

Espacios Educativos

Auditorio		Oficina académica		Oficina administrativa		Centros de Computo		Centros de Lenguaje		Aulas /Salas Magnas		Aulas /Salas de Usos Múltiples		Aulas /Salas Didácticas		Áreas Comunes		Sanitarios		Otros		Total		Estado							
Metros cuadrados programados	% de avance	Número	Metros cuadrados programados	% de avance	Número	Metros cuadrados programados	% de avance	Número	Metros cuadrados programados	% de avance	Número	Metros cuadrados programados	% de avance	Número	Metros cuadrados programados	% de avance	Número	Metros cuadrados programados	% de avance	Número	Metros cuadrados programados	% de avance	Número	Metros cuadrados programados	Avance		Fecha de				
																									% de avance ponderado de la obra	% de avance en equipamiento	Programado				
		1	108														3	708			4	163			5	397.00	84	4,070	0%		SIN FECHA
		4	109		13	92					1	147					4	1,667			9	111			6		66	3,242	0%		SIN FECHA
0	0	5	217	0	13	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	2,375	0	13	274	0	11	397	0	150	7,312				

Estatus de las Obras				Recursos Ejercidos (montos en pesos)	Observaciones de las obras detenidas-demoradas
Fecha de Inicio	Fecha de terminación		Fecha de inauguración de la obra más relevante	Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)	Comentarios sobre problemas en obra
Real (Primera piedra)	Programado	Real			
				\$ -	LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MANDO OBSERVACIONES DEL PROYECTO MISMAS QUE YA SE SOLVENTARON, QUEDANDO EN ESPERA DE LA APROBACION DEL PROYECTO PARA SU LICITACION.
				\$ -	EL DIA 12 DE MARZO DE 2010 FUE LA APERTURA TECNICA EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS QUEDANDO PENDIENTE LA APERTURA ECONOMICA PARA LA PROXIMA SEMANA SIN DEFINIR FECHA AUN, CON NUMERO DE LICITACION DGCM-LP-2010-001.

