



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT

Tepic, Nayarit, Octubre 13 del 2011.
Oficio No. RUAN/670/2011
Asunto: Remisión Informes.

M. EN C. JORGE LUIS GUEVARA REYNAGA
DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
PRESENTE.

En atención a la solicitud recibida vía correo electrónico, donde se nos requiere informar sobre los avances del FAM 2008, FAM 2009, FAM 2010 y FAM 2011, me permito enviar a usted los formatos que ustedes nos hicieron llegar vía correo electrónico debidamente requisitados; cabe señalar que esta información ya fue enviada por correo electrónico como se nos indico en su momento a la Mtra. Rocío Chávez; formalizando por esta vía la entrega de la información requerida.


Se anexa:

- 1.- CD que incluye reporte de avances de infraestructura física del fondo de aportaciones múltiples (FAM) 2008, 2009, 2010 Y 2011, correspondiente al 3er. Trimestre 2011.


Sin más por el momento y en espera de cualquier comentario al respecto, me despido de usted quedando a sus órdenes.

ATENTAMENTE
"POR LO NUESTRO A LO UNIVERSAL"

C.P. JUAN LOPEZ SALAZAR
RECTOR



- C.c.p.- Dra. Sonia Reynaga Obregón.- Directora General de Educación Superior Universitaria
C.c.p.- Cp. Marcela Luna López.- Sria. De Finanzas de la UAN.
C.c.p.- Archivo.



REPORTE DE AVANCES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

Información General

Nombre de la institución:

Universidad Autónoma de Nayarit

Entidad federativa:

Nayarit

Clavelnst 911

18MSU0019M

Año que se reporta:	2009
Trimestre que se reporta:	3er. Trimestre 2011
Fecha de elaboración del reporte:	OCT-11-2011

Consecutivo	Descripción de la obra	No. de m2	Sede Obra					Monto por tipo de construcción (cifras en pesos)						
			Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre del Campus	Campus existente	Nuevo Campus	Obra Nueva	Remodelación y/o adecuación	Ampliación	Mantenimiento			
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)														
1	CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES (CUSH-2) SEGUNDO EDIFICIO.	4,070.00						9,755,000.00						
2	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ACADEMICA (CAMPUS BAHIA DE BANDERAS) SEGUNDA ETAPA, OBRA NEGRA Y ACABADOS EN EL EDIFICIO.	3,241.79						9,755,000.00						
Total apoyado con recursos FAM		7,312						19,510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Espacios Educativos

Auditorio		Oficina académica		Oficina administrativa		Centros de Computo		Centros de Lenguaje		Aulas /Salas Magnas		Aulas /Salas de Usos Múltiples		Aulas /Salas Didácticas		Áreas Comunes		Sanitarios		Otros		Total		Estado							
Metros cuadrados programados	% de avance	Número	Metros cuadrados programados	% de avance	Número	Metros cuadrados programados	% de avance	Número	Metros cuadrados programados	% de avance	Número	Metros cuadrados programados	% de avance	Número	Metros cuadrados programados	% de avance	Número	Metros cuadrados programados	% de avance	Número	Metros cuadrados programados	% de avance	Número	Metros cuadrados programados	Avance		Fecha de				
																									% de avance ponderado de la obra	% de avance en equipamiento	Programado				
		1	108														3	708			4	163			5	397.00	84	4,070	0%		15/07/11
		4	109		13	92					1	147					4	1,667			9	111			6	66	3,242	100%			
0	0	5	217	0	13	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	2,375	0	13	274	0	11	397	0	150	7,312				

Estatus de las Obras				Recursos Ejercidos (montos en pesos)	Observaciones de las obras detenidas-demoradas
Fecha de Inicio	Fecha de terminación		Fecha de inauguración de la obra más relevante	Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)	Comentarios sobre problemas en obra
Real (Primera piedra)	Programado	Real			
	15/03/12			\$	Como se ha estado manifestando en los informes anteriores se han hecho una serie de modificaciones a la memoria de calculo del proyecto, pero aun con todo y esto fue necesario volver hacer todo el calculo estructural del proyecto por solicitud de la secretaria de obras publicas provocando esto un gran atrazo aunado a lo que ya traíamos.
			16/06/2011	\$ 6,439,110.00	La obra fue entregada por la secretaria de obras publicas a la UAN el día 16 de junio del 2011

REPORTE DE AVANCES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

Información General

Nombre de la institución:

Universidad Autónoma de Nayarit

Entidad federativa:

Nayarit

Clavelnst 911

18MSU0019M

Año que se reporta:	2010
Trimestre que se reporta:	3er. Trimestre 2011
Fecha de elaboración del reporte:	OCT-11-2011

Consecutivo	Descripción de la obra	No. de m2	Sede Obra					Monto por tipo de construcción (cifras en pesos)			
			Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre del Campus	Campus existente	Nuevo Campus	Obra Nueva	Remodelación y/o adecuación	Ampliación	Mantenimiento
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)											
1	CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES. SEGUNDA ETAPA.	4,070	529.00	Ciencias Sociales y Humanidades	Cd. de la Cultura "Amado Nervo"	X		28,910,000.00			
2	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ACADEMICA (CAMPUS BAHIA DE BANDERAS. EDIFICIO DE AULAS. SEGUNDA ETAPA).	3,242	783.00	Ciencias Económicas Administrativas*	Bahía de Banderas		X	17,647,673.89			
Total apoyado con recursos FAM		7,312						46,557,673.89	0.00	0.00	0.00

Estatus de las Obras				Recursos Ejercidos (montos en pesos)	Observaciones de las obras detenidas-demoradas
Fecha de Inicio	Fecha de terminación		Fecha de inauguración de la obra más relevante	Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)	Comentarios sobre problemas en obra
Real (Primera piedra)	Programado	Real			
				\$ -	Como se ha estado manifestando en los informes anteriores se han hecho una serie de modificaciones a la memoria de calculo del proyecto, pero aun con todo y esto fue necesario volver hacer todo el calculo estructural del proyecto por solicitud de la secretaria de obras publicas provocando esto un gran atrazo aunado a lo que ya traíamos.
				\$ -	El proyecto ejecutivo se encuentra en su etapa de elaboracion, con fecha programada de terminacion para el mes de diciembre y posteriormente se enviara a la secretaria de obras publicas para su revision.

REPORTE DE AVANCES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

Información General

Nombre de la institución:

Universidad Autónoma de Nayarit

Entidad federativa:

Nayarit

Clavelnst 911

18MSU0019M

Año que se reporta:	2011
Trimestre que se reporta:	3er. Trimestre 2011
Fecha de elaboración del reporte:	OCT-11-2011

Consecutivo	Descripción de la obra	No. de m2	Sede Obra					Monto por tipo de construcción (cifras en pesos)						
			Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre del Campus	Campus existente	Nuevo Campus	Obra Nueva	Remodelación y/o adecuación	Ampliación	Mantenimiento			
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)														
1	EDIFICIO DE 2 NIVELES CONFORMADO POR 3 AREAS PRINCIPALES: EL INSTITUTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO EDUCATIVO (IIDENAY), Y EL CENTRO DE INNOVACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA (CENIT2) Y AL CENTRO UN ÁREA DE USO COMUN. EL INSTITUTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO EDUCATIVO							8,277,132.68						
2	CENTRO DE INNOVACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y AREA DE USO COMUN.							8,277,132.68						
Total apoyado con recursos FAM		0						16,554,265.36	0.00	0.00	0.00			

Espacios Educativos

Auditorio		Oficina académica		Oficina administrativa		Centros de Computo		Centros de Lenguaje		Aulas /Salas Magnas		Aulas /Salas de Usos Múltiples		Aulas /Salas Didácticas		Áreas Comunes		Sanitarios		Otros		Total		Estado									
Metros cuadrados programados	% de avance	Número	Metros cuadrados programados	% de avance	Número	Metros cuadrados programados	% de avance	Número	Metros cuadrados programados	% de avance	Número	Metros cuadrados programados	% de avance	Número	Metros cuadrados programados	% de avance	Número	Metros cuadrados programados	% de avance	Número	Metros cuadrados programados	% de avance	Número	Metros cuadrados programados	Avance		Fecha de						
																									% de avance ponderado de la obra	% de avance en equipamiento	Programado						
		1			1						1									2				16			0%						
					2									1						2													
0	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	4	0	0	16	0	0	0	0

Estatus de las Obras				Recursos Ejercidos (montos en pesos)	Observaciones de las obras detenidas-demoradas
Fecha de Inicio	Fecha de terminación		Fecha de inauguración de la obra más relevante	Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)	Comentarios sobre problemas en obra
Real (Primera piedra)	Programado	Real			
				\$ -	