



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE NAYARIT**

**Tepic, Nayarit, Enero 13 del 2012.
Oficio No. RUAN/ 022 /2012
Asunto: Remisión Informes.**

**M. EN C. JORGE LUIS GUEVARA REYNAGA
DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
PRESENTE.**

En atención a la solicitud recibida vía correo electrónico, donde se nos requiere informar sobre los avances del FAM 2009 y FAM 2010, FAM 2011 me permito enviar a usted los formatos que ustedes nos hicieron llegar vía correo electrónico debidamente requisitados; cabe señalar que esta información ya fue enviada por correo electrónico como se nos indico en su momento a la Mtra. Rocío Chávez; formalizando por esta vía la entrega de la información requerida.

Se anexa:

1.- CD que incluye reporte de avances de infraestructura física del fondo de aportaciones múltiples (FAM) 2009 Y 2010,2011 correspondiente al 4to. Trimestre 2011.

Sin más por el momento y en espera de cualquier comentario al respecto, me despido de usted quedando a sus órdenes.

**ATENTAMENTE
"POR LO NUESTRO A LO UNIVERSAL"**


**C.P. JUAN LOPEZ SALAZAR
RECTOR**



C.c.p.- Dra. Sonia Reynaga Obregón.- Directora General de Educación Superior Universitaria.
C.c.p.- Cp. Marcela Luna López.- Sria. De Finanzas de la UAN.
C.c.p.- Archivo.

Torre de Rectoría, 4to piso
Ciudad de la Cultura "Amado Nervo"
C.P. 63190, Tepic, Nayarit

UAN
Rectoría

Tel. 211-88-01 y Fax 211-88-00 Ext. 8787
E-mail: rectoria@uan.mx
www.uan.mx

REPORTE DE AVANCES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

Información General

Nombre de la institución:

Universidad Autónoma de Nayarit

Entidad federativa:

Nayarit

ClaveInst 911

18MSU0019M

Año que se reporta:

2009

Trimestre que se reporta:

4to. Trimestre 2011

Fecha de elaboración del reporte:

ENE-13-2011

Consecutivo	Descripción de la obra	No. de m2	Sede Obra					Monto por tipo de construcción (cifras en pesos)			
			Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre del Campus	Campus existente	Nuevo Campus	Obra Nueva	Remodelación y/o adecuación	Ampliación	Mantenimiento
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)											
1	CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES (CUSH-2) SEGUNDO EDIFICIO.	4,070.00						9,755,000.00			
2	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD ACADEMICA (CAMPUS BAHIA DE BANDERAS) SEGUNDA ETAPA, OBRA NEGRA Y ACABADOS EN EL EDIFICIO.	3,241.79						9,755,000.00			
Total apoyado con recursos FAM		7,312						19,510,000.00	0.00	0.00	0.00

Equipamiento	Monto Apoyado (en pesos)	Número de alumnos beneficiados			Matrícula total de la DES	Número de académicos beneficiados	Derrama económica			Aulas / Salones		Taller	Laboratorio	Cubiculo		Biblioteca				
	(FAM) Fondo de Aportaciones Múltiples.	Femenino	Masculino	Total			Empleos Generados		Monto en Bienes y Servicios	Número	Metros cuadrados programados	% de avance	Número de programas	% de avance	Número de programas	% de avance	Número de programas	% de avance		
							Monto	Número											Número	Metros cuadrados programados
	9,755,000.00						3,902,000	75			27	1,597		6	173	20	336			
	9,755,000.00						3,902,000	75			18	926				44	515			
0.00	19,510,000.00	0	0	0	0	0	7,804,000	150			0	45	2,523	0	0	0	64	851	0	0

Espacios Educativos

Auditorio		Oficina académica		Oficina administrativa		Centros de Computo		Centros de Lenguaje		Aulas /Salas Magnas		Aulas /Salas de Usos Múltiples		Aulas /Salas Didácticas		Áreas Comunes		Sanitarios		Otros		Total		Avance		Fecha de										
Número	Metros cuadrados programados	% de avance	Número	Metros cuadrados programados	% de avance	Número	Metros cuadrados programados	% de avance	Número	Metros cuadrados programados	% de avance	Número	Metros cuadrados programados	% de avance	Número	Metros cuadrados programados	% de avance	Número	Metros cuadrados programados	% de avance	Número	Metros cuadrados programados	% de avance	Número	Metros cuadrados programados	% de avance ponderado de la obra	% de avance en equipamiento	Programado								
			1	108											3	708		4	163		5	397.00		84	4,070	0%		15/07/11								
			4	109		13	92			1	147				4	1,667		9	111		6			66	3,242	100%										
0	0	0	5	217	0	13	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	2,375	0	13	274	0	11	397	0	150	7,312		

atus de las Obras

atus de las Obras				Recursos Ejercidos (montos en pesos)	Observaciones de las obras detenidas-demoradas
Inicio	Fecha de terminación		Fecha de inauguración de la obra más relevante	Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)	Comentarios sobre problemas en obra
Real (Primera piedra)	Programado	Real			
	15/03/12			\$	El día 14 de diciembre del 2011 se envió a la Secretaria de Obras Publicas mediante oficio No. SG/570/11 El proyecto ejecutivo para su aprobacion quedando por entregar observaciones hechas al presupuesto las cuales deberan quedar solventadas para el día 20 de enero del 2012 y proceder a la licitacion.
			16/06/2011	\$ 7,745,645.03	Se continua trabajando en el proyecto ejecutivo y presupuesto de obra para en este mes (enero) mandarlo a revision a la Secretaria de obras publicas.

REPORTE DE AVANCES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

Información General

Nombre de la institución:

Universidad Autónoma de Nayarit

Entidad federativa:

Nayarit

ClaveInst 911

18MSU0019M

Año que se reporta:	2010
Trimestre que se reporta:	4to. Trimestre 2011
Fecha de elaboración del reporte:	ENE-13-2012

Consecutivo	Descripción de la obra	No. de m2	Sede Obra					Monto por tipo de construcción (cifras en pesos)						
			Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre del Campus	Campus existente	Nuevo Campus	Obra Nueva	Remodelación y/o adecuación	Ampliación	Mantenimiento			
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)														
1	CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES. SEGUNDA ETAPA.	4,070	529.00	Ciencias Sociales y Humanidades	Cd. de la Cultura "Amado Nervo"	X		28,910,000.00						
2	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ACADEMICA (CAMPUS BAHIA DE BANDERAS. EDIFICIO DE AULAS. SEGUNDA ETAPA).	3,242	783.00	Ciencias Económicas Administrativas*	Bahía de Banderas		X	17,647,673.89						
Total apoyado con recursos FAM		7,312						46,557,673.89	0.00	0.00	0.00			

Equipamiento	Monto Apoyado (en pesos)	Número de alumnos beneficiados			Matrícula total de la DES	Número de académicos beneficiados	Derrama económica			Aulas / Salones			Taller		Laboratorio		Cubículo		Biblioteca				
	(FAM) Fondo de Aportaciones Múltiples.	Femenino	Masculino	Total			Empleos Generados		Monto en Bienes y Servicios	Número	Número	Metros cuadrados programados	% de avance	Número	Metros cuadrados programados	% de avance	Número	Metros cuadrados programados	% de avance	Número	Metros cuadrados programados	% de avance	
							Monto	Número															
	8,581,228.50	1,069	566	1,635	2,917	144				27	1,597				6	173		20	336		1	108	
	8,581,228.50	387	243	630	4,201	32				18	926							44	515				
0.00	17,162,457.00	1,456	809	2,265	7,118	176	0	0	0	45	2,523	0	0	0	6	173	0	64	851	0	1	108	0

Espacios Educativos

Auditorio		Oficina académica		Oficina administrativa		Centros de Computo		Centros de Lenguaje		Aulas /Salas Magnas		Aulas /Salas de Usos Múltiples		Aulas /Salas Didácticas		Áreas Comunes		Sanitarios		Otros		Total	Avance		Fecha de											
Número	Metros cuadrados programados	% de avance	Número	Metros cuadrados programados	% de avance	Número	Metros cuadrados programados	% de avance	Número	Metros cuadrados programados	% de avance	Número	Metros cuadrados programados	% de avance	Número	Metros cuadrados programados	% de avance	Número	Metros cuadrados programados	% de avance	Número	Metros cuadrados programados	% de avance ponderado de la obra	% de avance en equipamiento	Programado											
			4	109		13	92					1	147																							
0	0	0	4	109	0	13	92	0	0	0	0	0	1	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	2,375	0	13	274	0	5	397	0	159	7,312	

St:

Estados de las Obras

Estados de las Obras				Recursos Ejercidos (montos en pesos)	Observaciones de las obras detenidas-demoradas
Inicio	Fecha de terminación		Fecha de inauguración de la obra más relevante	Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)	Comentarios sobre problemas en obra
Real (Primera piedra)	Programado	Real			
				\$ -	El día 14 de diciembre del 2011 se envió a la Secretaria de Obras Publicas mediante oficio No. SG/570/11 El proyecto ejecutivo para su aprobacion quedando por entregar observaciones hechas al presupuesto las cuales deberan quedar solventadas para el día 20 de enero del 2012 y proceder a la licitacion.
				\$ -	Se continua trabajando en el proyecto ejecutivo y presupuesto de obra para en este mes (enero) mandarlo a revision a la Secretaria de obras publicas.

REPORTE DE AVANCES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

Información General

Nombre de la institución:

Universidad Autónoma de Nayarit

Entidad federativa:

Nayarit

Clavelnst 911

18MSU0019M

Año que se reporta:	2011
Trimestre que se reporta:	4to. Trimestre 2011
Fecha de elaboración del reporte:	ENE-13-2012

Consecutivo	Descripción de la obra	No. de m2	Sede Obra					Monto por tipo de construcción (cifras en pesos)						
			Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre del Campus	Campus existente	Nuevo Campus	Obra Nueva	Remodelación y/o adecuación	Ampliación	Mantenimiento			
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)														
1	EDIFICIO DE 2 NIVELES CONFORMADO POR 3 AREAS PRINCIPALES: EL INSTITUTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO EDUCATIVO (IIDENAY), Y EL CENTRO DE INNOVACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA (CENIT2) Y AL CENTRO UN ÁREA DE USO COMUN. EL INSTITUTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO EDUCATIVO							8,277,132.68						
2	CENTRO DE INNOVACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y AREA DE USO COMUN.							8,277,132.68						
Total apoyado con recursos FAM		0						16,554,265.36	0.00	0.00	0.00			

Espacios Educativos

Auditorio		Oficina académica			Oficina administrativa			Centros de Computo			Centros de Lenguaje			Aulas /Salas Magnas			Aulas /Salas de Usos Múltiples			Aulas /Salas Didácticas			Áreas Comunes			Sanitarios			Otros			Total			Avance			Fecha d
Número	Metros cuadrados programados	% de avance	Número	Metros cuadrados programados	% de avance	Número	Metros cuadrados programados	% de avance	Número	Metros cuadrados programados	% de avance	Número	Metros cuadrados programados	% de avance	Número	Metros cuadrados programados	% de avance	Número	Metros cuadrados programados	% de avance	Número	Metros cuadrados programados	% de avance	Número	Metros cuadrados programados	% de avance	Número	Metros cuadrados programados	% de avance	Número	Metros cuadrados programados	% de avance ponderado de la obra	% de avance en equipamiento	Programado				
1	212		14	535		1	37					1	59					1						2	37		10	736.46			2,068	40%						
						2	85								1			2	252				2	153		6	811			2,558	35%							
1	212	0	14	535	0	3	123	0	0	0	0	0	0	0	1	59	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	252	0	4	190	0	16	1,547	0	0	4,626	

Estados de las Obras

Estados de las Obras				Recursos Ejercidos (montos en pesos)	Observaciones de las obras detenidas-demoradas
Fecha de Inicio	Fecha de terminación		Fecha de inauguración de la obra más relevante	Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)	Comentarios sobre problemas en obra
Real (Primera piedra)	Programado	Real			
08/08/2011	03/02/12	14/05/2012			El día 07 de diciembre del 2011 se dio el fallo a la inconformidad presentada por uno de los contratistas participantes en la licitación de la obra ordenandose la continuación por parte de la contratista que inicialmente estaba construyendo el edificio, reactivandose las actividades de la edificación el día 19 de diciembre del 2011 y como consecuencia de esto se difiere la fecha de entrega de esta etapa constructiva para mediados del mes de mayo.
08/08/2011	03/02/12	14/05/2012			El día 07 de diciembre del 2011 se dio el fallo a la inconformidad presentada por uno de los contratistas participantes en la licitación de la obra ordenandose la continuación por parte de la contratista que inicialmente estaba construyendo el edificio, reactivandose las actividades de la edificación el día 19 de diciembre del 2011 y como consecuencia de esto se difiere la fecha de entrega de esta etapa constructiva para mediados del mes de mayo.