



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT

S. E. P.
DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

RECIBIDO
11:38
16 OCT 2012
[Firma]

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

M. EN C. JORGE LUIS GUEVARA REYNAGA
DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
PRESENTE.

Tepec, Nayarit, Octubre 12 del 2012.
Oficio No. RUAN/629/2012.
Asunto: Remisión Informes.

Por medio del presente me permito informar sobre el Avance de las Obras apoyadas a través de recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, correspondiente a los ejercicios fiscales 2007, 2009, 2010, 2011 y 2012, me permito enviar a usted los formatos que ustedes nos hicieron llegar vía correo electrónico debidamente requisitados; cabe señalar que esta información ya fue enviada por correo electrónico como se nos indico en su momento a la Mtra. Rocío Chávez; formalizando por esta vía la entrega de la información requerida.

Se anexa:

- 1.- CD que incluye reporte de avances de infraestructura física del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2007, 2009, 2010, 2011 y 2012 correspondiente al 3er. Trimestre 2012.

Sin más por el momento y en espera de cualquier comentario al respecto, me despido de usted quedando a sus órdenes.

ATENTAMENTE
"POR LO NUESTRO A LO UNIVERSAL"

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT

S.E.P.
SUBSECRETARIA DE EDUC. SUPERIOR
RECIBIDO
11:38
16 OCT. 2012
DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

[Firma]
C.P. JUAN LOPEZ SALAZAR
RECTOR



RECTORIA

- C.c.p.- Dra. Sonia Reynaga Obregón.- Directora General de Educación Superior Universitaria.
- C.c.p.- Cp. Marcela Luna López.- Sria. De Finanzas de la UAN.
- C.c.p.- Archivo.

RECIBIDO
13 DIC 2012
DIRECCION DE FINANZAS

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Autorización de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2007

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2007

Fecha de elaboración del Documento: **INFORME TERCER TRIMESTRE 2012 OCTUBRE 12 DEL 2012**

Información General		Responsable Institucional de:	Unidad de Desarrollo Institucional	Obras y Mantenimiento
Nombre de la institución: Universidad Autónoma de Nayarit	Nombre	JOSE OCAMPO GALINDO		
	Cargo	Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional		
Entidad federativa: Nayarit	Teléfono	3112118800 ext. 8786		
	Correo electrónico	udi@uan.edu.mx		
Clavelnst 911 18MSU0019M				

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA					JUSTIFICACIÓN																	
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Obra de continuidad			Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra						Justificación en el ProDES o en el ProGES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos			
						SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cents.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado					Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión	
1	Construir la Segunda Etapa del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades	12,000,000	0.00	0	100%	X		AÑOS: 2002, 2003 Y 2005	18'500,00.00; 15'701,215.91 Y 3'100,000.00	N/A	0.00			X	X	7 PROGRAMAS PUERICULTURA (PA), CIENCIA POLITICA, COMUNICACIÓN Y MEDIOS, FILOSOFIA, CIENCIAS DE LA	SI	2 LINGÜÍSTICA APLICADA Y EDUCACION.	SI	ProGES Proyecto Infraestructura pagina 2	Resulta imprescindible contar ya con mas aulas, cubiculos y talleres en el Área de Ciencias Sociales y Humanidades , a fin de estar en posibilidad de	Se anexa archivo digital	Se anexa archivo digital
Total		12,000,000.00		0.00																			

EL PROCESO DE LICITACIÓN YA SE REALIZO EN LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, LO OBRA FUE ADJUDICADA A S.J.T. CONSTRUCTORA PAVTLAX SANTANA S.A. DE C.V. EL INICIO DE OBRA ESTA PROGRAMADA PARA EL DIA 01/OCT/2012.

NÚMERO DE BENEFICIADOS			Profesores	Número total de alumnos de la DES	CALENDARIO DE EJECUCIÓN				SEDE DE LA OBRA							Derrama económica			MANTENIMIENTO					
Alumnos					Fecha de Inicio	Fecha de término	Fecha de Inauguración	Funcionario para inaugurar la obra	Localidad, Población o Ciudad	Municipio		Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre de la Facultad/ Escuela	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	Empleos Generados		Monto en Bienes y Servicios	M2	Monto autorizado al FAM para mantenimiento (pesos s/ctvs.)	Aulas/salones	
Femenino	Masculino	Total								Número	Nombre							Monto	Número				Núm.	M2
674	1,220	1,894	200.00	3,320	LA LICITACIÓN DE LA OBRA FUE ADJUDICADA A S.J.T. CONSTRUCTORA PAVITLAX SANTANA S.A. DE C.V. CON FECHA PROBABLE DE INICIO DE OBRA 1/10/12				TEPIC	TEPIC	529 Gestión	Área de Ciencias Sociales y Humanidades	Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades	Ciudad de la Cultura "Amado Nervo"	X				N/A	N/A	27	1,597		
674	1,220	1,894	200	3,320															0.00	0.00	27	1,597.00		

CONSTRUCCIÓN

Talleres		Laboratorios		Cubículos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas.		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios		Otros			Totales			Aulas/salones		Talleres		Laboratorios	
Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto autorizado para construcción (pesos s/ctvs.)	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2				
		6	173	20	336					1	108											3	708	4	163	5	397		84	4,070	12,000,000.00								
0	0.00	6	173.00	20	336.00	0	0.00	0	0.00	1	108.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	708.00	4	163.00	5	397.00		84	4,070.00	12,000,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

REMODELACIÓN/ADECUACIÓN

Cubiculos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas.		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios		Otros			Totales			Aulas/salones		Talleres		Laboratorios	
Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto autorizado al FAM para remodelación/ adecuación (pesos s/ctvs.)	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2		
0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Autorización de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2009

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2009

Fecha de elaboración del Documento:

INFORME TERCER TRIMESTRE 2012 OCTUBRE 12 DEL 2012

Información General		Responsable Institucional de:	Unidad de Desarrollo Institucional		Obras y Mantenimiento	
Nombre de la institución: Universidad Autónoma de Nayarit	Nombre	JOSE OCAMPO GALINDO				
	Cargo	Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional				
	Entidad federativa:	Teléfono	3112118800 ext. 8786			
	Nayarit	Correo electrónico	udi@uan.edu.mx			
Clavelnst 911 18MSU0019M						

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA					JUSTIFICACIÓN																	
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra							Justificación en el ProDES o en el ProGES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos			
						SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cents.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado					Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión	
1	CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES (CUSH-2) SEGUNDO EDIFICIO	9,755,000	0.00	4,070	0%	x		AÑOS: 2002, 2003, 2005 Y 2007	18'500,00.00; 15'701,215.91; 3'100,000.00 12'000,000.00	N/A	0.00		X	X	7.00	X	2.00	SI	ProGES Proyecto Infraestructura pagina 2	Resulta imprescindible contar ya con más aulas, cubículos y talleres en el Área de Ciencias Sociales y Humanidades	Se anexa archivo digital	Se anexa archivo digital	
2	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ACADEMICA (CAMPUS BAHIA DE BANDERAS) SEGUNDA ETAPA, OBRA NEGRA Y ACABADOS EN EL EDIFICIO	9,755,000	7,745,645	3,242	100%	X		N/A	0.00	PATRONATO ADMINISTRADOR DEL IMPUESTO A LA UAN; FONREGION	15,698,918.78		X		1.00				ProGES Proyecto 4.4 Infraestructura pagina 86	Se requiere para ampliar la oferta educativa en la Región Costa Sur del Estado y que esta cuenta con espacios.	Se anexa archivo digital	Se anexa archivo digital	
Total		19,510,000.00		7,311.79																			

1 CUCSH

EL PROCESO DE LICITACIÓN YA SE REALIZO EN LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, LO OBRA FUE ADJUDICADA A S.J.T. CONSTRUCTORA PAVITLAX SANTANA S.A. DE C.V. EL INICIO DE OBRA ESTA PROGRAMADA PARA EL DIA 01/OCT/2012.

2 BAHIA DE BANDERAS

La obra fue entregada por la secretaria de obras publicas a la UAN el dia 16 de junio del 2011

NÚMERO DE BENEFICIADOS			Profesores	Número total de alumnos de la DES	CALENDARIO DE EJECUCIÓN				SEDE DE LA OBRA							Derrama económica			MANTENIMIENTO						
Alumnos					Programada	Programada	Programada	Funcionario para inaugurar la obra	Localidad, Población o Ciudad	Municipio		Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre de la Facultad/ Escuela	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	Empleos Generados		Monto en Bienes y Servicios	M2	Monto autorizado al FAM para mantenimiento (pesos s/ctvs.)	Aulas/salones		Tall
Femenino	Masculino	Total								Número	Nombre							Monto	Número				Núm.	M2	
674	1,220	1,894	200.00	3320	LA LICITACIÓN DE LA OBRA FUE ADJUDICADA A S.J.T. CONSTRUCTORA PAVITLAX SANTANA S.A. DE C.V. CON FECHA PROBABLE DE INICIO DE OBRA 1/10/12				TEPIC	TEPIC	529 Gestión	Ciencias Sociales y Humanidades	Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades	Ciudad de la Cultura "Amado Nervo"	X				N/A	N/A	27	1,597			
22	9	31	20.00	4588			16/06/11		BAHIA DE BANDERAS	783 Gestión	Ciencias Economico Administrativas	Unidad Académica de Turismo extension Bahía de Banderas	BAHIA DE BANDERAS		X				N/A	N/A	18	926			
696	1,229	1,925	220	7,908														0.00	0.00	45	2,523.00	0			

CONSTRUCCIÓN																															
Laboratorios		Cubículos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios		Otros			Total		
M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	Especificar	Núm.	M2	
	6	173	20	336					1	108													3	708	4	163	5	397		84	4,070
			44	515					4	109	13	92				1	147						4	1,667	9	111	6		66	3,242	
0.00	6	173.00	64	851.00	0	0.00	0	0.00	5	217.00	13	92.00	0	0.00	0	0.00	1	147.00	0	0.00	0	0.00	7	2,375.00	13	274.00	11	397.00		150	7,312.00

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Autorización de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2010

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2010

Fecha de elaboración del Documento: **INFORME TERCER TRIMESTRE 2012 OCTUBRE 12 DEL 2012**

Información General		Responsable Institucional de:	Unidad de Desarrollo Institucional		Obras y Mantenimiento		
Nombre de la institución: Universidad Autónoma de Nayarit	Nombre	JOSE OCAMPO GALINDO					
	Cargo	Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional					
Entidad federativa:	Teléfono	3112118800 ext. 8786					
Nayarit	Correo electrónico	udi@uan.edu.mx					
Clavelnst 911							
18MSU0019M							

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA					JUSTIFICACIÓN														
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra						Justificación en el ProDES o en el ProGES				
						SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cents.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician		Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión	
1	Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Segunda Etapa	8,581,229	0.00	4,070.00	100%	X		AÑOS: 2002, 2003, 2005, 2007 y 2009.	18'500,00.00; 15'701,215.91; 3'100,000.00 12'000,000.00; 9'755,000.00	N/A	0.00		X	X	7.00	X	2.00	SI	ProGES Proyecto 4.4 Infraestructura pagina 85	
2	Construcción de la Unidad Académica (campus Bahía de Banderas. Edificio de Aulas. Segunda Etapa	8,581,229	0.00	3,242.00	100%	X		AÑO: 2009	9,755,000.00	PATRONATO ADMINISTRADO R DEL IMPUESTO A LA UAN; FONREGION	15,698,918.78		X		1.00					ProGES Proyecto 4.4 Infraestructura pagina 86
Total		17,162,457.00		7,312.00																

1 CUCSH

EL PROCESO DE LICITACIÓN YA SE REALIZO EN LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, LO OBRA FUE ADJUDICADA A S.J.T. CONSTRUCTORA PAVITLAX SANTANA S.A. DE C.V. EL INICIO DE OBRA ESTA PROGRAMADA PARA EL DIA 01/OCT/2012

2 CAMPUS BAHIA DE BANDERAS

EL PROYECTO EJECUTIVO DEL EDIFICIO SE ENCUENTRA TERMINADO. EN ESPERA DE INSTRUCCIONES PARA LA LICITACION DE LA OBRA

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Autorización de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2010-2011

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2011

Fecha de elaboración del Documento:

INFORME TERCER TRIMESTRE 2012 OCTUBRE 12 DEL 2012

Información General		Responsable Institucional de:	Unidad de Desarrollo Institucional	
Nombre de la institución: Universidad Autónoma de Nayarit	Nombre	JOSE OCAMPO GALINDO		
	Cargo	Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional		
Entidad federativa: Nayarit	Teléfono	3112118800 ext. 8786		
	Correo electrónico	udi@uan.edu.mx		
Clavelnst 911 18MSU0019M				

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA					JUSTIFICACIÓN											
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Obra de continuidad			Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra						
						SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cents.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	
1	Descripción del proyecto: Es un edificio de 2 niveles conformado por 3 áreas principales: el instituto de investigación y desarrollo educativo (IIDENAY), y el centro de innovación y transferencia de tecnología (CENIT2) y al centro un área de uso común; el instituto de investigación y desarrollo educativo cuenta con 14 cubículos, vestíbulo, núcleo de baños, escalera, área de espera y área administrativa, en planta alta se ubican 16 espacios para el área de servicios ambientales, aula magna y núcleo de baños. El centro de innovación y transferencia de tecnología en planta baja se ubican 4 laboratorios, área de capacitación núcleo de baños área de descanso, área administrativa, control de ingreso, en planta alta se ubicaran 5 laboratorios, área administrativa, núcleo de baños. En el área de uso común se ubica una biblioteca para 60 personas, un auditorio para 100 personas área de exposiciones y escalera con elevador. (1a. etapa)	16,554,265	7,884,806	4,924	40% DEL TOTAL DE LA OBRA. EL 18 DE JUNIO DEL 2012 LA SRIA. DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, HIZO LA ENTREGA TECNICA DE LA 1ERA. ETAPA (CIMENTACION, ESTRUCTURA Y AZOTEA)		x			FONDO MIXTO CONACYT	11,400,000.00	X	-	X	Ingeniero Agronomo, Biología, Lic. En Educación	X	
Total		16,554,265.36	7,884,806.00	4,924.00													

NOTA:

ACTUALMENTE EL PROYECTO DE LA SEGUNDA ETAPA DEL EDIFICIO (INST. HIDRASANITARIAS, ELECTRICAS VOZ DATOS Y ACABADOS DEL EDIFICIO) SE ENCUENTRA EN LA ETAPA FINAL DE REVISIÓN EN LA SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO PARA POSTERIORMENTE PASAR A LA ETAPA DE LICITACIÓN, CON FECHA DE INICIO DE OBRA PROBABLE A PRINCIPIOS DEL MES DE NOVIEMBRE

Obras y Mantenimiento	

						NÚMERO DE BENEFICIADOS			Número total de alumnos de la DES	CALENDARIO DE EJECUCIÓN				SEDE DE LA OBRA							
		Justificación en el ProDES o en el ProGES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	Alumnos				Profesores	Fecha de Inicio	Fecha de término	Fecha de Inauguración	Funcionario para inaugurar la obra	Localidad, Población o Ciudad	Municipio		Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre de la Facultad/ Escuela	Nombre del Campus
Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión					Femenino	Masculino	Total			Programada	Programada	Programada			Número	Nombre				
Maestría en C. Biológico agropecuarias. Y Doctorado en C. Biológico Agropecuarias, Maestría en Educación	El CENIT2 e IIDENAY son espacios importantes de la UAN, para la gestión de proyectos de investigación y vinculación con el	ProGes Pág. 82	Permiten el fortalecimiento de capacidades científicas y tecnológicas, donde convergen profesores-investigadores y estudiantes de licenciatura y posgrado, atendiendo proyectos de investigación	X	X	462	734	1,196	319	NO APLICA	08-Agt-11	18/06/2012 (fecha real en la que se entrego esta etapa)	Se conocerá una vez que se concluyan todas las etapas de la obra.	PENDIENTE	Tepic		Tepic	NO APLICA	NO APLICA	CENTRO DE INNOVACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA CENIT2.	FRACCION B DE LA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO.
						462	734	1,196	319	0											

		Derrama económica			MANTENIMIENTO		CONSTRUCCIÓN																														
Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	Empleos Generados		Monto en Bienes y Servicios	M2	Monto autorizado al FAM para mantenimiento (pesos s/ctvs.)	Aulas/salones		Talleres		Laboratorios		Cubículos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas.		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios		
		Monto	Número				Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.
	X				0	0					10	1,844	29	900	1	280	1	207			11	257					1	57			2	35	2	457	4	238	4
					0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	10	#####	29	900.00	1	280.00	1	207.00	0	0.00	11	257.00	0	0.00	0	0.00	1	57.00	0	0.00	2	35.00	2	457.00	4	238.00	4

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Autorización de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2010-2011

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2012

Fecha de elaboración del Documento:

INFORME TERCER TRIMESTRE 2012 OCTUBRE 12 DEL 2012

Información General		Responsable Institucional de:	Unidad de Desarrollo Institucional		Obras y Mantenimiento	
Nombre de la institución: Universidad Autónoma de Nayarit Entidad federativa: Nayarit Clavelnst 911 18MSU0019M		Nombre	JOSE OCAMPO GALINDO			
		Cargo	Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional			
		Teléfono	3112118800 ext. 8786			
		Correo electrónico	udi@uan.edu.mx			

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA					JUSTIFICACIÓN																		
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra						Justificación en el ProDES o en el ProGES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos					
						SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cents.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician					Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión		
1	Descripción del proyecto: Es un edificio de 2 niveles conformado por 3 áreas principales: el instituto de investigación y desarrollo educativo (IIDENAY), y el centro de innovación y transferencia de tecnología (CENIT2) y al centro un área de uso común; el instituto de investigación y desarrollo educativo cuenta con 14 cubículos, vestíbulo, núcleo de baños, escalera, área de espera y área administrativa, en planta alta se ubican 16 espacios para el área de servicios ambientales, aula magna y núcleo de baños. El centro de innovación y transferencia de tecnología en planta baja se ubican 4 laboratorios, área de capacitación núcleo de baños área de descanso, área administrativa, control de ingreso, en planta alta se ubicaran 5 laboratorios, área administrativa, núcleo de baños. En el área de uso común se ubica una biblioteca para 60 personas, un auditorio para 100 personas área de exposiciones y escalera con elevador. (1a. etapa)	14,465,112.62	0.00		0%	x		2011	16,554,265.00	FONDO MIXTO CONACYT	2011	\$ 11,400,000.00	X	-	X	Ingeniero Agronomo, Biología, Lic. En Educación	X	Maestría en C. Biológico agropecuarias. Y Doctorado en C. Biológico Agropecuarias	El CENIT2 e IIDENAY son espacios importantes de la UAN, para la gestión de proyectos de investigación y vinculación con el sector productivo, empresarial, social, gobierno e instituciones.	ProGes Pág. 82	Permiten el fortalecimiento de capacidades científicas y tecnológicas, donde convergen profesores-investigadores y estudiantes de licenciatura y posgrado, atendiendo proyectos de investigación pertinente.	Se anexa archivo digital	Se anexa archivo digital (planos arquitectónicos, pdf)	
Total		14,465,112.62	0.00																					

NOTA:

ACTUALMENTE EL PROYECTO DE LA SEGUNDA ETAPA DEL EDIFICIO (INST. HIDRASANITARIAS, ELECTRICAS VOZ DATOS Y ACABADOS DEL EDIFICIO) SE ENCUENTRA EN LA ETAPA FINAL DE REVISIÓN EN LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO PARA POSTERIORMENTE PASAR A LA ETAPA DE LICITACIÓN, CON FECHA DE INICIO DE OBRA PROBABLE A PRINCIPIOS DEL MES DE NOVIEMBRE

