



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE NAYARIT

Tepic, Nayarit, Julio 15 del 2013.
OFICIO/RUAN/365/13
Asunto: Remisión Informes.

M. A. N. JULIETA NISHISAWA CALATAYUD
DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
PRESENTE.

En atención a la solicitud recibida vía correo electrónico, donde se nos requiere informar sobre los avances del FAM 2007, FAM 2009, FAM 2010, FAM 2011, FAM 2012 y FAM 2013, me permito enviar a usted los formatos que ustedes nos hicieron llegar vía correo electrónico debidamente requisitados; cabe señalar que esta información ya fue enviada por correo electrónico como se nos indico en su momento a la Mtra. Rocío Chávez; formalizando por esta vía la entrega de la información requerida.

Se anexa.

1.- CD que incluye reporte de avances de infraestructura física del fondo de aportaciones múltiples (FAM) 2007, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, correspondiente al 2do. Trimestre (Abril – Junio), del ejercicio fiscal 2013.

Sin más por el momento y en espera de cualquier comentario al respecto, me despido de usted quedando a sus órdenes.

ATENTAMENTE
"POR LO NUESTRO A LO UNIVERSAL"


C.P. JUAN LOPEZ SALAZAR
RECTOR



C.c.p.- Dra. Sonia Reynaga Obregon - Directora General de Educación Superior Universitaria.
C.c.p.- Cp. Marcela Luna López - Sria. De Finanzas de la UAN.
C.c.p.- Archivo.

Torre de Rectoría, 4to piso
Ciudad de la Cultura "Amado Nervo"
63155, Tepic, Nayarit

Tel. 211-88-01
E-mail: rectoria@uan.mx

UAN
Rectoría



FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Autorización de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2007

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2007

Fecha de elaboración del Documento: **INFORME 2do. TRIMESTRE 2013 JULIO 15 DEL 2013**

Información General		Responsable Institucional de:	Unidad de Desarrollo Institucional		Obras y Mantenimiento		
Nombre de la institución: Universidad Autónoma de Nayarit	Nombre	JOSE OCAMPO GALINDO					
	Cargo	Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional					
Entidad federativa:	Teléfono	3112118800 ext. 8786					
Nayarit	Correo electrónico	udi@uan.edu.mx					
Clavelnst 911							
18MSU0019M							

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA					JUSTIFICACIÓN														
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Obra de continuidad			Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra						Justificación en el ProDES o en el ProGES	Justificación Académica		
						SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cents.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado			Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión
1	Construir la Segunda Etapa del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades	12,000,000	11,991,990.08	0	31%DEL TOTAL DEL PROYECTO.	X		AÑOS: 2002, 2003 Y 2005	18'500,00.00; 15'701,215.91 Y 3'100,000.00	N/A	0.00		X	X	7 PROGRAMAS PUEVICULTURA (PA), CIENCIA POLITICA, COMUNICACIÓN Y MEDIOS, FILOSOFIA, CIENCIAS DE	SI	2 LINGÜÍSTICA APLICADA Y EDUCACION.	SI	ProGES Proyecto Infraestructura pagina 2	Resulta imprescindible contar ya con mas aulas, cubiculos y talleres en el Área de Ciencias Sociales y Humanidades , a fin de estar en posibilidad de
Total		12,000,000.00	11,991,990.08	0.00																

1 CUCSH

LA OBRA CONTINUA EN EJECUCION CON UN RETRAZO DEL 19% APROX. SEGÚN CONTRATO LA TERMINACIÓN ES PARA EL MES DE OCTUBRE PERO DEBIDO A LOS RETRASOS DE OBRA LO MAS PROBABLE ES QUE SE TERMINE HASTA EL PROXIMO AÑO (FEB. 2014). COMO SE HA COMENTADO EN ANTERIORES INFORMES ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO CON DIVERSAS FUENTES DE RECURSOS, EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013 SE REALIZARON LOS ULTIMOS PAGOS CON CARGO AL RECURSO FAM 2007 PARA CONTINUAR CON LOS RECURSOS FAM 2009 Y 2010 .

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Autorización de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2009

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2009

Fecha de elaboración del Documento: **INFORME 2do. TRIMESTRE 2013 JULIO 15 DEL 2013**

Información General		Responsable Institucional de:	Unidad de Desarrollo Institucional		Obras y Mantenimie
Nombre de la institución:		Nombre	JOSE OCAMPO GALINDO		
Universidad Autónoma de Nayarit		Cargo	Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional		
Entidad federativa:		Teléfono	3112118800 ext. 8786		
Nayarit		Correo electrónico	udi@uan.edu.mx		
ClaveInst 911					
18MSU0019M					

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA					JUSTIFICACIÓN													
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Obra de continuidad				Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra							
						SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cents.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión	
1	CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES (CUSH-2) SEGUNDO EDIFICIO	9,755,000	3,565,626	4,070	60%DEL TOTAL DEL PROYECTO	x		AÑOS: 2002, 2003, 2005 Y 2007	18'500,00.00; 15'701,215.91; 3'100,000.00 12'000,000.00	N/A	0.00		X	X	7 PROGRAMAS PUERICULTURA (PA), CIENCIA POLITICA, COMUNICACI	SI	2 LINGÜÍSTICA APLICADA Y EDUCACION.	SI	
2	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ACADEMICA (CAMPUS BAHIA DE BANDERAS) SEGUNDA ETAPA, OBRA NEGRA Y ACABADOS EN EL EDIFICIO	9,755,000	7,745,645	3,242	100%	X		N/A	0.00	PATRONATO ADMINISTRADOR DEL IMPUESTO A LA UAN; FONREGION	15,698,918.78		X		1.00				
	Total	19,510,000.00	11,311,270.73	7,311.79															

1 CUCSH

LA OBRA CONTINUA EN EJECUCION CON UN RETRAZO DEL 19% APROX. SEGÚN CONTRATO LA TERMINACIÓN ES PARA EL MES DE OCTUBRE PERO DEBIDO A LOS RETRASOS DE OBRA LO MAS PROBABLE ES QUE SE TERMINE HASTA EL PROXIMO AÑO (FEB. 2014). COMO SE HA COMENTADO EN ANTERIORES INFORMES ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO CON DIVERSAS FUENTES DE RECURSOS, A PARTIR DE ESTE SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013 SE CONTINUAN LOS PAGOS AL CONTRATISTA CON LOS RECURSOS FAM 2009 Y UNA VEZ CONCLUIDOS SE CONTINUARA CON LOS RECURSOS FAM 2010 HASTA CONCLUIR LA OBRA.

2 BAHIA DE BANDERAS

LA SIGUIENTE ETAPA DE ESTA OBRA ESTA EN ANALISIS.

Mónica		MANTENIMIENTO	CONSTRUCCIÓN																																		
Monto en Bienes y Servicios	M2	Monto autorizado al FAM para mantenimiento (pesos s/cts.)	Aulas/salones		Talleres		Laboratorios		Cubículos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas.		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios		Otros		Total		
			Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	
	N/A	N/A	27	1,597			6	173	20	336					1	108												3	708	4	163	5	397			84	4,070
	N/A	N/A	18	926					44	515					4	109	13	92					1	147				4	1,667	9	111	6			66	3,242	
	0.00	0.00	45	2,523.00	0	0.00	6	173.00	64	851.00	0	0.00	0	0.00	5	217.00	13	92.00	0	0.00	0	0.00	1	147.00	0	0.00	0	0.00	7	2,375.00	13	274.00	11	397.00	150	7,312.00	

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Autorización de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2010

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2010

Fecha de elaboración del Documento: **INFORME 2do. TRIMESTRE 2013 JULIO 15 DEL 2013**

Información General		Responsable Institucional de:	Unidad de Desarrollo Institucional		Obras y Mantenimiento		
Nombre de la institución: Universidad Autónoma de Nayarit	Nombre	JOSE OCAMPO GALINDO					
	Cargo	Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional					
Entidad federativa: Nayarit	Teléfono	3112118800 ext. 8786					
	Correo electrónico	udi@uan.edu.mx					
Clavelnst 911 18MSU0019M							

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA					JUSTIFICACIÓN														
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Obra de continuidad			Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra						Justificación en el ProDES o en el ProGES			
						SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cents.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado		Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión	
1	Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Segunda Etapa	8,581,229	0.00	4,070.00	60%	X		AÑOS: 2002, 2003, 2005, 2007 y 2009.	18'500,00.00; 15'701,215.91; 3'100,000.00 12'000,000.00; 9'755,000.00	N/A	0.00		X	X	7 PROGRAMAS PUERICULTURA (PA), CIENCIA POLITICA,	SI	2 LINGÜÍSTICA APLICADA Y EDUCACION.	SI	ProGES Proyecto 4.4 Infraestructura pagina 85	
2	Construcción de la Unidad Académica (campus Bahía de Banderas. Edificio de Aulas. Segunda Etapa	8,581,229	0.00	3,242.00	0%	X		AÑO: 2009	9,755,000.00	PATRONATO ADMINISTRADOR DEL IMPUESTO A LA UAN; FONREGION	15,698,918.78		X		1.00					ProGES Proyecto 4.4 Infraestructura pagina 86
Total		17,162,457.00		7,312.00																

1 CUCSH

LA OBRA CONTINUA EN EJECUCION CON UN RETRAZO DEL 19% APROX. SEGÚN CONTRATO LA TERMINACIÓN ES PARA EL MES DE OCTUBRE PERO DEBIDO A LOS RETRASOS DE OBRA LO MAS PROBABLE ES QUE SE TERMINE HASTA EL PROXIMO AÑO (FEB. 2014). COMO SE HA COMENTADO EN ANTERIORES INFORMES ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO CON DIVERSAS FUENTES DE RECURSOS, A PARTIR DE ESTE SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013 SE CONTINUAN LOS PAGOS AL CONTRATISTA CON LOS RECURSOS FAM 2009 Y UNA VEZ CONCLUIDOS SE CONTINUARA CON LOS RECURSOS FAM 2010 HASTA CONCLUIR LA OBRA.

2 BAHIA DE BANDERAS

LA SIGUIENTE ETAPA DE ESTA OBRA ESTA EN ANALISIS.

FOTOS DE OBRA 09/07/13

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Autorización de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2010-2011

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2011

Fecha de elaboración del Documento:

INFORME 2do. TRIMESTRE 2013 JULIO 15 DEL 2013

Información General		Responsable Institucional de:	Unidad de Desarrollo Institucional	
Nombre de la institución:	Universidad Autónoma de Nayarit	Nombre	JOSE OCAMPO GALINDO	
Entidad federativa:	Nayarit	Cargo	Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional	
ClaveInst 911	18MSU0019M	Teléfono	3112118800 ext. 8786	
		Correo electrónico	udi@uan.edu.mx	

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA					JUSTIFICACIÓN										
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Obra de continuidad				Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra				
						SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cents.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado
1	Descripción del proyecto: Es un edificio de 2 niveles conformado por 3 áreas principales: el instituto de investigación y desarrollo educativo (IIDENAY), y el centro de innovación y transferencia de tecnología (CENIT2) y al centro un área de uso común; el instituto de investigación y desarrollo educativo cuenta con 14 cubículos, vestíbulo, núcleo de baños, escalera, área de espera y área administrativa, en planta alta se ubican 16 espacios para el área de servicios ambientales, aula magna y núcleo de baños. El centro de innovación y transferencia de tecnología en planta baja se ubican 4 laboratorios, área de capacitación núcleo de baños área de descanso, área administrativa, control de ingreso, en planta alta se ubicaran 5 laboratorios, área administrativa, núcleo de baños. En el área de uso común se ubica una biblioteca para 60 personas, un auditorio para 100 personas área de exposiciones y escalera con elevador. (1a. etapa)	16,554,265	16,438,706	4,924	APROXIMADAMENTE EL 60% DEL TOTAL DE LA OBRA.		x			FONDO MIXTO CONACYT	11,400,000.00	X	-	X	Ingeniero Agrónomo, Biología, Lic. En Educación	X
Total		16,554,265.36	16,438,705.77	4,924.00												

NOTA:

AL 30 DE JUNIO ESTA SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO TOTAL PRESENTA UN AVANCE DEL 85%, QUEDANDO PRACTICAMENTE LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA GENERAL DEL EDIFICIO PARA PROCEDER CON EL PAGO DEL FINIQUITO DE OBRA QUEDANDO COMO FECHA TENTATIVA DE ENTREGA DE LA OBRA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT, EL 11 DE JULIO DEL 2013 ES CONVENIENTE MENCIONAR QUE A ESTE PROYECTO LE QUEDARA PENDIENTE UNA 3RA. ETAPA DE CONSTRUCCION FISICA Y UNA CUARTA DE EQUIPAMIENTO

Obras y Mantenimiento	

						NÚMERO DE BENEFICIADOS			CALENDARIO DE EJECUCIÓN				SEDE DE LA OBRA								
Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión	Justificación en el ProDES o en el ProGES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	Alumnos			Profesores	Número total de alumnos de la DES	Fecha de Inicio	Fecha de término	Fecha de Inauguración	Funcionario para inaugurar la obra	Localidad, Población o Ciudad	Municipio		Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre de la Facultad/ Escuela	Nombre del Campus
						Femenino	Masculino	Total			Programada	Programada	Programada			Número	Nombre				
Maestría en C. Biológico agropecuarias. Y Doctorado en C. Biológico Agropecuarias, Maestría en Educación	El CENIT2 e IIDENAY son espacios importantes de la UAN, para la gestión de proyectos de investigación y vinculación con el	ProGes Pág. 82	Permiten el fortalecimiento de capacidades científicas y tecnológicas, donde convergen profesores-investigadores y estudiantes de licenciatura y posgrado, atendiendo proyectos de investigación	X	X	462	734	1,196	319	NO APLICA	08-Agt-11	18/06/2012 (fecha real en la que se entregó esta etapa)	Se conocerá una vez que se concluyan todas las etapas de la obra.	PENDIENTE	Tepic	17	Tepic	NO APLICA	NO APLICA	CENTRO DE INNOVACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA CENIT2.	FRACCION B DE LA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO.
						462	734	1,196	319	0											

		Derrama económica			MANTENIMIENTO		CONSTRUCCIÓN																														
Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	Empleos Generados		Monto en Bienes y Servicios	M2	Monto autorizado al FAM para mantenimiento (pesos s/ctvs.)	Aulas/salones		Talleres		Laboratorios		Cubículos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas.		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios		
		Monto	Número				Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.
	X				0	0					10	1,844	29	900	1	280	1	207			11	257					1	57			2	35	2	457	4	238	4
					0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	10	1,844.00	29	900.00	1	280.00	1	207.00	0	0.00	11	257.00	0	0.00	0	0.00	1	57.00	0	0.00	2	35.00	2	457.00	4	238.00	4

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Autorización de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2010-2011

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2012

Fecha de elaboración del Documento:

INFORME 2do. TRIMESTRE 2013 JULIO 15 DEL 2013

Información General		Responsable Institucional de:	Unidad de Desarrollo Institucional		Objetivo
Nombre de la institución:	Universidad Autónoma de Nayarit	Nombre	JOSE OCAMPO GALINDO		
		Cargo	Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional		
Entidad federativa:	Nayarit	Teléfono	3112118800 ext. 8786		
		Correo electrónico	udi@uan.edu.mx		
Clavelnst 911					
18MSU0019M					

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA					JUSTIFICACIÓN												
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra								
						SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cents.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	
1	Descripción del proyecto: Es un edificio de 2 niveles conformado por 3 áreas principales: el instituto de investigación y desarrollo educativo (IIDENAY), y el centro de innovación y transferencia de tecnología (CENIT2) y al centro un área de uso común; el instituto de investigación y desarrollo educativo cuenta con 14 cubículos, vestíbulo, núcleo de baños, escalera, área de espera y área administrativa, en planta alta se ubican 16 espacios para el área de servicios ambientales, aula magna y núcleo de baños. El centro de innovación y transferencia de tecnología en planta baja se ubican 4 laboratorios, área de capacitación núcleo de baños área de descanso, área administrativa, control de ingreso, en planta alta se ubicaran 5 laboratorios, área administrativa, núcleo de baños. En el área de uso común se ubica una biblioteca para 60 personas, un auditorio para 100 personas área de exposiciones y escalera con elevador. (1a. etapa)	14,465,112.62	0.00		APROXIMADAMENTE EL 60% DEL TOTAL DE LA OBRA.	x		2011	16,554,265.00	FONDO MIXTO CONACYT	2011 \$ 11,400,000.00	X	-	X	Ingeniero Agronomo, Biología, Lic. En Educación	X	Maestría en C. Biológico agropecuarias. Y Doctorado en C. Biológico Agropecuarias	
Total		14,465,112.62		0.00														

NOTA:
AL 30 DE JUNIO ESTA SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO TOTAL PRESENTA UN AVANCE DEL 85%, QUEDANDO PRACTICAMENTE LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA GENERAL DEL EDIFICIO PARA PROCEDER CON EL PAGO DEL FINIQUITO DE OBRA QUEDANDO COMO FECHA TENTATIVA DE ENTREGA DE LA OBRA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT, EL 11 DE JULIO DEL 2011:
ES CONVENIENTE MENCIONAR QUE A ESTE PROYECTO LE QUEDARA PENDIENTE UNA 3RA. ETAPA DE CONSTRUCCION FISICA Y UNA CUARTA DE EQUIPAMIENTO

Programa económica		MANTENIMIENTO				CONSTRUCCIÓN																														
Generados	Monto en Bienes y Servicios	M2	Monto autorizado al FAM para mantenimiento (pesos s/ctvs.)	Aulas/salones		Talleres		Laboratorios		Cubículos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas.		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios		Otros		
Número				Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar		
		0						10	1,844	29	900	1	280	1	207			11	257					1	57			2	35	2	457	4	238	4	649	Cafetería, escaleras pasillos, áreas de impresión
		0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	10	1,844.00	29	900.00	1	280.00	1	207.00	0	0.00	11	257.00	0	0.00	0	0.00	1	57.00	0	0.00	2	35.00	2	457.00	4	238.00	4	649.00	

REMODELACIÓN/ADECUACIÓN

Totales			Aulas/salones		Talleres		Laboratorios		Cubículos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas.		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios		Otros			Tota	
Núm.	M2	Monto autorizado para construcción (pesos s/ctvs.)	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2		
		14,465,113																																	0	0	
0	0.00	14,465,112.62	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		0	0.00		

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Autorización de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2010-2011

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2012

Fecha de elaboración del Documento:

INFORME 2do. TRIMESTRE 2013 JULIO 15 DEL 2013

Información General		Responsable Institucional de:	Unidad de Desarrollo Institucional		Obras y Mantenimiento	
Nombre de la institución:		Nombre	JOSE OCAMPO GALINDO			
Universidad Autónoma de Nayarit		Cargo	Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional			
Entidad federativa:		Teléfono	3112118800 ext. 8786			
Nayarit		Correo electrónico	udi@uan.edu.mx			
Clavelnst 911						
18MSU0019M						

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA					JUSTIFICACIÓN												
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance fisico	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra						Justificación en el ProDES o en el ProGES		
						SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cents.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician		Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician
1	EDIFICIO EN DOS NIVELES PARA AULAS CONTIENE: 6 AULAS, LABORATORIO, BIBLIOTECA, NUCLEO DE BAÑOS HOMBRES MUJERES PASILLOS ESCALERAS. Mejoramiento de la Infraestructura Física de Educación Media Superior	5,540,898.00	26,100.00	1,008.02	0.00													
Total		5,540,898.00		1,008.02														

NOTA:

ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN REVISION EL PROYECTO ARQUITECTONICO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD, EN ESPERA DE SU AUTORIZACION PARA REMITIRLO AL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (INIFED) DEL ESTADO DE NAYARIT.

			REMODELACIÓN/ADECUACIÓN																																					
Totales			Aulas/salones		Talleres		Laboratorios		Cubiculos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas.		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios		Otros			Totales			Aulas/salones	
Núm.	M2	Monto autorizado para construcción (pesos s/ctvs.)	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto autorizado al FAM para remodelación/ adecuación (pesos s/ctvs.)	Núm.	M2		
	1,008																																							
0	1,008.02	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	

C. CÓMPUTO		C. IDIOMAS		OTROS			TOTALES		
Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto autorizado
0	0	0	0	0	0		0	0	0.00