



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT

Tepic, Nayarit, Marzo 14 de 2016
Oficio No. SFA/117/2016.
Asunto: Remisión Informes.

DR. SALVADOR MALO ALVAREZ.
DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
UNIVERSITARIA.
PRESENTE.

El atención a la solicitud recibida el día 12 de agosto del 2014 vía correo electrónico por parte de la Mtra. Julieta Nishisawa Calatayud, Directora de Fortalecimiento Institucional de la SES/DGESU, informando que a partir del mes de Julio del 2014 los reportes trimestrales del avance de las obras apoyadas con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) deberán presentarse de manera MENSUAL y no trimestral como se venían informando hasta el tercer trimestre del 2014.

Por lo antes mencionado me permito enviar a usted los formatos que ustedes nos hicieron llegar vía correo electrónico debidamente requisitados; cabe señalar que esta información ya fue enviada por correo electrónico como se nos indico a las siguientes direcciones: julieta.nishisawa@sep.gob.mx, rocioc@nube.sep.gob.mx, cenrique.sanchez@sep.gob.mx y jcarlosv@sep.gob.mx; formalizando por esta vía la entrega de la información requerida.

Se anexa:

- 1.- CD que incluye reporte de avances de infraestructura física del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 Y 2016, correspondiente al mes de FEBRERO 2016.

Sin más por el momento y en espera de cualquier comentario al respecto, me despido de usted quedando a sus órdenes.

ATENTAMENTE
"POR LO NUESTRO A LO UNIVERSAL"

C.P. MARCELA LUNA LÓPEZ
SECRETARIA DE FINANZAS.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT



SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION



- c.p.- Mtra. Julieta Nishisawa Calatayud.- Dir. de Fortalecimiento Institucional.SES/DGESU.
c.p.- C.P.- Juan López Salazar- Rector de la UAN.
c.p.- Lic. Pedro Arriero Casillas.- Dir. de la Unidad de Desarrollo Institucional.UAN.
c.p.- Archivo.

o, planta alta.
Amado Nervo"
arit

Tel. 211-88-05
E-mail: marcell63@hotmail.com



**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**  
**Autorización de infraestructura física**  
**en el marco del PIFI v. 2007**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2007

Fecha de elaboración del Documento: **INFORME AL 29 DE FEBRERO DEL 2016.**

Información General		Responsable Institucional de:	Unidad de Desarrollo Institucional		Obras y Mantenimiento
Nombre de la institución: <b>Universidad Autónoma de Nayarit</b>	Nombre	LIC. PEDRO ARRIERO CASILLAS			
	Cargo	Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional			
Entidad federativa: <b>Nayarit</b>	Teléfono	3112118800 ext. 8786			
	Correo electrónico	<a href="mailto:udi@uan.edu.mx">udi@uan.edu.mx</a>			
Clavelnst 911 18MSU0019M					

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA					JUSTIFICACIÓN														
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Obra de continuidad			Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra						Justificación en el ProDES o en el ProGES			
						SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cents.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado		Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión	
1	Construir la Segunda Etapa del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades	12,000,000	11,991,990.08	0	100%DEL TOTAL DEL PROYECTO.	X		AÑOS: 2002, 2003 Y 2005	18'500,00.00; 15'701,215.91 Y 3'100,000.00	N/A	0.00		X	X	7 PROGRAMAS PUECULTURA (PA), CIENCIA POLITICA, COMUNICACIÓN Y	SI	2 LINGÜÍSTICA APLICADA Y EDUCACION.	SI	ProGES Proyecto Infraestructura pagina 2	
<b>Total</b>		<b>12,000,000.00</b>	<b>11,991,990.08</b>	<b>0.00</b>																

**1 CUCSH**

**NOTAS:**

COMO SE HA VENIDO INFORMANDO DESDE EL MES DE FEBRERO DE 2014, ESTA ETAPA DE ESTA OBRA, SE CONCLUYO QUEDANDO PENDIENTE EL FINIQUITO DE LA OBRA, ESTO DEBIDO A OBSERVACIONES QUE HIZO LA UNIVERSIDAD SOBRE DETALLES EN LA OBRA, LOS CUALES A LA FECHA NO HAN SIDO ENTENDIDOS POR EL CONTRATISTA, LA UNIVERSIDAD HA SOLICITADO A LA SOP DEL ESTADO SU INTERVENCION PARA PODER LIBERAR EL FINIQUITO Y TENER EL ACTA DE ENTREGA DE LA OBRA.

ES CONVENIENTE MENCIONAR QUE CON ESTE RECURSO SE CONSTRUYO LA ULTIMA ETAPA DEL PRIMER EDIFICIO Y SE DIO INICIO CON EL SEGUNDO EDIFICIO (CUSH-2)




Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	NÚMERO DE BENEFICIADOS				Número total de alumnos de la DES	CALENDARIO DE EJECUCIÓN				SEDE DE LA OBRA							Derrama económica				
			Alumnos			Profesores		Fecha de Inicio	Fecha de término	Fecha de Inauguración	Funcionario para inaugurar la obra	Localidad, Población o Ciudad	Municipio		Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre de la Facultad/ Escuela	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	Empleos Generados		Monto en Bienes y Servicios
			Femenino	Masculino	Total								Número	Nombre							Monto	Número	
Resulta imprescindible contar ya con mas aulas, cubiculos y talleres en el Área de Ciencias Sociales y	Se anexa archivo digital	Se anexa archivo digital	674	1,220	1,894	200.00	3,320	17/09/2012	16/09/2013	sin programar	sin asignar	TEPIC	17	TEPIC	529 Gestión	Área de Ciencias Sociales y Humanidades	Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades	Ciudad de la Cultura "Amado Nervo"	X				
			<b>674</b>	<b>1,220</b>	<b>1,894</b>	<b>200</b>	<b>3,320</b>																



MANTENIMIENTO		CONSTRUCCIÓN																																				
M2	Monto autorizado al FAM para mantenimiento (pesos s/ctvs.)	Aulas/salones		Talleres		Laboratorios		Cubiculos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas.		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios		Otros		Totales				
		Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto autorizado para construcción (pesos s/ctvs.)			
N/A	N/A	27	1,597			6	173	20	336					1	108													3	708	4	163	5	397			84	4,070	12,000,000.00
0.00	0.00	27	1,597.00	0	0.00	6	173.00	20	336.00	0	0.00	0	0.00	1	108.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	708.00	4	163.00	5	397.00			84	4,070.00	12,000,000.00





**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**  
**Autorización de infraestructura física**  
**en el marco del PIFI v. 2009**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2009

Fecha de elaboración del Documento:

**INFORME AL 29 DE FEBRERO DEL 2016.**

Información General		Responsable Institucional de:	Unidad de Desarrollo Institucional		Obras y Mantenimie
Nombre de la institución: <b>Universidad Autónoma de Nayarit</b>	Nombre	LIC. PEDRO ARRIERO CASILLAS			
	Cargo	Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional			
Entidad federativa: <b>Nayarit</b>	Teléfono	3112118800 ext. 8786			
	Correo electrónico	<a href="mailto:udi@uan.edu.mx">udi@uan.edu.mx</a>			
ClaveInst 911 18MSU0019M					

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA						JUSTIFICACIÓN													
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	CAUSALES DE LA DEMORA	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra									
							SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cents.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión	
1	CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES (CUSH-2) SEGUNDO EDIFICIO	9,755,000	9,729,406.29	4,070	100%		x		AÑOS: 2002, 2003, 2005 Y 2007	18'500,00.00; 15'701,215.91; 3'100,000.00 12'000,000.00	N/A	0.00		X	X	7 PROGRAMAS PUERICULTURA (PA), CIENCIA POLITICA, COMUNICACI	SI	2 LINGÜÍSTICA APLICADA Y EDUCACION.	SI	
2	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ACADEMICA (CAMPUS BAHIA DE BANDERAS) SEGUNDA ETAPA, OBRA NEGRA Y ACABADOS EN EL EDIFICIO	9,755,000	7,780,955	3,242	100%		X		N/A	0.00	PATRONATO ADMINISTRADOR DEL IMPUESTO A LA UAN: FONREGION	15,698,918.78		X		1.00				
<b>Total</b>		<b>19,510,000.00</b>		<b>7,311.79</b>																

**1 CUCSH**

**NOTAS:**

COMO SE HA VENIDO INFORMANDO DESDE EL MES DE FEBRERO DE 2014, ESTA ETAPA DE ESTA OBRA, SE CONCLUYO QUEDANDO PENDIENTE EL FINIQUITO DE LA OBRA, ESTO DEBIDO A OBSERVACIONES QUE HIZO LA UNIVERSIDAD SOBRE DETALLES EN LA OBRA, LOS CUALES A LA FECHA NO HAN SIDO ATENDIDOS POR EL CONTRATISTA, LA UNIVERSIDAD HA SOLICITADO A LA SOP DEL ESTADO SU INTERVENCION PARA PODER LIBERAR EL FINIQUITO Y TENER EL ACTA DE ENTREGA DE LA OBRA.

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**  
**Autorización de infraestructura física**  
**en el marco del PIFI v. 2009**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2009

Fecha de elaboración del Documento:

**INFORME AL 29 DE FEBRERO DEL 2016.**

Información General		Responsable Institucional de:	Unidad de Desarrollo Institucional		Obras y Mantenimie
Nombre de la institución: <b>Universidad Autónoma de Nayarit</b>	Nombre	LIC. PEDRO ARRIERO CASILLAS			
	Cargo	Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional			
	Entidad federativa: <b>Nayarit</b>	Teléfono	3112118800 ext. 8786		
	ClaveInst 911 18MSU0019M	Correo electrónico	<a href="mailto:udi@uan.edu.mx">udi@uan.edu.mx</a>		

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA						JUSTIFICACIÓN										
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	CAUSALES DE LA DEMORA	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra						
							SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cents.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado

FOTOS DE OBRA CUCSH



**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**  
**Autorización de infraestructura física**  
**en el marco del PIFI v. 2009**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2009

Fecha de elaboración del Documento:

**INFORME AL 29 DE FEBRERO DEL 2016.**

Información General		Responsable Institucional de:	Unidad de Desarrollo Institucional		Obras y Mantenimie
Nombre de la institución: <b>Universidad Autónoma de Nayarit</b>	Nombre	LIC. PEDRO ARRIERO CASILLAS			
	Cargo	Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional			
	Entidad federativa: <b>Nayarit</b>	Teléfono	3112118800 ext. 8786		
	ClaveInst 911 18MSU0019M	Correo electrónico	<a href="mailto:udi@uan.edu.mx">udi@uan.edu.mx</a>		

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA						JUSTIFICACIÓN										
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	CAUSALES DE LA DEMORA	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra						
							SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cents.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado

**FOTOS ACTUALES DE LA CONTRUCCION CAMPUS BAHIA DE BANDERAS**

**2 BAHIA DE BANDERAS**

Esta obra se ejecuto con recursos provenientes de otros fondos como se menciona en este formato en la columna " OBRA DE CONTINUIDAD APOYADA CON OTRO FONDO", por lo que financieramente hablando se cuenta a la fecha con un remanente mismo que sera aplicado en la construcción de la siguiente etapa.

Actualmente las instalaciones ya se encuentran en uso. ( La parte concluida).











# FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

## Autorización de infraestructura física en el marco del PIFI v. 2010

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2010

Fecha de elaboración del Documento:

**INFORME AL 29 DE FEBRERO DEL 2016.**

Información General		Responsable Institucional de:	Unidad de Desarrollo Institucional		Obras y Mantenimiento		
Nombre de la institución: <b>Universidad Autónoma de Nayarit</b>	Nombre	LIC. PEDRO ARRIERO CASILLAS					
	Cargo	Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional					
Entidad federativa: <b>Nayarit</b>	Teléfono	3112118800 ext. 8786					
	Correo electrónico	<a href="mailto:udi@uan.edu.mx">udi@uan.edu.mx</a>					
Clavelnst 911 18MSU0019M							

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA					JUSTIFICACIÓN														
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Obra de continuidad			Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra						Justificación en el ProDES o en el ProGES			
						SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cents.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado		Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión	
1	Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Segunda Etapa	8,581,229	3,881,545.36	4,070.00	100%	X		AÑOS: 2002, 2003, 2005, 2007 y 2009.	18'500,00.00; 15'701,215.91; 3'100,000.00 12'000,000.00; 9'755,000.00	N/A	0.00		X	X	7 PROGRAMAS PUERICULTU RA (PA), CIENCIA POLITICA, COMUNICACI ÓN Y MEDIOS, FILOSOFIA	SI	2 LINGÜÍSTICA APLICADA Y EDUCACION.	SI	ProGES Proyecto 4.4 Infraestructura pagina 85	
2	Construcción de la Unidad Académica (campus Bahía de Banderas. Edificio de Aulas. Segunda Etapa	8,581,229	0.00	3,242.00	0%	X		AÑO: 2009	9,755,000.00	PATRONATO ADMINISTRADO R DEL IMPUESTO A LA UAN; FONREGION	15,698,918.78		X		1.00					ProGES Proyecto 4.4 Infraestructura pagina 86
<b>Total</b>		<b>17,162,457.00</b>		<b>7,312.00</b>																

### 1 CUCSH

#### NOTAS:

COMO SE HA VENIDO INFORMANDO DESDE EL MES DE FEBRERO DE 2014, ESTA ETAPA DE ESTA OBRA, SE CONCLUYO QUEDANDO PENDIENTE EL FINIQUITO DE LA OBRA, ESTO DEBIDO A OBSERVACIONES QUE HIZO LA UNIVERSIDAD SOBRE DETALLES EN LA OBRA, LOS CUALES A LA FECHA NO HAN SIDO ATENDIDOS POR EL CONTRATISTA, LA UNIVERSIDAD HA SOLICITADO A LA SOP DEL ESTADO SU INTERVENCION PARA PODER LIBERAR EL FINIQUITO Y TENER EL ACTA DE ENTREGA DE LA OBRA.

# FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

## Autorización de infraestructura física en el marco del PIFI v. 2010

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2010

Fecha de elaboración del Documento:

**INFORME AL 29 DE FEBRERO DEL 2016.**

Información General		Responsable Institucional de:	Unidad de Desarrollo Institucional		Obras y Mantenimiento
Nombre de la institución: <b>Universidad Autónoma de Nayarit</b>	Nombre	LIC. PEDRO ARRIERO CASILLAS			
	Cargo	Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional			
Entidad federativa: <b>Nayarit</b>	Teléfono	3112118800 ext. 8786			
	Correo electrónico	<a href="mailto:udi@uan.edu.mx">udi@uan.edu.mx</a>			
Clavelnst 911 18MSU0019M					

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA					JUSTIFICACIÓN											
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra						Justificación en el ProDES o en el ProGES	
						SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cents.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician		Beneficia a alumnos de Posgrado

### FOTOS DE OBRA CUCSH



# FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

## Autorización de infraestructura física en el marco del PIFI v. 2010

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2010

Fecha de elaboración del Documento:

**INFORME AL 29 DE FEBRERO DEL 2016.**

Información General		Responsable Institucional de:	Unidad de Desarrollo Institucional		Obras y Mantenimiento		
Nombre de la institución: <b>Universidad Autónoma de Nayarit</b>	Nombre	LIC. PEDRO ARRIERO CASILLAS					
	Cargo	Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional					
Entidad federativa: <b>Nayarit</b>	Teléfono	3112118800 ext. 8786					
	Correo electrónico	<a href="mailto:udi@uan.edu.mx">udi@uan.edu.mx</a>					
Clavelnst 911 18MSU0019M							

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA					JUSTIFICACIÓN										
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra						Justificación en el ProDES o en el ProGES
						SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cents.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	

### FOTOS OBRA CONTRUCCION CAMPUS BAHIA DE BANDERAS

#### 2 BAHIA DE BANDERAS

Esta obra se ejecuto con recursos provenientes de otros fondos como se menciona en este formato en la columna " OBRA DE CONTINUIDAD APOYADA CON OTRO FONDO", por lo que financieramente hablando se cuenta a la fecha con un remanente mismo que sera aplicado en la construccion de la siguiente etapa.

Actualmente las instalaciones ya se encuentran en uso. ( La parte concluida).











**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**  
**Autorización de infraestructura física**  
**en el marco del PIFI v. 2010-2011**

**AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2011**

**Fecha de elaboración del Documento:**

**INFORME AL 29 DE FEBRERO DEL 2016.**

<b>Información General</b>		<b>Responsable Institucional de:</b>	<b>Unidad de Desarrollo Institucional</b>	
<b>Nombre de la institución:</b>	<b>Universidad Autónoma de Nayarit</b>	Nombre	LIC. PEDRO ARRIERO CASILLAS	
		Cargo	Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional	
<b>Entidad federativa:</b>	<b>Nayarit</b>	Teléfono	3112118800 ext. 8786	
		Correo electrónico	<a href="mailto:udi@uan.edu.mx">udi@uan.edu.mx</a>	
<b>Clavelnst 911</b>				
<b>18MSU0019M</b>				

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA					JUSTIFICACIÓN											
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Obra de continuidad			Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra						
						SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cents.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	
1	Descripción del proyecto: Es un edificio de 2 niveles conformado por 3 áreas principales: el instituto de investigación y desarrollo educativo (IIDENAY), y el centro de innovación y transferencia de tecnología (CENIT2) y al centro un área de uso común; el instituto de investigación y desarrollo educativo cuenta con 14 cubículos, vestíbulo, núcleo de baños, escalera, área de espera y área administrativa, en planta alta se ubican 16 espacios para el área de servicios ambientales, aula magna y núcleo de baños. El centro de innovación y transferencia de tecnología en planta baja se ubican 4 laboratorios, área de capacitación núcleo de baños área de descanso, área administrativa, control de ingreso, en planta alta se ubicaran 5 laboratorios, área administrativa, núcleo de baños. En el área de uso común se ubica una biblioteca para 60 personas, un auditorio para 100 personas área de exposiciones y escalera con elevador. (1a. etapa)	16,554,265	16,515,096	4,924	APROXIMADAMENTE EL 98% DEL TOTAL DE LA OBRA.		x			FONDO MIXTO CONACYT	11,400,000.00	X	-	X	Ingeniero Agronomo, Biología, Lic. En Educación	X	
<b>Total</b>		<b>16,554,265.36</b>	<b>16,515,096.39</b>	<b>4,924.00</b>													

**NOTA:**

COMO SE HA INFORMADO EN LOS TRIMESTRES ANTERIORES, ESTA OBRA YA SE ENCUENTRA EN USO, AUN CUANDO FALTA POR CUBRIR EL FINIQUITO DE LA OBRA, ESTO DEBIDO A QUE LA UNIVERSIDAD HA REPORTADO A LA SOP DEL GOB. DEL ESTADO ANOMALIAS EN LA CONSTRUCCIÓN, MISMAS QUE A SU VEZ SE LE HAN NOTIFICADO AL CONTRATISTA, SIN QUE A LA FECHA SE HAYAN ATENDIDO, POR LO QUE LA SOP INICIARA LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES. POR LO ANTES MENCIONADO SEGUIMOS A LA ESPERA DEL FINIQUITO DE LA OBRA Y POSTERIORMENTE EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION.

**FOTOS DE OBRA**



<b>Obras y Mantenimiento</b>	

UN						NÚMERO DE BENEFICIADOS			Número total de alumnos de la DES	CALENDARIO DE EJECUCIÓN				SEDE DE LA OBRA							
Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión	Justificación en el ProDES o en el ProGES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	Alumnos				Profesores	Fecha de Inicio	Fecha de término	Fecha de Inauguración	Funcionario para inaugurar la obra	Localidad, Población o Ciudad	Municipio		Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre de la Facultad/ Escuela	Nombre del Campus
						Femenino	Masculino	Total			Programada	Programada	Programada			Número	Nombre				
Maestría en C. Biológico agropecuarias. Y Doctorado en C. Biológico Agropecuarias, Maestría en Educación	El CENIT2 e IDENAY son espacios importantes de la UAN, para la gestión de proyectos de investigación y vinculación con el sector productivo, empresarial, social, gobierno e Instituciones educativas	ProGes Pág. 82	Permiten el fortalecimiento de capacidades científicas y tecnológicas, donde convergen profesores-investigadores y estudiantes de licenciatura y posgrado, atendiendo proyectos de investigación pertinente.	X	X	462	734	1,196	319	NO APLICA	08-Agt-11	18/06/2012 (fecha real en la que se entrego esta etapa)	Se conocerá una vez que se concluyan todas las etapas de la obra.	PENDIENTE	Tepic	17	Tepic	NO APLICA	NO APLICA	CENTRO DE INNOVACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA CENIT2.	FRACCION B DE LA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO.
						462	734	1,196	319	0											



		Derrama económica			MANTENIMIENTO		CONSTRUCCIÓN																													
Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	Empleos Generados		Monto en Bienes y Servicios	M2	Monto autorizado al FAM para mantenimiento (pesos s/ctvs.)	Aulas/salones		Talleres		Laboratorios		Cubiculos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas.		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios	
		Monto	Número				Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2
	X				0	0					10	1,844	29	900	1	280	1	207			11	257					1	57			2	35	2	457	4	238
					0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	10	1,844.00	29	900.00	1	280.00	1	207.00	0	0.00	11	257.00	0	0.00	0	0.00	1	57.00	0	0.00	2	35.00	2	457.00	4	238.00





**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**  
**Autorización de infraestructura física**  
**en el marco del PIFI v. 2010-2011**

**AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2012**

**Fecha de elaboración del Documento:**

**INFORME AL 29 DE FEBRERO DEL 2016.**

Información General		Responsable Institucional de:	Unidad de Desarrollo Institucional		Obras y Mantenimiento
<b>Nombre de la institución:</b>		Nombre	LIC. PEDRO ARRIERO CASILLAS		
<b>Universidad Autónoma de Nayarit</b>		Cargo	Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional		
<b>Entidad federativa:</b>		Teléfono	3112118800 ext. 8786		
<b>Nayarit</b>		Correo electrónico	<a href="mailto:udi@uan.edu.mx">udi@uan.edu.mx</a>		
<b>ClaveInst 911</b>					
<b>18MSU0019M</b>					

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA					JUSTIFICACIÓN														
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance fisico	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra						Justificación en el ProDES o en el ProGES				
						SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cents.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician		Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión	
1	Descripción del proyecto: Es un edificio de 2 niveles conformado por 3 áreas principales: el instituto de investigación y desarrollo educativo (IIDENAY), y el centro de innovación y transferencia de tecnología (CENIT2) y al centro un área de uso común; el instituto de investigación y desarrollo educativo cuenta con 14 cubículos, vestíbulo, núcleo de baños, escalera, área de espera y área administrativa, en planta alta se ubican 16 espacios para el área de servicios ambientales, aula magna y núcleo de baños. El centro de innovación y transferencia de tecnología en planta baja se ubican 4 laboratorios, área de capacitación núcleo de baños área de descanso, área administrativa, control de ingreso, en planta alta se ubican 5 laboratorios, área administrativa, núcleo de baños. En el área de uso común se ubica una biblioteca para 60 personas, un auditorio para 100 personas área de exposiciones y escalera con elevador. (1a. etapa)	14,465,112.62	12,407,452.86		APROXIMADAMENTE EL 95% DEL TOTAL DE LA OBRA.	x		2011	16,554,265.00	FONDO MIXTO CONACYT	2011	\$ 11,400,000.00	X	-	X	Ingeniero Agronomo, Biología, Lic. En Educación	X	Maestria en C. Biológico agropecuarias. Y Doctorado en C. Biologico Agropecuarias	El CENIT2 e IIDENAY son espacios importantes de la UAN, para la gestión de proyectos de investigación y vinculación	ProGes Pág. 82
<b>Total</b>		<b>14,465,112.62</b>	<b>12,407,452.86</b>	<b>0.00</b>																

**NOTA:**

COMO SE HA INFORMADO EN LOS TRIMESTRES ANTERIORES, ESTA OBRA YA SE ENCUENTRA EN USO, AUN CUANDO FALTA POR CUBRIR EL FINIQUITO DE LA OBRA, ESTO DEBIDO A QUE LA UNIVERSIDAD HA REPORTADO A LA SOP DEL GOB. DEL ESTADO ANOMALIAS EN LA CONSTRUCCIÓN, MISMAS QUE A SU VEZ SE LE HAN NOTIFICADO AL CONTRATISTA, SIN QUE A LA FECHA SE HAYAN ATENDIDO, POR LO QUE LA SOP INICIARA LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES. POR LO ANTES MENCIONADO SEGUIMOS A LA ESPERA DEL FINIQUITO DE LA OBRA Y POSTERIORMENTE EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION.

**FOTOS DE OBRA**



Anexo IV


Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	NÚMERO DE BENEFICIADOS				Número total de alumnos de la DES	CALENDARIO DE EJECUCIÓN				SEDE DE LA OBRA						Derrama económica			MANTENIMIENTO		Aulas/salones										
			Alumnos			Profesores		Fecha de Inicio Programada	Fecha de término Programada	Fecha de Inauguración Programada	Funcionario para inaugurar la obra	Localidad, Población o Ciudad	Municipio		Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre de la Facultad/ Escuela	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	Empleos Generados		Monto en Bienes y Servicios	M2	Monto autorizado al FAM para mantenimiento (pesos s/ctvs.)	Núm.	M2						
			Femenino	Masculino	Total								Número	Nombre							Monto	Número											
Permiten el fortalecimiento de capacidades científicas y tecnológicas, donde convergen profesores-investigadores y estudiantes de	Se anexa archivo digital	Se anexa archivo digital (planos arquitectónicos, pdf )	462	734	1,196	319	NO APLICA	08-Agt-11	18/06/2012 (fecha real en la que se entrego esta etapa)	Se conocerá una vez que se concluyan todas las etapas de la obra.	PENDIENTE	Tepic	17	Tepic	NO APLICA	NO APLICA	CENTRO DE INNOVACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA CENT2.	FRACCION B DE LA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO.		X							0						
			462	734	1,196	319	0																			0.00	0.00	0	0.00				



**CONSTRUCCIÓN**

Talleres		Laboratorios		Cubículos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas.		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios		Otros			Totales			Aulas/salones		Talleres	
Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto autorizado para construcción (pesos s/ctvs.)	Núm.	M2	Núm.	M2		
		10	1,844	29	900	1	280	1	207			11	257					1	57			2	35	2	457	4	238	4	649	Cafetería, escaleras pasillos, áreas de impresión			14,465,113				
0	0.00	10	1,844.00	29	900.00	1	280.00	1	207.00	0	0.00	11	257.00	0	0.00	0	0.00	1	57.00	0	0.00	2	35.00	2	457.00	4	238.00	4	649.00		0	0.00	14,465,112.62	0	0.00	0	0.00



**AMPLIACIÓN**

Cubículos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas.		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios		Otros			Totales			
Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto autorizado al FAM para ampliación (pesos s/ctvs.)	
																												0	0	
0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		0	0.00	0.00	

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**  
**Autorización de infraestructura física**  
**en el marco del PIFI v. 2010-2011**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2012

Fecha de elaboración del Documento:

**INFORME AL 29 DE FEBRERO DEL 2016.**

Información General		Responsable Institucional de:	Unidad de Desarrollo Institucional	Objetivo
Nombre de la institución: <b>Universidad Autónoma de Nayarit</b>	Nombre	LIC. PEDRO ARRIERO CASILLAS		
	Cargo	Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional		
Entidad federativa: <b>Nayarit</b>	Teléfono	3112118800 ext. 8786		
	Correo electrónico	<a href="mailto:udi@uan.edu.mx">udi@uan.edu.mx</a>		
Clavelnst 911 18MSU0019M				

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA					JUSTIFICACIÓN													
	DESCRIPCION DE LA OBRA	Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Obra de continuidad			Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra								
						SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cents.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician		
1	EDIFICIO EN DOS NIVELES PARA AULAS CONTIENE: 6 AULAS, LABORATORIO, BIBLIOTECA, NUCLEO DE BAÑOS HOMBRES MUJERES PASILLOS ESCALERAS. Para la Unidad Académica Preparatoria No. 3 del municipio de Acaponeta. Mejoramiento de la Infraestructura Física de Educación Media Superior.	5,540,898.00	26,100.00	1,008.02	0.00														
<b>Total</b>		<b>5,540,898.00</b>		<b>1,008.02</b>															

**NOTA:**  
**EL PROYECTO ESTA EN ESPERA DE SU AUOTRIZACION PARA SER ENVIADO AL ENTE CONSTRUCTOR.**



Programa económica		MANTENIMIENTO		CONSTRUCCIÓN																																	
Generados	Monto en Bienes y Servicios	M2	Monto autorizado al FAM para mantenimiento (pesos s/ctvs.)	Aulas/salones		Talleres		Laboratorios		Cubículos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas.		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios		Otros			
Número				Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	
844.00				6	354			1	137			108																									pasillos, escaleras, volados
		0.00	0.00	6	354.07	0	0.00	1	136.50	0	0.00	108	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	54.00	3	299.85		





**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM), EDUCACIÓN SUPERIOR**  
**Obras autorizadas**  
**en el marco del PIFI v. 2012-2013**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2013

**INFORME AL 29 DE FEBRERO DEL 2016.**

<b>Información General de la Institución</b>		<b>Responsable Institucional de:</b>	<b>Unidad de Desarrollo Institucional</b>		<b>Obras y Mantenimiento</b>
<b>Nombre de la institución:</b>		Nombre	LIC. PEDRO ARRIERO CASILLAS		
Universidad Autónoma de Nayarit		Cargo	Director de la Unidad de Desarrollo Institucional		
<b>Entidad federativa:</b>		Teléfono	3112118800 ext. 8786		
Nayarit		Correo electrónico	<a href="mailto:udi@uan.edu.mx">udi@uan.edu.mx</a>		
<b>Clavelnst 911</b>					
18MSU0019M					

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA					JUSTIFICACIÓN											
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL AUTORIZADO PARA LA OBRA (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Obra de continuidad				Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra					
						SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cent.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician
1	BIBLIOTECA CENTRAL	1,306,160.00		3,594								X		X	Agrónomo, biología, pesquero.	X	Doctorados: Int erinstitucional en Derecho.
2	CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES	1,200,600.00		5,062			2002	18,050,000					X	X	Ciencia política, comunicación y medios.	X	Lingüística aplicada
3	CENTRO DE AUTOACCESO: Diseñado con áreas de conversación, lectura y computo, oficina para directivos, sala de juntas, edición y duplicado de material, bodega, módulos de sanitarios para hombres y mujeres, escalera, pasillos.	305,080.00		2,544			2005	19,451,000				X		X	Agrónomo, biología, pesquero, Medicina Veterinaria	X	Doctorados: Int erinstitucional en Derecho, Clásico en ciencias
4	EDIFICIO PRINCIPAL EN LA UNIDAD ACADEMICA DE ECONOMIA: Es un edificio de 3 niveles que contiene 120 cubículos de coordinadores académicos y de investigadores, salas de espera, módulo de sanitarios para hombres y mujeres, pasillo, áreas de aseo, cuartos de instalaciones y escalera.	1,267,880.00		2,217			2008	10,490,990	UPES 2008 Fondo de Consolidación	7,425,123		X	X	X	Economía, Informática, Sistemas computacionales	X	Desarrollo Economico Local
5	EDIFICIO No. 1 DE AULAS PARA QUIMICA: Es un edificio de 3 niveles, donde se proponen espacios de laboratorios y áreas administrativas, ubicado al lado sur del Campus Universitario dentro del área de la salud. Ha sido diseñado para ofrecer espacios para laboratorios, espacios de aulas y áreas de uso administrativo. Comprende 9 aula	180,960.00		1,435			2004	1,406,500.00					X	X	Químico Farmacobiologo		
6	EDIFICIO No. 2 DE AULAS PARA QUIMICA: El proyecto fue diseñado en 3 niveles exclusivamente para espacios de licenciaturas; esta ubicado al sur del Campus Universitario dentro del área de la salud. El edificio se compone de 17 aulas, módulos sanitarios para hombres y mujeres, pasillo, séptico y escaleras	180,356.88		1,435			2006	15,000,000.00					X	X	Químico Farmacobiologo		
<b>Total</b>		<b>4,441,036.88</b>	<b>-</b>	<b>16,286.34</b>													

**NOTA:**

**SE SOLICITO A CADA UNA DE LAS AREAS LA ACTUALIZACION DE SUS PRESUPUESTOS PARA ANALIZARLOS E INICIAR CON LA PROGRAMACION DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS.**















# FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

## Obras a realizar con los recursos asignados

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2013

INFORME AL 29 DE FEBRERO DEL 2016.

<b>Información General de la Institución</b>		<b>Responsable Institucional de:</b>	<b>Unidad de Desarrollo Institucional</b>		<b>Obras y Mantenimiento</b>
<b>Nombre de la institución:</b> Universidad Autónoma de Nayarit		Nombre	LIC. PEDRO ARRIERO CASILLAS		
		Cargo	Director de la Unidad de Desarrollo Institucional		
<b>Entidad federativa:</b> Nayarit		Teléfono	3112118800 ext. 8786		
<b>Clavelnst 911</b> 18MSU0019M		Correo electrónico	<a href="mailto:udi@uan.edu.mx">udi@uan.edu.mx</a>		

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA				NÚMERO DE BENEFICIADOS				Calendario de ejecución		SEDE DE LA OBRA						
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	ALUMNOS				Fecha de Inicio	Fecha de término	Nombre de la Escuela	Municipio	Localidad, Población o Ciudad	Código Postal	Dirección Postal	
						Femenino	Masculino	Total	Profesores	Programada	Programada						
1	EDIFICIO EN TRES NIVELES PARA AULAS CONTIENE: AULAS, LABORATORIO, BIBLIOTECA, NUCLEO DE BAÑOS HOMBRES MUJERES PASILLOS ESCALERAS. Mejoramiento de la Infraestructura Física de Educación Media Superior. UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIA NO. 13 EDIFICIO 1.	12,114,460.07	57,680.00		0.00							UNA VEZ QUE SE HAYA LICITADO Y ADJUDICADO LA OBRA SE ACTUALIZARA ESTOS CAMPOS	UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIA NO. 13	TEPIC	TEPIC	63000	
<b>Total Autorizado</b>		<b>12,114,160.07</b>	<b>57,680.00</b>	<b>0.00</b>													

**NOTA:**

Como se habia informado en trimestres anteriores, esta obra inicio a construir con recursos gestionados por el municipio de Tepic. La ejecucion de la misma presento un problema entre el municipio y el contratista (ajeno a la Universidad), motivo por el cual la obra se suspendio. A inicios de este ciclo escolar 2015-2016, el Patronato administrador del impuesto especial destinado a la Universidad Autonoma de Nayarit, se comprometio a terminar la obra, estos trabajos ya se reiniciaron y se estima que e terminada en Enero del 2016. Una vez concluidos los fondos del Patronato se dara continuidad a la obra con los recursos FAM 2013. La obra presenta un ligero atraso y se informo que estara concluida en el mes de Marzo 2016.





**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM), EDUCACIÓN SUPERIOR**  
**Obras autorizadas**  
**en el marco del PIFI v. 2014-2015**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2014

**INFORME AL 29 DE FEBRERO DEL 2016.**

<b>Información General de la Institución</b>	<b>Responsable Institucional de:</b>	<b>Unidad de Desarrollo Institucional</b>		<b>Obras y Mantenimiento</b>
<b>Nombre de la institución:</b> Universidad Autónoma de Nayarit	Nombre	LIC. PEDRO ARRIERO CASILLAS		
<b>Entidad federativa:</b> Nayarit	Cargo	Director de la Unidad de Desarrollo Institucional		
<b>ClaveInst 911</b> 18MSU0019M	Teléfono	3112118800 ext. 8786		
	Correo electrónico	<a href="mailto:udi@uan.edu.mx">udi@uan.edu.mx</a>		

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA					JUSTIFICACIÓN													
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL AUTORIZADO PARA LA OBRA (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Obra de continuidad				Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra						Justificación en el ProDES o en el ProGES	
						SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cents.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician		Beneficia a la Gestión
1	CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES. Modulo estructural de rampas para personas con capacidades diferentes y puente de conexión entre edificios e instalaciones de voz y datos.	4,686,067.00	-			x		AÑOS: 2002, 2003, 2005, 2007 y 2009.	18'500,00.00; 15'701,215.91; 3'100,000.00 12'000,000.00; 9'755,000.00	N/A	0.00		x	x	Ciencia política, Comunicación y Medios, Filosofía, Ciencias de la Educación	x	Lingüística aplicada, Ciencias de la Educación y Doctorado en Ciencias		
	<b>Total</b>	<b>4,686,067.00</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>															

**NOTA:**  
**EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN ESPERA DE SER AUTORIZADO PARA CONTINUAR CON SU EJERCICIO.**

Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	NÚMERO DE BENEFICIADOS				Número total de alumnos de la DES	Calendario de ejecución				SEDE DE LA OBRA							Derrama económica							
			Alumnos			Profesores		Fecha de Inicio	Fecha de término	Fecha de Inauguración	Funcionario para inaugurar la obra	Localidad, Población o Ciudad	Municipio		Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre de la Facultad/ Escuela	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	Empleos Generados					
			Femenino	Masculino	Total								Núm.	Nombre							Monto	Número				
			1,342	686	2,028	150	Ciencias Sociales y Humanidades 3,313	ESTE CAMO SE INFORMARA UNA VEZ QUE SE AUTORIZEN LOS RECURSOS Y SE PROGRAMEN LOS MANTENIMIENTOS					TEPIC		TEPIC	2002-02	Ciencias Sociales y Humanidades	Ciencias Sociales y Humanidades	Cd. De la Cultura Amado Nervo	x						
0.00	0.00	0.00	1,342.00	686.00	2,028.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x			0.00	0.00	0.00	0.00











# FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM), EDUCACIÓN SUPERIOR

Obras autorizadas

en el marco del PIFI v. 2014-2015

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2014

## INFORME AL 29 DE FEBRERO DEL 2016.

<b>Información General de la Institución</b>	<b>Responsable Institucional de:</b>	Unidad de Desarrollo Institucional		
<b>Nombre de la institución:</b> Universidad Autónoma de Nayarit	Nombre	LIC. PEDRO ARRIERO CASILLAS		
	Cargo	Director de la Unidad de Desarrollo Institucional		
<b>Entidad federativa:</b> Nayarit	Teléfono	3112118800 ext. 8786		
	Correo electrónico	<a href="mailto:udi@uan.edu.mx">udi@uan.edu.mx</a>		
<b>ClaveInst 911</b> 18MSU0019M				

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA					JUSTIFICACIÓN								
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL AUTORIZADO PARA LA OBRA (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Obra de continuidad				Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		C		
						SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cents.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura
	Construcción de Edificio de la Unidad Académica Preparatoria No. 13	2,194,479.00	-	1,644		x		2013	12,114,460.07				x	
	<b>Total</b>	<b>2,194,479.00</b>	<b>-</b>	<b>1,644.00</b>										

### FOTOS AL INICIALES

#### NOTA:

Como se había informado en trimestres anteriores, esta obra inicio a construir con recursos gestionados por el municipio de Tepic. La ejecución de la misma presento un problema entre el municipio y el contratista (ajeno a la Universidad Autónoma de Nayarit), lo cual la obra se suspendio. A inicios de este ciclo escolar 2015-2016, el Patronato administrador del impuesto especial destinado a la Universidad Autónoma de Nayarit, se comprometio a terminar la obra, estos trabajos ya se reiniciaron en Enero del 2016. Una vez concluidos los fondos del Patronato se dara continuidad a la obra con los recursos FAM 2013. La obra presenta un ligero atraso y se informo que estara concluida en el mes de Marzo 2016.



<b>Obras y Mantenimiento</b>

Cobertura de la obra				Justificación en el ProDES o en el ProGES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	NÚMERO DE BENEFICIADOS			Número total de alumnos de la DES	Calendario de ejecución				Localidad, Población o Ciudad	
								Alumnos				Profesores	Fecha de Inicio	Fecha de término	Fecha de Inauguración		Funcionario para inaugurar la obra
Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión					Femenino	Masculino	Total			Programada	Programada	Programada		
								874	744	1,618	69	1,618	ESTE CAMO SE INFORMARA UNA VEZ QUE SE AUTORIZEN LOS RECURSOS Y SE PROGRAMEN LOS MANTENIMIENTOS				tepic
					0.00	0.00	0.00	874.00	744.00	1,618.00	69.00	1,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

versidad), motivo por el  
 cieron y se estima que estará



SEDE DE LA OBRA								Derrama económica			MANTENIMIENTO		AULAS/ SALONES			TALLERES		LA
Municipio		Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre de la Facultad/ Escuela	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	Empleos Generados		Monto en Bienes y Servicios	M2	Monto solicitado al FAM para mantenimiento (pesos s/ctvs.)	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	
Núm.	Nombre							Monto	Número									Núm.
	tepic		Unidad Académica Preparatoria No. 13			x						12	978				1	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	978.00	0.00	0.00	0.00	1.00	













**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**

**Solicitud de infraestructura física  
en el marco del PIFI v.**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM:

**2015**

Fecha de elaboración del Documento:

**INFORME AL 29 DE FEBRERO DEL 2016.**

Información General de la Institución		Responsable Institucional de:	Planeación		Obras y Mantenimiento	
<b>Nombre de la institución:</b>		Nombre	M.A. Pedro Arriero Casillas		Arq. Ernesto Navarrete Mendez	
Universidad Autónoma de Nayarit		Cargo	Director de la Unidad de Desarrollo Institucional		Encargado de la Unidad de Proyectos y Obra Universitaria	
<b>Entidad federativa:</b>		Teléfono	311-2-11-88-00 ext 8786		311- 2-11-88-05	
Nayarit		Correo electrónico	<a href="mailto:arricape@hotmail.com">arricape@hotmail.com</a>		<a href="mailto:er0407@hotmail.com">er0407@hotmail.com</a>	
<b>Clavelnst 911</b>						

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA				JUSTIFICACIÓN														
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL SOLICITADO PARA LA OBRA (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Obra de continuidad			Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra						Justificación en el ProDES o en el ProGES	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos			
				SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cts.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado			Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión	
	Mantenimiento de la Construcción de la Segunda Etapa del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades	200,000	6,683									SI	7 PROGRAMAS PUERICULTURA (PA), CIENCIA POLITICA, COMUNICACIÓN Y MEDIOS, FILOSOFIA, CIENCIAS DE LA EDUCACION, PSICOLOGIA, LINGÜÍSTICA APLICADA.	SI	2 LINGÜÍSTICA APLICADA Y EDUCACION.	SI	ProGES Proyecto 4.4 Infraestructura pagina 85		
	<b>Total</b>	<b>200,000.00</b>	<b>6,683.00</b>																

Este proyecto se encuentre en analisis ya que el monto autorizado es inferior a lo solicitado. Se analizara que parte del mantenimiento se puede cubrir con este monto.









**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**  
**Solicitud de infraestructura física**  
**en el marco del PIFI v.**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM:

**2015**

Fecha de elaboración del Documento:

**INFORME AL 29 DE FEBRERO DEL 2016.**

Información General de la Institución		Responsable Institucional de:	Planeación	Obras y Mantenimiento
Nombre de la institución:	Universidad Autónoma de Nayarit	Nombre	M.A. Pedro Arriero Casillas	Arq. Ernesto Navarrete Mendez
Entidad federativa:	Nayarit	Cargo	Director de la Unidad de Desarrollo Institucional	Encargado de la Unidad de Proyectos y Obra Universitaria
Clavelnst 911		Teléfono	311-2-11-88-00 ext 8786	311- 2-11-88-05
		Correo electrónico	<a href="mailto:arricape@hotmail.com">arricape@hotmail.com</a>	<a href="mailto:er0407@hotmail.com">er0407@hotmail.com</a>

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA				JUSTIFICACIÓN														
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL SOLICITADO PARA LA OBRA (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Obra de continuidad			Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra						Justificación en el ProDES o en el ProGES	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos			
				SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cents.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado			Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión	
	Equipamiento Unidad Académica Preparatoria No. 1, y Mantenimiento a varias Unidades Académicas de Nivel. Medio Superior.	2,037,591.60	6,683									SI	7 PROGRAMAS PUERICULTURA (PA), CIENCIA POLITICA, COMUNICACIÓN Y MEDIOS, FILOSOFIA, CIENCIAS DE LA EDUCACION, PSICOLOGIA, LINGÜÍSTICA APLICADA.	SI	2 LINGÜÍSTICA APLICADA Y EDUCACION.	SI	ProGES Proyecto 4.4 Infraestructura pagina 85		
<b>Total</b>		<b>2,037,591.60</b>	<b>6,683.00</b>																

NOTA: En el informe anterior por error se fue un comentario que no correspondia a este recurso, es del FAM MEDIA 2013 y 2014 Este proyecto esta en revision por parte del area de proyectos para su posterior validacion con cada una de las areas beneficiadas:









FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)  
 REPORTE DE AVANCE  
 AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2016

2016

Fecha de elaboración del Documento: **INFORME AL 29 DE FEBRERO DEL 2016.**

Información General de la Institución		Responsable Institucional de:		Planeación		Obras y Mantenimiento	
Nombre de la institución:		Nombre		M.A PEDRO ARRIERO CASILLAS		ARQ. ERNESTO NAVARRETE MÉNDEZ	
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT		Cargo		DIRECTOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL		ENCARGADO. UNIDAD DE PROYECTOS Y OBRA UNIVESITARIA	
Entidad federativa:		Teléfono		311 2118800		EXT. 8786	
NAYARIT		Correo electrónico		<a href="mailto:parriero@uan.edu.mx">parriero@uan.edu.mx</a>		<a href="mailto:arricape@hotmail.com">arricape@hotmail.com</a>	
Clavelnst 911						311 2118800	
18MSU0019M						8638	
						<a href="mailto:ernesto.name@uan.edu.mx">ernesto.name@uan.edu.mx</a>	
						<a href="mailto:er0407@hotmail.com">er0407@hotmail.com</a>	

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA								JUSTIFICACIÓN											
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL SOLICITADO PARA LA OBRA (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Si el avance es del 100%. ¿Es una obra susceptible de inaugurar por el C. Presidente de la República Mexicana?		Observaciones y/o causas de demora	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra							
						SI Fecha probable (Favor llenar formato adjunto)	NO Ya fue inaugurada (fecha y funcionario que la inauguró)		SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cents.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician
5	Mantenimiento de los edificios de la UAN	184,425.00								X						X	X	TODOS LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION	X	3 DOCTORADO S, 10 MAESTRIAS Y 12 ESPECIALIDADES
<b>Total</b>		<b>184,425.00</b>																		

NOTA: ESTOS RECURSOS FUERON NOTIFICADOS VIA CORREO ELECTRONICO RECIBIDO EL 12 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.

A LA FECHA DE ESTE INFORME NO HA SIDO RADICADA NINGUNA MINISTRACION CON CARGO A ESTOS RECURSOS.

					NÚMERO DE BENEFICIADOS			Número total de alumnos de la DES	Calendario de ejecución			SEDE DE LA OBRA								MANT		
Beneficia a la Gestión	Justificación en el ProDES o en el ProGES	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Cuenta con el expediente técnico	Se incluyen planos arquitectónicos	Alumnos				Profesores	Fecha de Inicio	Fecha de término	Fecha probable de inauguración	Localidad, Población o Ciudad	Municipio	Dirección Postal	Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre de la Facultad/ Escuela	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	M2
					Femenino	Masculino	Total			Programada	Programada	Programado										
					9,603	10,399	20,002	1,263	14,861	OCTUBRE	DICIEMBRE	ENERO	TEPIC	TEPIC	63,190		Área Ciencias de la Salud. Área de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Área de Ciencias Sociales y Humanidades. Área de Ciencias Básicas e Ingenierías. Área de Ciencias Económico Administrativas.	Campus Ciudad de la Cultura, Tepic.	CIUDAD DE LA CULTURA AMADO NERVO			3,000
																					<b>3,000</b>	



**REMDELACIÓN/ADECUACIÓN**

AULAS/ LONES	TALLERES		LAB		CUBÍCULOS		BIBLIOTECAS		AUDITORIOS		OFICINAS ACADÉMICAS		OFICINAS ADMIVAS.		C. CÓMPUTO		C. IDIOMAS		AULAS MAGNAS		AULAS USOS MÚLTIPLES		AULAS DIDÁCTICAS		ÁREAS COMUNES		SANITARIOS		OTROS			TOTALES			Monto solicitado al FAM para remodelación/ adecuación (pesos s/ctvs.)
	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	M2		
																																			0.00
																																	0		
<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>