

EJERCICIO FISCAL: 2009
 PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 18 - NAYARIT

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector
	1							
	18-NAYARIT RECURSO 2008							
	APORTACIONES FEDERALES (2 REGISTROS)							
	FAM							
	INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA							
	CONSTRUCCIÓN							
117097	CONSTRUIR EL COMPLEMENTO DEL CENTRO DE LENGUAS, PROYECTO TRANSVERSAL, CAMPUS CIUDAD DE LA CULTURA AMADO NERVO FAM2008-2	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	FAM2008-2	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR
116873	CONSTRUIR EL EDIFICIO PRINCIPAL DE ECONOMIA, DES CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS FAM2008-1;	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	FAM2008-1,	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

pesos y porcentajes sin incluir decimales

Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual
					Ministrado	Programado	Ejercido					
				2	3	4	5	5/3	6	7	8	9
				17,441,790	17,441,790	17,441,790	12,539,208	72%	811,765	0		2
COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT	-	-	6,950,800	6,950,800	6,950,800	4,137,539	60%	0	0	ESCUELA	1
COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT	-	-	10,490,990	10,490,990	10,490,990	8,401,669	80%	811,765	0	ESCUELA	1

Físico		Información complementaria y explicación de variaciones
Acumulado al Trimestre	Avance %	
10	10/9	11
1	50%	
1	100%	SE ESTA EN ESPERA DE QUE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES ESTABLEZCAN LAS FECHAS PARA LA ENTREGA DE LA OBRA.
0	0%	LA OBRA SE ESTIMA SERA ENTREGADA A MAS TARDAR EN EL PROXIMO TRIMESTRE