

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 16

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
NAY09130200149165	Centro Universitario De Ciencias Sociales Y Humanidades	fam2009-01	Nayarit	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	universidad autonoma de nayarit	Educación
NAY09130200153569	Construccion De Launidad Academica (Campus Bahia De Banderas 2da. Etapa Obra Negra Y Acabados En El Edificio)	FAM 2009-02	Nayarit	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT	Educación
NAY10130100120684	Complemento De la Etapa Del Hotel Escuela	01	Nayarit	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BAHIA DE BANDERAS	Educación
NAY10130200153526	Centro Universitario De Ciencias Sociales Y Humanidades (Segunda Etapa)	FAM 2010-01	Nayarit	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT	Educación
NAY10130200153595	Construccion De La Unidad Academica (Campus Bahia De Banderas Edificio De Aulas Segunda Etapa)	FAM 2010-02	Nayarit	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT	Educación
NAY11130200153678	Construccion De Los Centros De Investigacion: El Instituto De Investigacion Y Desarrollo Educativo (Iidenay) Y El Centro De Innovacion Y Transferencia De Tecnologia (Cenit2).	FAM 2011-01	Nayarit	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT	Educación
NAY12130200153728	Construccion De Los Centros De Investigacion: El Instituto De Investigacion Y Desarrollo Educativo (Iidenay) Y El Centro De Transferencia De Tecnologia (Cenit2)	FAM 2012-01	Nayarit	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT	Educación
NAY12130200153768	Edificio En Dos Niveles Para Aulas Contiene: Aulas, Laboratorio, Biblioteca, Nucleo De Baños Hombres Mujeres Pasillos Escaleras.Para La Unidad Académica Preparatoria No. 3 Del Municipio De Acaponeta.	FAM 2012-02	Nayarit	Acaponeta	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT	Educación
NAY13130200153793	Mantenimiento Al Edificio De La Biblioteca Central	FAM 2013-01	Nayarit	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT	Educación

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 16

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
NAY09130200149165	Centro Universitario De Ciencias Sociales Y Humanidades	fam2009-01	Nayarit	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	universidad autonoma de nayarit	Educación
NAY13130200154854	Mantto. Gral. Al Edificio Del Centro Universitario De Ciencias Sociales Y Humanidades.(Sanitarias, Canceleria, Pintura, Mpermeabilizacion, Aires Acondicionados, Inst. Electricas, Etc).	FAM 2013-02	Nayarit	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT	Educación
NAY13130200154905	Mantto. Gral. Al Edificio Del Centro De Autoacceso A Idiomas( Inst. Sanitarias, Electricas, Cancelerias, Puertas, Aires Acondicionados, Impermeabilizacion).	FAM 2013-03	Nayarit	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT	Educación
NAY13130200154971	Mantto. Al Edificio Principal De La Unidad Academica De Economia(Inst. Electricas, Sanitarias, Aires Acondicionados, Pintura, Canceleria, Red De Voz Y Datos,Etc).	FAM 2013-04	Nayarit	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT	Educación
NAY13130200155041	Mantto. Gral. Del Edificio No. 1 De Aulas Para Quimica. (Inst. Electricas, Sanitarias, Remocion Y Colocacion De Piso, Ventanales, Etc).	FAM 2013-05	Nayarit	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT	Educación
NAY13130200155101	Mantto. Gral. Del Edificio No. 2 De Aulas Para Quimica. (Inst. Electricas, Sanitarias, Remocion Y Colocacion De Piso, Ventanales, Etc).	FAM 2013-06	Nayarit	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT	Educación
NAY13130200155497	Edificio En Tres Niveles Para Aulas Contiene: Aulas, Laboratorio, Biblioteca, Nucleo De Baños Hombres Mujeres Pasillos Escaleras. Unidad Academica Preparatoria No. 13 Edificio 1.	FAM 2013-07	Nayarit	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT	Educación
NAY14140200344661	Centro Universitarios De Ciencias Sociales Y Humanidades. Modulo Estructural De Rampas Para Personas Con Capacidades Diferentes Y Puente De Conexión Entre Edificios E Instalaciones De Voz Y Datos.	FAM 2014-01	Nayarit	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT	Educación
NAY14140200345499	Construcción De Edificio De La Unidad Académica Preparatoria No. 13	FAM 2014-02	Nayarit	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT	Educación

Estatus	Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumu	
En Ejecución	2009	\$9,755,000	\$9,755,000	\$9,755,000	\$9,755,000	\$9,504,682	\$9,504,682	\$9,504,682	97.43	\$0	Escuela	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: por un error al registrar los momentos del recurso ministrado se tomaron datos que no corresponden a ese ejercicio. se corrigen en el tercer trimestre 2014. Por lo que respecta a la entrega formal de la obra, la universidad continua esperando el aviso de la Secretaria de Obras Públicas del Gobierno del Estado para la entrega formal del acta de entrega-recepción del bien inmueble.
En Ejecución	2009	\$9,755,000	\$9,755,000	\$9,755,000	\$7,745,645	\$7,745,645	\$7,745,645	\$7,745,645	79.40	\$0	Escuela	4,588	25.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA CONTINUA EN EL MISMO STATUS QUE SE INFORMO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014. EL PROYECTO CONTINUA EN ANÁLISIS, YA QUE SE EJECUTARA CON EL REMANENTE DE ESTE EJERCICIO(2009) Y CON LAS APORTACIONES DE LOS AÑOS SUBSECUENTES ASÍ COMO CON OTRAS FUENTES DE RECURSOS.
En Ejecución	2010	\$11,520,585	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: DE ESTE PROYECTO SE HAN EJERCIDO \$308,014 DE PRODUCTOS FINANCIEROS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2010	\$8,581,228	\$8,581,229	\$8,581,229	\$8,581,229	\$3,611,195	\$3,611,195	\$3,611,195	42.08	\$0	Aula	1,894	35.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE CONTINUA CON EL PAGO DE LAS ULTIMAS ESTIMACIONES (FINIQUITO), YA QUE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS POR ALGÚN MOTIVO LAS TIENE DETENIDAS. UNA VEZ CONCLUIDOS TODOS LOS PAGOS DEL FINIQUITO SE PROCEDERÁ CON LA ENTREGA RECEPCIÓN FORMAL DEL INMUEBLE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2010	\$8,581,228	\$8,581,229	\$8,581,229	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	4,588	35.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA ES DE CONTINUIDAD, Y EL PROYECTO PARA LA SIGUIENTE ETAPA ESTA EN ANÁLISIS, YA QUE SE EJECUTARA CON LOS REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES MAS LOS RADICADOS EN ESTE EJERCICIO, ASI COMO OTRAS FUENTES AUTORIZADAS PARA ESTA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2011	\$16,554,265	\$16,554,265	\$16,554,265	\$16,554,265	\$16,554,265	\$16,515,096	\$16,515,096	99.76	\$0	Inmueble	1,515	50.00	3.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA CONTINUA, SE TIENE UN AVANCE A LA FECHA 98%, SE TIENE PENDIENTE DE CONCLUIR LOS ÚLTIMOS TRABAJOS DE ELECTRICIDAD SOBRE TODO EN LO QUE RESPECTA A LA CONEXIÓN EXTERNA, PERO DICHOS TRABAJOS SON EXCLUSIVOS DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y ESTAMOS A LA ESPERA DE QUE CONCLUYAN SUS TRABAJOS. SE ESPERA SERA EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE A MAS TARDAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2012	\$14,465,113	\$14,465,113	\$14,465,113	\$14,465,113	\$12,275,644	\$12,275,644	\$12,275,644	84.86	\$0	Inmueble	1,515	50.00	3.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA CONTINUA A LA FECHA SE CUENTA CON UN AVANCE DEL 98%, SE ESTA TRABAJANDO EN LOS TRABAJOS DE CONEXIÓN EXTERNA DE LA ELECTRICIDAD, ESTO CORRESPONDE A LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Y SE ESTIMA QUE LOS TRABAJOS SE FINIQUITEN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE.
En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
En Ejecución	2013	\$1,306,160	\$1,306,160	\$1,306,160	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Cultural	13,877	80.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: NO PRESENTA NINGÚN AVANCE EN RELACIÓN A LO INFORMADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Estatus	Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
En Ejecución	2009	\$9,755,000	\$9,755,000	\$9,755,000	\$9,755,000	\$9,504,682	\$9,504,682	\$9,504,682	97.43	\$0	Escuela	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: por un error al registrar los momentos del recurso ministrado se tomaron datos que no corresponden a ese ejercicio. se corrigen en el tercer trimestre 2014. Por lo que respecta a la entrega formal de la obra, la universidad continua esperando el aviso de la Secretaria de Obras Públicas del Gobierno del Estado para la entrega formal del acta de entrega-recepción del bien inmueble.
En Ejecución	2013	\$1,200,600	\$1,200,600	\$1,200,600	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Indice de satisfacción	2,033	20.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO NO PRESENTA NINGÚN CAMBIO EN RELACIÓN A LO INFORMADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR.
En Ejecución	2013	\$305,080	\$305,080	\$305,080	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Indice de satisfacción	13,877	30.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: NO EXISTE NINGÚN CAMBIO EN RELACIÓN A LO INFORMADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$1,267,880	\$1,267,880	\$1,267,880	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Indice de satisfacción	724	20.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: NO EXISTE NINGÚN CAMBIO EN RELACIÓN A LO INFORMADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR.
En Ejecución	2013	\$180,960	\$180,960	\$180,960	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Indice de satisfacción	662	50.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: NO EXISTE NINGÚN CAMBIO EN RELACIÓN A LO INFORMADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR.
En Ejecución	2013	\$180,357	\$180,357	\$180,357	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Indice de satisfacción	662	50.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: NO EXISTE NINGÚN CAMBIO EN RELACIÓN A LA INFORMACIÓN PRESENTADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR.
En Ejecución	2013	\$12,114,160	\$12,114,460	\$12,114,460	\$57,680	\$57,680	\$57,680	\$57,680	0.48	\$0	Aula	1,588	5.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO NO PRESENTA NINGÚN CAMBIO EN RELACIÓN CON LO INFORMADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR.
En Ejecución	2014	\$4,686,067	\$4,686,067	\$3,905,055	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Puente	3,313	40.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SEGÚN EL CALENDARIO ESTABLECIDO POR LA FEDERACIÓN PARA LA RADICAR LOS RECURSOS FAM, A LA FECHA EXISTE UNA DIFERENCIA ENTRE LO AUTORIZADO Y LO MINISTRADO, ESTO DEBIDO A QUE LA APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE FUE RADICADA A PRINCIPIOS DEL MES DE OCTUBRE LO CUAL SE VERA REFLEJADO EN EL INFORME DEL 4TO. TRIMESTRE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$2,194,479	\$2,194,479	\$1,828,730	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	1,618	40.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EN RELACIÓN AL CALENDARIO ESTABLECIDO POR LA FEDERACIÓN PARA RADICAR LOS RECURSOS FAM, A LA FECHA TENEMOS UNA DIFERENCIA ENTRE LO AUTORIZADO Y LO MINISTRADO, ESTO DEBIDO A QUE EL RECURSO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SE RECIBIÓ A PRINCIPIOS DEL MES DE OCTUBRE POR LO QUE SE VERA REFLEJADO EN EL INFORME DEL 4TO. TRIMESTRE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.