



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT

Tepec, Nayarit, Julio 15 de 2015.

Oficio No. RUAN/346/2015

Asunto: Remisión Informes



ACUSE

**DR. SALVADOR MALO ALVAREZ.  
DIRECTOR GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR  
UNIVERSITARIA.  
PRESENTE.**

El pasado día 12 de agosto del año en curso, recibimos vía correo electrónico solicitud por parte de la Mtra. Julieta Nishisawa Calatayud, Directora de Fortalecimiento Institucional de la SES/DGESU, la indicación de que a partir del mes de Julio del presente año los reportes trimestrales del avance de las obras apoyadas con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) deberán presentarse de manera MENSUAL y no trimestral como se venían informando hasta el segundo trimestre del 2014.

Por lo antes mencionado me permito enviar a usted los formatos que ustedes nos hicieron llegar vía correo electrónico debidamente requisitados; cabe señalar que esta información ya fue enviada por correo electrónico como se nos indico a las siguientes direcciones: [julieta.nishisawa@sep.gob.mx](mailto:julieta.nishisawa@sep.gob.mx), [rocioc@nube.sep.gob.mx](mailto:rocioc@nube.sep.gob.mx), [cenrique.sanchez@sep.gob.mx](mailto:cenrique.sanchez@sep.gob.mx) y [jcarlosv@sep.gob.mx](mailto:jcarlosv@sep.gob.mx); formalizando por esta vía la entrega de la información requerida.

Se anexa:

1.- CD que incluye reporte de avances de infraestructura física del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, correspondiente al mes de JUNIO 2015.

Sin más por el momento y en espera de cualquier comentario al respecto, me despido de usted quedando a sus órdenes.

**ATENTAMENTE**

**“POR LO NUESTRO A LO UNIVERSAL”**



**C.P. JUAN LOPEZ SALAZAR  
RECTOR.**



- C.c.p.- Mtra. Julieta Nishisawa Calatayud.- Dir. de Fortalecimiento Institucional.SES/DGESU.
- C.c.p.- C.P.- Marcela Luna López.- Sra. De Finanzas y Administración de la UAN.
- C.c.p.- Lic. Pedro Arriero Casillas.- Dir. de la Unidad de Desarrollo Institucional.UAN.
- C.c.p.- Archivo.

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**  
**Autorización de infraestructura física**  
**en el marco del PIFI v. 2007**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2007

Fecha de elaboración del Documento: **INFORME AL 30 DE JUNIO DEL 2015.**

Información General		Responsable Institucional de:	Unidad de Desarrollo Institucional	Obras y Mantenimiento
Nombre de la institución: <b>Universidad Autónoma de Nayarit</b>	Nombre	LIC. PEDRO ARRIERO CASILLAS		
	Cargo	Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional		
Entidad federativa: <b>Nayarit</b>	Teléfono	3112118800 ext. 8786		
	Correo electrónico	<a href="mailto:udi@uan.edu.mx">udi@uan.edu.mx</a>		
Clavelnst 911 18MSU0019M				

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA					JUSTIFICACIÓN														
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra						Justificación en el ProDES o en el ProGES	Justificación Académica			
						SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/centcs.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician			Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión
1	Construir la Segunda Etapa del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades	12,000,000	11,991,990.08	0	<b>100% DEL TOTAL DEL PROYECTO.</b>	X		AÑOS: 2002, 2003 Y 2005	18'500,00.00; 15'701,215.91 Y 3'100,000.00	N/A	0.00		X	X	7 PROGRAMAS PUERICULTURA (PA), CIENCIA POLITICA, COMUNICACIÓN Y MEDIOS,	SI	2 LINGÜÍSTICA APLICADA Y EDUCACION.	SI	ProGES Proyecto Infraestructura pagina 2	Resulta imprescindible contar ya con mas aulas, cubículos y talleres en el Área de Ciencias Sociales y
<b>Total</b>		<b>12,000,000.00</b>	<b>11,991,990.08</b>	<b>0.00</b>																

**1 CUCSH**

**NOTAS:**

COMO SE HA VENIDO INFORMANDO DESDE EL MES DE FEBRERO DE 2014, ESTA ETAPA DE ESTA OBRA, SE CONCLUYO QUEDANDO PENDIENTE EL FINQUITO DE LA OBRA, ESTO DEBIDO A OBSERVACIONES QUE HIZO LA UNIVERSIDAD SOBRE DETALLES EN LA OBRA. LOS CUALES A LA FECHA NO HAN SIDO ATENDIDOS POR EL CONTRATISTA, LA UNIVERSIDAD HA SOLICITADO A LA SOP DEL ESTADO SU INTERVENCION PARA PODER LIBERAR EL FINQUITO Y TENER EL ACTA DE ENTREGA DE LA OBRA.

ES CONVENIENTE MENCIONAR QUE CON ESTE RECURSO SE CONSTRUYO LA ULTIMA ETAPA DEL PRIMER EDIFICIO Y SE DIO INICIO CON EL SEGUNDO EDIFICIO (CUSH-2)





ENIMIENTO	CONSTRUCCIÓN																																			
	Aulas/salones		Talleres		Laboratorios		Cubículos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas.		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios		Otros		Totales			
	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto autorizado para construcción (pesos s/ctvs.)		
N/A	27	1,597			6	173	20	336					1	108													3	708	4	163	5	397		84	4,070	12,000,000.00
0.00	27	1,597.00	0	0.00	6	173.00	20	336.00	0	0.00	0	0.00	1	108.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	708.00	4	163.00	5	397.00	84	4,070.00	12,000,000.00	





**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**  
**Autorización de infraestructura física**  
**en el marco del PIFI v. 2009**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2009

Fecha de elaboración del Documento:

**INFORME AL 30 DE JUNIO DEL 2015.**

<b>Información General</b>		<b>Responsable Institucional de:</b>	<b>Unidad de Desarrollo Institucional</b>		<b>Obras y Mantenimie</b>
<b>Nombre de la institución:</b>		Nombre	LIC. PEDRO ARRIERO CASILLAS		
<b>Universidad Autónoma de Nayarit</b>		Cargo	Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional		
<b>Entidad federativa:</b>		Teléfono	3112118800 ext. 8786		
<b>Nayarit</b>		Correo electrónico	<a href="mailto:udi@uan.edu.mx">udi@uan.edu.mx</a>		
<b>ClaveInst 911</b>					
<b>18MSU0019M</b>					

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA					JUSTIFICACIÓN													
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/cvts.)	Monto ejercido (pesos s/cvts.)	No. de m2	Avance físico	Obra de continuidad			Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra								
						SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cvts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cvts.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión	
1	CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES (CUSH-2) SEGUNDO EDIFICIO	9,755,000	9,729,406.29	4,070	100%	x		AÑOS: 2002, 2003, 2005 Y 2007	18'500,00.00; 15'701,215.91; 3'100,000.00 12'000,000.00	N/A	0.00		X	X	7 PROGRAMAS PUEERICULTURA (PA), CIENCIA POLITICA, COMUNICACION	SI	2 LINGÜSTICA APLICADA Y EDUCACION.	SI	
2	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ACADEMICA (CAMPUS BAHIA DE BANDERAS) SEGUNDA ETAPA, OBRA NEGRA Y ACABADOS EN EL EDIFICIO	9,755,000	7,780,955	3,242	100%	X		N/A	0.00	PATRONATO ADMINISTRADOR DEL IMPUESTO A LA UAN; FONREGION	15,698,918.78		X		1.00				
<b>Total</b>		<b>19,510,000.00</b>		<b>7,311.79</b>															

**1 CUCSH**

**NOTAS:**

COMO SE HA VENIDO INFORMANDO DESDE EL MES DE FEBRERO DE 2014, ESTA ETAPA DE ESTA OBRA, SE CONCLUYO QUEDANDO PENDIENTE EL FINIQUITO DE LA OBRA, ESTO DEBIDO A OBSERVACIONES QUE HIZO LA UNIVERSIDAD SOBRE DETALLES EN LA OBRA, LOS CUALES A LA FECHA NO HAN SIDO ATENDIDOS POR EL CONTRATISTA, LA UNIVERSIDAD HA SOLICITADO A LA SOP DEL ESTADO SU INTERVENCION PARA PODER LIBERAR EL FINIQUITO Y TENER EL ACTA DE ENTREGA DE LA OBRA.

**2 BAHIA DE BANDERAS**

LA SIGUIENTE ETAPA DE ESTA OBRA ESTA EN ANALISIS.



Categoría	MANTENIMIENTO		CONSTRUCCIÓN																																	
	M2	Monto autorizado al FAM para mantenimiento (pesos s/ctvs.)	Aulas/salones		Talleres		Laboratorios		Cubículos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios		Otros		Total	
			Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2
	N/A	N/A	27	1,597			6	173	20	336					1	108																			84	4,070
	N/A	N/A	18	926					44	515					4	109	13	92					1	147					4	1,667	9	111	6		66	3,242
	0.00	0.00	45	2,523.00	0	0.00	6	173.00	64	851.00	0	0.00	0	0.00	5	217.00	13	92.00	0	0.00	0	0.00	1	147.00	0	0.00	0	0.00	7	2,375.00	13	274.00	11	397.00	150	7,312.00





**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**  
**Autorización de infraestructura física**  
**en el marco del PIFI v. 2009**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2009

Fecha de elaboración del Documento:

**INFORME AL 30 DE JUNIO DEL 2015.**

Información General		Responsable Institucional de:	Unidad de Desarrollo Institucional	Obras y Mantenimie
Nombre de la institución: <b>Universidad Autónoma de Nayarit</b>	Nombre	LIC. PEDRO ARRIERO CASILLAS		
	Cargo	Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional		
Entidad federativa: <b>Nayarit</b>	Teléfono	3112118800 ext. 8786		
	Correo electrónico	<a href="mailto:udi@uan.edu.mx">udi@uan.edu.mx</a>		
ClaveInst 911				
18MSU0019M				

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA					JUSTIFICACIÓN									
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/cvts.)	Monto ejercido (pesos s/cvts.)	No. de m2	Avance físico	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra					
						SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cvts.)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cvts.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician

FOTOS DE OBRA CUCSH



**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**  
**Autorización de infraestructura física**  
**en el marco del PIFI v. 2010**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2010

Fecha de elaboración del Documento: **INFORME AL 30 DE JUNIO DEL 2015.**

Información General		Responsable Institucional de:	Unidad de Desarrollo Institucional	Obras y Mantenimiento
Nombre de la institución: <b>Universidad Autónoma de Nayarit</b>	Nombre	LIC. PEDRO ARRIERO CASILLAS		
	Cargo	Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional		
Entidad federativa: <b>Nayarit</b>	Teléfono	3112118800 ext. 8786		
	Correo electrónico	<a href="mailto:udi@uan.edu.mx">udi@uan.edu.mx</a>		
ClaveInst 911 18MSU0019M				

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA					JUSTIFICACIÓN														
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra						Justificación en el ProDES o en el ProGES				
						SI	NO	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cents.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician		Beneficia a la Gestión			
1	Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Segunda Etapa	8,581,229	3,702,269.17	4,070.00	100%	X		AÑOS: 2002, 2003, 2005, 2007 y 2009.	18'500,00.00; 15'701,215.91; 3'100,000.00; 12'000,000.00; 9'755,000.00	N/A	0.00		X	X	7 PROGRAMAS PUEERICULTURA (PA), CIENCIA POLITICA, COMUNICACI	SI	2 LINGÜÍSTICA APLICADA Y EDUCACION.	SI	ProGES Proyecto 4.4 Infraestructura pagina 85	
2	Construcción de la Unidad Académica (campus Bahía de Banderas. Edificio de Aulas. Segunda Etapa	8,581,229	0.00	3,242.00	0%	X		AÑO: 2009	9,755,000.00	PATRONATO ADMINISTRADO R DEL IMPUESTO A LA UAN; FONREGION	15,698,918.78		X		1.00					ProGES Proyecto 4.4 Infraestructura pagina 86
<b>Total</b>		<b>17,162,457.00</b>		<b>7,312.00</b>																

**1 CUCSH**

**NOTAS:**

COMO SE HA VENIDO INFORMANDO DESDE EL MES DE FEBRERO DE 2014, ESTA ETAPA DE ESTA OBRA, SE CONCLUYO QUEDANDO PENDIENTE EL FINIQUITO DE LA OBRA, ESTO DEBIDO A OBSERVACIONES QUE HIZO LA UNIVERSIDAD SOBRE DETALLES EN LA OBRA, LOS CUALES A LA FECHA NO HAN SIDO ENTENDIDOS POR EL CONTRATISTA, LA UNIVERSIDAD HA SOLICITADO A LA SOP DEL ESTADO SU INTERVENCION PARA PODER LIBERAR EL FINIQUITO Y TENER EL ACTA DE ENTREGA DE LA OBRA.

**2 BAHIA DE BANDERAS**

LA SIGUIENTE ETAPA DE ESTA OBRA ESTA EN ANALISIS.









**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**  
**Autorización de infraestructura física**  
**en el marco del PIFI v. 2010**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2010

Fecha de elaboración del Documento:

**INFORME AL 30 DE JUNIO DEL 2015.**

Información General		Responsable Institucional de:	Unidad de Desarrollo Institucional		Obras y Mantenimiento
Nombre de la institución: <b>Universidad Autónoma de Nayarit</b>	Nombre	LIC. PEDRO ARRIERO CASILLAS			
	Cargo	Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional			
Entidad federativa: <b>Nayarit</b>	Teléfono	3112118800 ext. 8786			
	Correo electrónico	<a href="mailto:udi@uan.edu.mx">udi@uan.edu.mx</a>			
ClaveInst 911 18MSU0019M					

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA					JUSTIFICACIÓN										
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra						Justificación en el ProDES o en el ProGES
						SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cents.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	

FOTOS DE OBRA CUCSH



**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**

**Autorización de infraestructura física  
en el marco del PIFI v. 2010-2011**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2011

Fecha de elaboración del Documento:

**INFORME AL 30 DE JUNIO DEL 2015.**

<b>Información General</b>		<b>Responsable Institucional de:</b>	<b>Unidad de Desarrollo Institucional</b>	
<b>Nombre de la institución:</b>		Nombre	LIC. PEDRO ARRIERO CASILLAS	
<b>Universidad Autónoma de Nayarit</b>		Cargo	Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional	
<b>Entidad federativa:</b>		Teléfono	3112118800 ext. 8786	
<b>Nayarit</b>		Correo electrónico	<a href="mailto:udi@uan.edu.mx">udi@uan.edu.mx</a>	
<b>Clavelnst 911</b>				
<b>18MSU0019M</b>				

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA					JUSTIFICACIÓN										
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra						
						SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cents.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado
1	Descripción del proyecto: Es un edificio de 2 niveles conformado por 3 áreas principales: el instituto de investigación y desarrollo educativo (IIDENAY), y el centro de innovación y transferencia de tecnología (CENIT2) y al centro un área de uso común; el instituto de investigación y desarrollo educativo cuenta con 14 cubículos, vestíbulo, núcleo de baños, escalera, área de espera y área administrativa, en planta alta se ubican 16 espacios para el área de servicios ambientales, aula magna y núcleo de baños. El centro de innovación y transferencia de tecnología en planta baja se ubican 4 laboratorios, área de capacitación núcleo de baños área de descanso, área administrativa, control de ingreso, en planta alta se ubicaran 5 laboratorios, área administrativa, núcleo de baños. En el área de uso común se ubica una biblioteca para 60 personas, un auditorio para 100 personas área de exposiciones y escalera con elevador. (1a. etapa)	16,554,265	16,515,096	4,924	APROXIMADAMENT E EL 98% DEL TOTAL DE LA OBRA.		x			FONDO MIXTO CONACYT	11,400,000.00	X	-	X	Ingeniero Agronomo, Biología, Lic. En Educación	X
<b>Total</b>		<b>16,554,265.36</b>	<b>16,515,096.39</b>	<b>4,924.00</b>												

**NOTA:**

COMO SE HA INFORMADO EN LOS TRIMESTRES ANTERIORES, ESTA OBRA YA SE ENCUENTRA EN USO, AUN CUANDO FALTA POR CUBRIR EL FINIQUITO DE LA OBRA, ESTO DEBIDO A QUE LA UNIVERSIDAD HA REPORTADO A LA SOP DEL GOB. DEL ESTADO ANOMALIAS EN LA CONSTRUCCIÓN, MISMAS QUE A SU VEZ SE LE HAN NOTIFICADO AL CONTRATISTA, SIN QUE A LA FECHA SE HAYAN ATENDIDO, POR LO QUE LA SOP INICIARA LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES. POR LO ANTES MENCIONADO SEGUIMOS A LA ESPERA DEL FINIQUITO DE LA OBRA Y POSTERIORMENTE EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION.

Obras y Mantenimiento	

						NÚMERO DE BENEFICIADOS			Número total de alumnos de la DES	CALENDARIO DE EJECUCIÓN				SEDE DE LA OBRA							
						Alumnos				Profesores	Fecha de Inicio	Fecha de término	Fecha de Inauguración	Funcionario para inaugurar la obra	Localidad, Población o Ciudad	Municipio		Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre de la Facultad/ Escuela	Nombre del Campus
Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión	Justificación en el ProDES o en el ProGES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	Femenino	Masculino	Total	Programada		Programada	Programada	Número			Nombre					
Maestría en C. Biológico agropecuarias. Y Doctorado en C. Biológico Agropecuarias, Maestría en Educación	El CENIT2 e IIDENAY son espacios importantes de la UAN, para la gestión de proyectos	ProGes Pág. 82	Permiten el fortalecimiento de capacidades científicas y tecnológicas, donde convergen profesores-investigadores y estudiantes	X	X	462	734	1,196	319	NO APLICA	08-Agt-11	18/06/2012 (fecha real en la que se entregó esta etapa)	Se conocerá una vez que se concluyan todas las etapas de la obra.	PENDIENTE	Tepic	17	Tepic	NO APLICA	NO APLICA	CENTRO DE INNOVACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA CENIT2.	FRACCION B DE LA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO.
						462	734	1,196	319	0											

		Derrama económica			MANTENIMIENTO		CONSTRUCCIÓN																														
Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	Empleos Generados		Monto en Bienes y Servicios	M2	Monto autorizado al FAM para mantenimiento (pesos s/ctvs.)	Aulas/salones		Talleres		Laboratorios		Cubículos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas.		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios		
		Monto	Número				Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.
	X				0	0					10	1,844	29	900	1	280	1	207			11	257					1	57			2	35	2	457	4	238	4
					0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	10	#####	29	900.00	1	280.00	1	207.00	0	0.00	11	257.00	0	0.00	0	0.00	1	57.00	0	0.00	2	35.00	2	457.00	4	238.00	4





**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**  
**Autorización de infraestructura física**  
**en el marco del PIFI v. 2010-2011**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2011

Fecha de elaboración del Documento:

**INFORME AL 30 DE JUNIO DEL 2015.**

<b>Información General</b>		<b>Responsable Institucional de:</b>	<b>Unidad de Desarrollo Institucional</b>	
<b>Nombre de la institución:</b>		Nombre	LIC. PEDRO ARRIERO CASILLAS	
<b>Universidad Autónoma de Nayarit</b>		Cargo	Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional	
<b>Entidad federativa:</b>		Teléfono	3112118800 ext. 8786	
<b>Nayarit</b>		Correo electrónico	<a href="mailto:udi@uan.edu.mx">udi@uan.edu.mx</a>	
<b>Clavelnst 911</b>				
<b>18MSU0019M</b>				

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA					JUSTIFICACIÓN									
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra					
						SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cents.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician

**FOTOS DE OBRA**





**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**  
**Autorización de infraestructura física**  
**en el marco del PIFI v. 2010-2011**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2012

Fecha de elaboración del Documento:

**INFORME AL 30 DE JUNIO DEL 2015.**

Información General		Responsable Institucional de:	Unidad de Desarrollo Institucional	Obras y Mante
<b>Nombre de la institución:</b>		Nombre	LIC. PEDRO ARRIERO CASILLAS	
<b>Universidad Autónoma de Nayarit</b>		Cargo	Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional	
<b>Entidad federativa:</b>		Teléfono	3112118800 ext. 8786	
<b>Nayarit</b>		Correo electrónico	<a href="mailto:udi@uan.edu.mx">udi@uan.edu.mx</a>	
<b>ClaveInst 911</b>				
<b>18MSU0019M</b>				

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA					JUSTIFICACIÓN												
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Obra de continuidad			Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra							
						SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cents.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión
1	Descripción del proyecto: Es un edificio de 2 niveles conformado por 3 áreas principales: el instituto de investigación y desarrollo educativo (IIDENAY), y el centro de innovación y transferencia de tecnología (CENIT2) y al centro un área de uso común; el instituto de investigación y desarrollo educativo cuenta con 14 cubículos, vestíbulo, núcleo de baños, escalera, área de espera y área administrativa, en planta alta se ubican 16 espacios para el área de servicios ambientales, aula magna y núcleo de baños. El centro de innovación y transferencia de tecnología en planta baja se ubican 4 laboratorios, área de capacitación núcleo de baños área de descanso, área administrativa, control de ingreso, en planta alta se ubicaran 5 laboratorios, área administrativa, núcleo de baños. En el área de uso común se ubica una biblioteca para 60 personas, un auditorio para 100 personas área de exposiciones y escalera con elevador. (1a. etapa)	14,465,112.62	12,407,452.86	0.00	APROXIMADAMENTE EL 95% DEL TOTAL DE LA OBRA.	x		2011	16,554,265.00	FONDO MIXTO CONACYT	2011 11,400,000.00	X	-	X	Ingeniero Agronomo, Biología, Lic. En Educación	X	Maestría en C. Biológico agropecuarias. Y Doctorado en C. Biológico Agropecuarias	El CENIT2 e IIDENAY son espacios importantes de la UAN, para la gestión de proyectos de investigación y vinculación
<b>Total</b>		<b>14,465,112.62</b>	<b>12,407,452.86</b>	<b>0.00</b>														

**NOTA:**

COMO SE HA INFORMADO EN LOS TRIMESTRES ANTERIORES, ESTA OBRA YA SE ENCUENTRA EN USO, AUN CUANDO FALTA POR CUBRIR EL FINIQUITO DE LA OBRA, ESTO DEBIDO A QUE LA UNIVERSIDAD HA REPORTADO A LA SOP DEL GOB. DEL ESTADO ANOMALIAS EN LA CONSTRUCCIÓN, MISMAS QUE A SU VEZ SE LE HAN NOTIFICADO AL CONTRATISTA, SIN QUE A LA FECHA SE HAYAN ATENDIDO, POR LO QUE LA SOP INICIARA LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES. POR LO ANTES MENCIONADO SEGUIMOS A LA ESPERA DEL FINIQUITO DE LA OBRA Y POSTERIORMENTE EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION.

**FOTOS DE OBRA**



<b>imiento</b>

Justificación en el ProDES o en el ProGES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	NÚMERO DE BENEFICIADOS			Número total de alumnos de la DES	CALENDARIO DE EJECUCIÓN				SEDE DE LA OBRA						Derrama económica			MANTENIMIENTO							
				Alumnos				Profesores	Fecha de Inicio	Fecha de término	Fecha de Inauguración	Funcionario para inaugurar la obra	Localidad, Población o Ciudad	Municipio		Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre de la Facultad/ Escuela	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	Empleos Generados		Monto en Bienes y Servicios	M2	Monto autorizado al FAM para mantenimiento (pesos s/ctvs.)		
				Femenino	Masculino	Total								Número	Nombre							Monto	Número					
ProGes Pág. 82	Permiten el fortalecimiento de capacidades científicas y tecnológicas, donde convergen profesores-investigados y estudiantes de	Se anexa archivo digital	Se anexa archivo digital (planos arquitectónicos, pdf )	462	734	1,196	319	NO APLICA	08-Agt-11	18/06/2012 (fecha real en la que se entregó esta etapa)	Se conocerá una vez que se concluyan todas las etapas de la obra.	PENDIENTE	Tepic	17	Tepic	NO APLICA	NO APLICA	CENTRO DE INNOVACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA CENIT2.	FRACCIÓN B DE LA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO.			X					0	
				<b>462</b>	<b>734</b>	<b>1,196</b>	<b>319</b>	<b>0</b>																			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



**CONSTRUCCIÓN**

Aulas/salones		Talleres		Laboratorios		Cubículos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas.		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios		Otros			Totales			Aulas/salones		Talleres	
Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto autorizado para construcción (pesos s/ctvs.)	Núm.	M2	Núm.	M2		
				10	1,844	29	900	1	280	1	207			11	257					1	57			2	35	2	457	4	238	4	649	Cafeteria, escaleras pasillos, areas de impresión			14,465,113				
0	0.00	0	0.00	10	1,844.00	29	900.00	1	280.00	1	207.00	0	0.00	11	257.00	0	0.00	0	0.00	1	57.00	0	0.00	2	35.00	2	457.00	4	238.00	4	649.00		0	0.00	14,465,112.62	0	0.00	0	0.00

REMODELACIÓN/ADECUACIÓN

Laboratorios		Cubículos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios		Otros			Totales			Aulas/salones		Talleres			
Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto autorizado al FAM para remodelación/ adecuación (pesos s/ctvs.)	Núm.	M2	Núm.	M2		
																														0	0						
0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	



**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM), EDUCACIÓN SUPERIOR**  
**Obras autorizadas**  
**en el marco del PIFI v. 2012-2013**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2013

**INFORME AL 30 DE JUNIO DEL 2015.**

<b>Información General de la Institución</b>		<b>Responsable Institucional de:</b>	<b>Unidad de Desarrollo Institucional</b>		<b>Obras y Mantenimiento</b>
<b>Nombre de la institución:</b>		Nombre	LIC. PEDRO ARRIERO CASILLAS		
Universidad Autónoma de Nayarit		Cargo	Director de la Unidad de Desarrollo Institucional		
<b>Entidad federativa:</b>		Teléfono	3112118800 ext. 8786		
Nayarit		Correo electrónico	<a href="mailto:udi@uan.edu.mx">udi@uan.edu.mx</a>		
<b>Clavelnst 911</b>					
18MSU0019M					

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA					JUSTIFICACIÓN											
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL AUTORIZADO PARA LA OBRA (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Obra de continuidad				Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra					
						SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cent.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician
1	BIBLIOTECA CENTRAL	1,306,160.00		3,594								X		X	Agrónomo, biología, pesquero.	X	Doctorados: Int erinstitucional en Derecho.
2	CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES	1,200,600.00		5,062			2002	18,050,000					X	X	Ciencia política, comunicación y medios.	X	Lingüística aplicada
3	CENTRO DE AUTOACCESO: Diseñado con áreas de conversación, lectura y computo, oficina para directivos, sala de juntas, edición y duplicado de material, bodega, módulos de sanitarios para hombres y mujeres, escalera, pasillos.	305,080.00		2,544			2005	19,451,000				X		X	Agrónomo, biología, pesquero, Medicina Veterinaria	X	Doctorados: Int erinstitucional en Derecho, Clásico en ciencias
4	EDIFICIO PRINCIPAL EN LA UNIDAD ACADEMICA DE ECONOMIA: Es un edificio de 3 niveles que contiene 120 cubículos de coordinadores académicos y de investigadores, salas de espera, módulo de sanitarios para hombres y mujeres, pasillo, áreas de aseo, cuartos de instalaciones y escalera.	1,267,880.00		2,217			2008	10,490,990	UPES 2008 Fondo de Consolidación	7,425,123			X	X	Economía, Informática, Sistemas computacionales	X	Desarrollo Economico Local
5	EDIFICIO No. 1 DE AULAS PARA QUIMICA: Es un edificio de 3 niveles, donde se proponen espacios de laboratorios y áreas administrativas, ubicado al lado sur del Campus Universitario dentro del área de la salud. Ha sido diseñado para ofrecer espacios para laboratorios, espacios de aulas y áreas de uso administrativo. Comprende 9 aula	180,960.00		1,435			2004	1,406,500.00					X	X	Químico Farmacobiologo		
6	EDIFICIO No. 2 DE AULAS PARA QUIMICA: El proyecto fue diseñado en 3 niveles exclusivamente para espacios de licenciaturas; esta ubicado al sur del Campus Universitario dentro del área de la salud. El edificio se compone de 17 aulas, módulos sanitarios para hombres y mujeres, pasillo, séptico y escaleras	180,356.88		1,435			2006	15,000,000.00					X	X	Químico Farmacobiologo		
<b>Total</b>		<b>4,441,036.88</b>	<b>-</b>	<b>16,286.34</b>													

**NOTA:**

**SE SOLICITO A CADA UNA DE LAS AREAS LA ACTUALIZACION DE SUS PRESUPUESTOS PARA ANALIZARLOS E INICIAR CON LA PROGRAMACION DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS.**















**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR**  
**Obras a realizar con los recursos asignados**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2013

**INFORME AL 30 DE JUNIO DEL 2015.**

<b>Información General de la Institución</b>	<b>Responsable Institucional de:</b>	<b>Unidad de Desarrollo Institucional</b>		<b>Obras y Mantenimiento</b>
<b>Nombre de la institución:</b> Universidad Autónoma de Nayarit	Nombre	LIC. PEDRO ARRIERO CASILLAS		
<b>Entidad federativa:</b> Nayarit	Cargo	Director de la Unidad de Desarrollo Institucional		
<b>Clavelnst 911</b> 18MSU0019M	Teléfono	3112118800 ext. 8786		
	Correo electrónico	<a href="mailto:udi@uan.edu.mx">udi@uan.edu.mx</a>		

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA				NÚMERO DE BENEFICIADOS				Calendario de ejecución		SEDE DE LA OBRA					
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	ALUMNOS			Fecha de Inicio	Fecha de término	Nombre de la Escuela	Municipio	Localidad, Población o Ciudad	Código Postal	Dirección Postal completa	
						Femenino	Masculino	Total	Profesores	Programada						Programada
1	EDIFICIO EN TRES NIVELES PARA AULAS CONTIENE: AULAS, LABORATORIO, BIBLIOTECA, NUCLEO DE BAÑOS HOMBRES MUJERES PASILLOS ESCALERAS. Mejoramiento de la Infraestructura Física de Educación Media Superior. UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIA NO. 13 EDIFICIO 1.	12,114,460.07	57,680.00		0.00						UNA VEZ QUE SE HAYA LICITADO Y ADJUDICADO LA OBRA SE ACTUALIZARA ESTOS CAMPOS	UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIA NO. 13	TEPIC	TEPIC	63000	
<b>Total Autorizado</b>		<b>12,114,160.07</b>	<b>57,680.00</b>	<b>0.00</b>												

**NOTA: ESTE AVANCE DE OBRA ES CON RECURSOS DEL RAMO 23 EJERCIDO X EL MUNICIPIO.**

La primera etapa de esta obra se realizará con otra fuente de recursos. A la fecha la construcción se encuentra parada en espera de que el municipio reanude los trabajos iniciados por le municipio de Tepic, una vez concluidos se continuara con la siguiente etapa con c



MANTENIMIENTO		Construcción	Remodelación/ adecuación	Ampliación	Espacios educativos																										
M2	Monto solicitado al FAM para mantenimiento				AULAS/ SALONES		TALLERES		LAB		CUBÍCULOS		BIBLIOTECAS		AUDITORIOS		OFICINAS ACADÉMICAS		OFICINAS ADMIVAS.		C. CÓMPUTO		C. IDIOMAS		OTROS			TOTALES			
					Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto autorizado	
		X			21		1		2								1			1						2		SALA DE MAESTROS Y SANITARIOS			
0.00	0.00				21	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	0		0	0	0.00	

cargo a los recursos provenientes de FA



**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM), EDUCACIÓN SUPERIOR**  
**Obras autorizadas**  
**en el marco del PIFI v. 2014-2015**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2014

**INFORME AL 30 DE JUNIO DEL 2015.**

<b>Información General de la Institución</b>	<b>Responsable Institucional de:</b>	<b>Unidad de Desarrollo Institucional</b>			<b>Obras y Mantenimiento</b>
<b>Nombre de la institución:</b> Universidad Autónoma de Nayarit	Nombre	LIC. PEDRO ARRIERO CASILLAS			
<b>Entidad federativa:</b> Nayarit	Cargo	Director de la Unidad de Desarrollo Institucional			
<b>ClavelInst 911</b> 18MSU0019M	Teléfono	3112118800 ext. 8786			
	Correo electrónico	<a href="mailto:udi@uan.edu.mx">udi@uan.edu.mx</a>			

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA					JUSTIFICACIÓN													
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL AUTORIZADO PARA LA OBRA (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Obra de continuidad				Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra						Justificación en el ProDES o en el ProGES	
						SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/centos.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician		Beneficia a la Gestión
1	CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES. Modulo estructural de rampas para personas con capacidades diferentes y puente de conexión entre edificios e instalaciones de voz y datos.	4,686,067.00	-			x		AÑOS: 2002, 2003, 2005, 2007 y 2009.	18'500,00.00; 15'701,215.91; 3'100,000.00 12'000,000.00; 9'755,000.00	N/A	0.00		x	x	Ciencia política, Comunicación y Medios, Filosofía, Ciencias de la Educación	x	Lingüística aplicada, Ciencias de la Educación y Doctorado en Ciencias		
	<b>Total</b>	<b>4,686,067.00</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>															

**NOTA:**  
**EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN ESPERA DE SER AUTORIZADO PARA CONTINUAR CON SU EJERCICIO.**













# FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM), EDUCACIÓN SUPERIOR

Obras autorizadas

en el marco del PIFI v. **2014-2015**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2014

**INFORME AL 30 DE JUNIO DEL 2015.**

<b>Información General de la Institución</b>		<b>Responsable Institucional de:</b>	<b>Unidad de Desarrollo Institucional</b>		
<b>Nombre de la institución:</b>		Nombre	LIC. PEDRO ARRIERO CASILLAS		
Universidad Autónoma de Nayarit		Cargo	Director de la Unidad de Desarrollo Institucional		
<b>Entidad federativa:</b>		Teléfono	3112118800 ext. 8786		
Nayarit		Correo electrónico	<a href="mailto:udi@uan.edu.mx">udi@uan.edu.mx</a>		
<b>ClaveInst 911</b>					
18MSU0019M					

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA					JUSTIFICACIÓN								
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL AUTORIZADO PARA LA OBRA (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Obra de continuidad			Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		C			
						SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cents.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura
	Construcción de Edificio de la Unidad Académica Preparatoria No. 13	2,194,479.00	-	1,644		x		2013	12,114,460.07				x	
	<b>Total</b>	<b>2,194,479.00</b>	<b>-</b>	<b>1,644.00</b>										

**NOTA: ESTE AVANCE DE OBRA ES CON RECURSOS DEL RAMO 23 EJERCIDO X EL MUNICIPIO.**

La primera etapa de esta obra se realizará con otra fuente de recursos. A la fecha la construcción se encuentra parada en espera de que el municipio reanude los trabajos iniciados por el municipio de Tepic, una vez concluidos se continuara con



<b>Obras y Mantenimiento</b>

Cobertura de la obra					Justificación en el ProDES o en el ProGES			NÚMERO DE BENEFICIADOS				Número total de alumnos de la DES	Calendario de ejecución				Localidad, Población o Ciudad	
								Alumnos			Profesores		Fecha de Inicio	Fecha de término	Fecha de Inauguración	Funcionario para inaugurar la obra		
								Femenino	Masculino	Total								Programada
Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	874	744	1,618	69	1,618	ESTE CAMO SE INFORMARA UNA VEZ QUE SE AUTORIZEN LOS RECURSOS Y SE PROGRAMEN LOS MANTENIMIENTOS			tepic			
							0.00	0.00	0.00	874.00	744.00	1,618.00	69.00	1,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00

la siguiente

FAM.



SEDE DE LA OBRA								Derrama económica			MANTENIMIENTO		AULAS/ SALONES			TALLERES		LA
Municipio		Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre de la Facultad/ Escuela	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	Empleos Generados		Monto en Bienes y Servicios	M2	Monto solicitado al FAM para mantenimiento (pesos s/ctvs.)	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	
Núm.	Nombre							Monto	Número									Núm.
	tepic		Unidad Académica Preparatoria No. 13			x						12	978				1	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	978.00	0.00	0.00		1.00	



MÚLTIPLES	AULAS DIDÁCTICAS		ÁREAS COMUNES		SANITARIOS		OTROS			TOTALES			AULAS/ SALONES		TALLERES		LA
	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto solicitado para construcción (pesos s/ctvs.)	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.
							5	503	Baños, pasillos y escalera.	18	1,644	12,114,160					
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.00</b>	<b>503.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18.00</b>	<b>1,644.00</b>	<b>12,114,160.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



























CIÓN

AULAS MAGNAS		AULAS USOS MÚLTIPLES		AULAS DIDÁCTICAS		ÁREAS COMUNES		SANITARIOS		OTROS			TOTALES		
Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto solicitado al FAM para ampliación (pesos s/ctvs.)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0









CIÓN

AULAS MAGNAS		AULAS USOS MÚLTIPLES		AULAS DIDÁCTICAS		ÁREAS COMUNES		SANITARIOS		OTROS			TOTALES		
Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto solicitado al FAM para ampliación (pesos s/ctvs.)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0