



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT

Tepec, Nayarit, Noviembre 19 de 2015.

Oficio No. RUAN/522/2015.

Asunto: Remisión Informes

ACUSE

DR. SALVADOR MALO ALVAREZ.
DIRECTOR GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR
UNIVERSITARIA.
PRESENTE.

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
RECORRIDO
24 NOV. 2015
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

E. MATHEUS

El atención a la solicitud recibida el día 12 de agosto del 2014 vía correo electrónico por parte de la Mtra. Julieta Nishisawa Calatayud, Directora de Fortalecimiento Institucional de la SES/DGESU, informando que a partir del mes de Julio del 2014 los reportes trimestrales del avance de las obras apoyadas con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) deberán presentarse de manera MENSUAL y no trimestral como se venían informando hasta el tercer trimestre del 2014.

Por lo antes mencionado me permito enviar a usted los formatos que ustedes nos hicieron llegar vía correo electrónico debidamente requisitados; cabe señalar que esta información ya fue enviada por correo electrónico como se nos indico a las siguientes direcciones: julieta.nishisawa@sep.gob.mx, rocioc@nube.sep.gob.mx, cenrique.sanchez@sep.gob.mx y jcarlosv@sep.gob.mx; formalizando por esta via la entrega de la información requerida.

Se anexa:

- 1.- CD que incluye reporte de avances de infraestructura física del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, correspondiente al mes de OCTUBRE 2015.

Sin más por el momento y en espera de cualquier comentario al respecto, me despido de usted quedando a sus órdenes.

S.E.P. 14:32
DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
24 NOV. 2015
led.

ATENTAMENTE
"POR LO NUESTRO A LO UNIVERSAL"

C.P. JUAN LOPEZ SALAZAR
RECTOR.

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
RECTORIA

- C.c.p.- Mtra. Julieta Nishisawa Calatayud.- Dir. de Fortalecimiento Institucional.SES/DGESU.
- C.c.p.- C.P.- Marcela Luna López.- Sria. De Finanzas y Administración de la UAN.
- C.c.p.- Lic. Pedro Arriero Casillas.- Dir. de la Unidad de Desarrollo Institucional.UAN.
- C.c.p.- Archivo.

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

Autorización de infraestructura física en el marco del PIFI v. 2007

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2007

Fecha de elaboración del Documento: **INFORME AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015.**

| Información General | | Responsable Institucional de: | Unidad de Desarrollo Institucional | | Obras y Mantenimiento | |
|---------------------------------|--|-------------------------------|--|--|-----------------------|--|
| Nombre de la institución: | | Nombre | LIC. PEDRO ARRIERO CASILLAS | | | |
| Universidad Autónoma de Nayarit | | Cargo | Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional | | | |
| Entidad federativa: | | Teléfono | 3112118800 ext. 8786 | | | |
| Nayarit | | Correo electrónico | udi@uan.edu.mx | | | |
| Clavelnst 911 | | | | | | |
| 18MSU0019M | | | | | | |

| Prioridad | DATOS GENERALES DE LA OBRA | | | | | JUSTIFICACIÓN | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|---|--------------------------------|-------------|-----------------------------|---------------------|----|---|--|--|------------------------|--|--------------------------|--|---|---------------------------------|--|---|--|--|
| | Descripción de la obra | Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.) | Monto ejercido (pesos s/ctvs.) | No. de m2 | Avance físico | Obra de continuidad | | | | Obra de continuidad apoyada con otro Fondo | | Cobertura de la obra | | | | | | Justificación en el ProDES o en el ProGES | Justificación Académica | |
| | | | | | | SI | NO | Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM | Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts) | Nombre del Fondo | Monto (pesos s/cents.) | Transversal (beneficia a más de una DES) | Beneficia solo a una DES | Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura | Programas Educativos de PA/LIC que se benefician | Beneficia a alumnos de Posgrado | Programas Educativos de Posgrado que se benefician | | | Beneficia a la Gestión |
| 1 | Construir la Segunda Etapa del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades | 12,000,000 | 11,991,990.08 | 0 | 100%DEL TOTAL DEL PROYECTO. | X | | AÑOS: 2002, 2003 Y 2005 | 18'500,00.00; 15'701,215.91 Y 3'100,000.00 | N/A | 0.00 | | X | X | 7 PROGRAMAS PUERICULTURA (PA), CIENCIA POLITICA, COMUNICACIÓN Y MEDIOS, | SI | 2 LINGÜÍSTICA APLICADA Y EDUCACION. | SI | ProGES Proyecto Infraestructura pagina 2 | Resulta imprescindible contar ya con mas aulas, cubiculos y talleres en el Área de Ciencias Sociales y |
| Total | | 12,000,000.00 | 11,991,990.08 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |

1 CUCSH

NOTAS:

COMO SE HA VENIDO INFORMANDO DESDE EL MES DE FEBRERO DE 2014, ESTA ETAPA DE ESTA OBRA, SE CONCLUYO QUEDANDO PENDIENTE EL FINIQUITO DE LA OBRA, ESTO DEBIDO A OBSERVACIONES QUE HIZO LA UNIVERSIDAD SOBRE DETALLES EN LA OBRA, LOS CUALES A LA FECHA NO HAN SIDO ENTENDIDOS POR EL CONTRATISTA, LA UNIVERSIDAD HA SOLICITADO A LA SOP DEL ESTADO SU INTERVENCION PARA PODER LIBERAR EL FINIQUITO Y TENER EL ACTA DE ENTREGA DE LA OBRA.

ES CONVENIENTE MENCIONAR QUE CON ESTE RECURSO SE CONSTRUYO LA ULTIMA ETAPA DEL PRIMER EDIFICIO Y SE DIO INICIO CON EL SEGUNDO EDIFICIO (CUSH-2)



| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |

| | | NÚMERO DE BENEFICIADOS | | | | Número total de alumnos de la DES | CALENDARIO DE EJECUCIÓN | | | | SEDE DE LA OBRA | | | | | | | Derrama económica | | MANTE | | | |
|---|------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------|--------|-----------------|---|---|------------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------|--------|-----------------------------|-----|
| Cuenta con el estudio de mecánica de suelos | Se incluyen planos arquitectónicos | Alumnos | | | Profesores | | Fecha de Inicio | Fecha de término | Fecha de Inauguración | Funcionario para inaugurar la obra | Localidad, Población o Ciudad | Municipio | | Clave de la DES | Nombre de la DES | Nombre de la Facultad/ Escuela | Nombre del Campus | Extensión de un Campus existente | Nuevo Campus | Empleos Generados | | Monto en Bienes y Servicios | M2 |
| | | Femenino | Masculino | Total | | | Programada | Programada | Programada | | | Número | Nombre | | | | | | | Monto | Número | | |
| Se anexa archivo digital | Se anexa archivo digital | 674 | 1,220 | 1,894 | 200.00 | 3,320 | 17/09/2012 | 16/09/2013 | sin programar | sin asignar | TEPIC | 17 | TEPIC | 529 Gestión | Área de Ciencias Sociales y Humanidades | Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades | Ciudad de la Cultura "Amado Nervo" | X | | | | | N/A |
| | | 674 | 1,220 | 1,894 | 200 | 3,320 | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | |



| Mantenimiento | CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------|-----------------|----------|-------------|--------------|---------------|-----------|---------------|-------------|-------------|------------|-------------|---------------------|---------------|---------------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------|-------------|----------------------|-------------|------------------|-------------|---------------|---------------|------------|---------------|-------------|---------------|----------|--|-----------------|----------------------|
| | Aulas/salones | | Talleres | | Laboratorios | | Cubículos | | Bibliotecas | | Auditorios | | Oficinas académicas | | Oficinas administrativas. | | Centros de cómputo | | Centros de idiomas | | Aulas magnas | | Aulas usos múltiples | | Aulas didácticas | | Áreas comunes | | Sanitarios | | Otros | | Totales | | | |
| | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Especificar | Núm. | M2 | Monto autorizado para construcción (pesos s/ctvs.) | | |
| N/A | 27 | 1,597 | | | 6 | 173 | 20 | 336 | | | | | 1 | 108 | | | | | | | | | | | | | 3 | 708 | 4 | 163 | 5 | 397 | | 84 | 4,070 | 12,000,000.00 |
| 0.00 | 27 | 1,597.00 | 0 | 0.00 | 6 | 173.00 | 20 | 336.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 108.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 708.00 | 4 | 163.00 | 5 | 397.00 | 0 | 84 | 4,070.00 | 12,000,000.00 |

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Autorización de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2009

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2009

Fecha de elaboración del Documento:

INFORME AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015.

| | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|--|--|---------------------------|
| Información General | | Responsable Institucional de: | Unidad de Desarrollo Institucional | | Obras y Mantenimie |
| Nombre de la institución: | | Nombre | LIC. PEDRO ARRIERO CASILLAS | | |
| Universidad Autónoma de Nayarit | | Cargo | Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional | | |
| Entidad federativa: | | Teléfono | 3112118800 ext. 8786 | | |
| Nayarit | | Correo electrónico | udi@uan.edu.mx | | |
| Clavelnst 911 | | | | | |
| 18MSU0019M | | | | | |

| Prioridad | DATOS GENERALES DE LA OBRA | | | | | | JUSTIFICACIÓN | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|---|--------------------------------|-----------------|---------------|-----------------------|---------------------|----|--|--|--|--------------------------|--|--|---------------------------------|---|------------------------|-------------------------------------|----|--|
| | Descripción de la obra | Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.) | Monto ejercido (pesos s/ctvs.) | No. de m2 | Avance físico | CAUSALES DE LA DEMORA | Obra de continuidad | | Obra de continuidad apoyada con otro Fondo | | Cobertura de la obra | | | | | | | | | |
| | | | | | | | SI | NO | Nombre del Fondo | Monto (pesos s/cents.) | Transversal (beneficia a más de una DES) | Beneficia solo a una DES | Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura | Programas Educativos de PA/LIC que se benefician | Beneficia a alumnos de Posgrado | Programas Educativos de Posgrado que se benefician | Beneficia a la Gestión | | | |
| 1 | CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES (CUSH-2) SEGUNDO EDIFICIO | 9,755,000 | 9,729,406.29 | 4,070 | 100% | | x | | AÑOS: 2002, 2003, 2005 Y 2007 | 18'500,00.00; 15'701,215.91; 3'100,000.00 12'000,000.00 | N/A | 0.00 | | X | X | 7 PROGRAMAS PUERICULTURA (PA), CIENCIA POLITICA, COMUNICACI | SI | 2 LINGÜÍSTICA APLICADA Y EDUCACION. | SI | |
| 2 | CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ACADEMICA (CAMPUS BAHIA DE BANDERAS) SEGUNDA ETAPA, OBRA NEGRA Y ACABADOS EN EL EDIFICIO | 9,755,000 | 7,780,955 | 3,242 | 100% | | X | | N/A | 0.00 | PATRONATO ADMINISTRADOR DEL IMPUESTO A LA UAN; FONREGION | 15,698,918.78 | | X | | 1.00 | | | | |
| Total | | 19,510,000.00 | | 7,311.79 | | | | | | | | | | | | | | | | |

1 CUCSH

NOTAS:
COMO SE HA VENIDO INFORMANDO DESDE EL MES DE FEBRERO DE 2014, ESTA ETAPA DE ESTA OBRA, SE CONCLUYO QUEDANDO PENDIENTE EL FINIQUITO DE LA OBRA, ESTO DEBIDO A OBSERVACIONES QUE HIZO LA UNIVERSIDAD SOBRE DETALLES EN LA OBRA, LOS CUALES A LA FECHA NO HAN SIDO ENTENDIDOS POR EL CONTRATISTA, LA UNIVERSIDAD HA SOLICITADO A LA SOP DEL ESTADO SU INTERVENCION PARA PODER LIBERAR EL FINIQUITO Y TENER EL ACTA DE ENTREGA DE LA OBRA.

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Autorización de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2009

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2009

Fecha de elaboración del Documento:

INFORME AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015.

| Información General | | Responsable Institucional de: | Unidad de Desarrollo Institucional | Obras y Mantenimiento |
|---|--------------------|--|------------------------------------|-----------------------|
| Nombre de la institución: Universidad Autónoma de Nayarit | Nombre | LIC. PEDRO ARRIERO CASILLAS | | |
| | Cargo | Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional | | |
| Entidad federativa: Nayarit | Teléfono | 3112118800 ext. 8786 | | |
| | Correo electrónico | udi@uan.edu.mx | | |
| Clavelnst 911 18MSU0019M | | | | |

| Prioridad | DATOS GENERALES DE LA OBRA | | | | | | JUSTIFICACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------------------|---|--------------------------------|-----------|---------------|-----------------------|---------------------|----|---|--|----------------------|------------------------|--|--------------------------|--|--|---------------------------------|--|------------------------|--|--|--|--|
| | Descripción de la obra | Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.) | Monto ejercido (pesos s/ctvs.) | No. de m2 | Avance físico | CAUSALES DE LA DEMORA | Obra de continuidad | | Obra de continuidad apoyada con otro Fondo | | Cobertura de la obra | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | SI | NO | Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM | Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts) | Nombre del Fondo | Monto (pesos s/cents.) | Transversal (beneficia a más de una DES) | Beneficia solo a una DES | Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura | Programas Educativos de PA/LIC que se benefician | Beneficia a alumnos de Posgrado | Programas Educativos de Posgrado que se benefician | Beneficia a la Gestión | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

FOTOS DE OBRA CUCSH



FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Autorización de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2009

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2009

Fecha de elaboración del Documento:

INFORME AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015.

| Información General | | Responsable Institucional de: | Unidad de Desarrollo Institucional | Obras y Mantenimie |
|---|--------------------|--|------------------------------------|--------------------|
| Nombre de la institución: Universidad Autónoma de Nayarit | Nombre | LIC. PEDRO ARRIERO CASILLAS | | |
| | Cargo | Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional | | |
| Entidad federativa: Nayarit | Teléfono | 3112118800 ext. 8786 | | |
| | Correo electrónico | udi@uan.edu.mx | | |
| Clavelnst 911 18MSU0019M | | | | |

| Prioridad | DATOS GENERALES DE LA OBRA | | | | | | JUSTIFICACIÓN | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------------------|---|--------------------------------|-----------|---------------|-----------------------|---------------------|----|---|--|----------------------|------------------------|--|--------------------------|--|--|---------------------------------|
| | Descripción de la obra | Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.) | Monto ejercido (pesos s/ctvs.) | No. de m2 | Avance físico | CAUSALES DE LA DEMORA | Obra de continuidad | | Obra de continuidad apoyada con otro Fondo | | Cobertura de la obra | | | | | | |
| | | | | | | | SI | NO | Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM | Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts) | Nombre del Fondo | Monto (pesos s/cents.) | Transversal (beneficia a más de una DES) | Beneficia solo a una DES | Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura | Programas Educativos de PA/LIC que se benefician | Beneficia a alumnos de Posgrado |

FOTOS ACTUALES DE LA CONTRUCCION CAMPUS BAHIA DE BANDERAS

2 BAHIA DE BANDERAS

Esta obra se ejecuto con recursos provenientes de otros fondos como se menciona en este formato en la columna " OBRA DE CONTINUIDAD APOYADA CON OTRO FONDO", por lo que financieramente hablando se cuenta a la fecha con un remanente mismo que sera aplicado en la construccion de la siguiente etapa.
 Actualmente las instalaciones ya se encuentran en uso.



| Económica | MANTENIMIENTO | | | CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------------|--|---------------|--------------|----------|------|--------------|--------|-----------|--------|-------------|------|------------|------|---------------------|--------|---------------------------|-------|--------------------|------|--------------------|------|--------------|--------|----------------------|------|------------------|------|---------------|----------|------------|--------|-------|--------|------|-------|-----|----------|
| | M2 | Monto autorizado al FAM para mantenimiento (pesos s/ctvs.) | Aulas/salones | | Talleres | | Laboratorios | | Cubículos | | Bibliotecas | | Auditorios | | Oficinas académicas | | Oficinas administrativas. | | Centros de cómputo | | Centros de idiomas | | Aulas magnas | | Aulas usos múltiples | | Aulas didácticas | | Áreas comunes | | Sanitarios | | Otros | | | Total | | |
| | | | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | | |
| | N/A | N/A | 27 | 1,597 | | | 6 | 173 | 20 | 336 | | | | | 1 | 108 | | | | | | | | | | | | | 3 | 708 | 4 | 163 | 5 | 397 | | | 84 | 4,070 |
| | N/A | N/A | 18 | 926 | | | | | 44 | 515 | | | | | 4 | 109 | 13 | 92 | | | | | 1 | 147 | | | | 4 | 1,667 | 9 | 111 | 6 | | | | | 66 | 3,242 |
| | 0.00 | 0.00 | 45 | 2,523.00 | 0 | 0.00 | 6 | 173.00 | 64 | 851.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 217.00 | 13 | 92.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 147.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 2,375.00 | 13 | 274.00 | 11 | 397.00 | | | 150 | 7,312.00 |

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Autorización de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2010

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2010

Fecha de elaboración del Documento: **INFORME AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015.**

| Información General | | Responsable Institucional de: | Unidad de Desarrollo Institucional | Obras y Mantenimiento |
|---|--------------------|--|------------------------------------|-----------------------|
| Nombre de la institución: Universidad Autónoma de Nayarit | Nombre | LIC. PEDRO ARRIERO CASILLAS | | |
| | Cargo | Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional | | |
| Entidad federativa: Nayarit | Teléfono | 3112118800 ext. 8786 | | |
| | Correo electrónico | udi@uan.edu.mx | | |
| Clavelnst 911 18MSU0019M | | | | |

| Prioridad | DATOS GENERALES DE LA OBRA | | | | | JUSTIFICACIÓN | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---|--------------------------------|-----------------|---------------|---------------------|----|---|---|--|-------------------------|--|--------------------------|--|--|---------------------------------|---|--|--|--|
| | Descripción de la obra | Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.) | Monto ejercido (pesos s/ctvs.) | No. de m2 | Avance físico | Obra de continuidad | | | Obra de continuidad apoyada con otro Fondo | | Cobertura de la obra | | | | | | Justificación en el ProDES o en el ProGES | | | |
| | | | | | | SI | NO | Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM | Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts) | Nombre del Fondo | Monto (pesos s/centos.) | Transversal (beneficia a más de una DES) | Beneficia solo a una DES | Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura | Programas Educativos de PA/LIC que se benefician | Beneficia a alumnos de Posgrado | | Programas Educativos de Posgrado que se benefician | Beneficia a la Gestión | |
| 1 | Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Segunda Etapa | 8,581,229 | 3,839,130.08 | 4,070.00 | 100% | X | | AÑOS: 2002, 2003, 2005, 2007 y 2009. | 18'500,00.00; 15'701,215.91; 3'100,000.00 12'000,000.00; 9'755,000.00 | N/A | 0.00 | | X | X | 7 PROGRAMAS PUERICULTU RA (PA), CIENCIA POLITICA, COMUNICACI | SI | 2 LINGÜÍSTICA APLICADA Y EDUCACION. | SI | ProGES Proyecto 4.4 Infraestructura pagina 85 | |
| 2 | Construcción de la Unidad Académica (campus Bahía de Banderas. Edificio de Aulas. Segunda Etapa | 8,581,229 | 0.00 | 3,242.00 | 0% | X | | AÑO: 2009 | 9,755,000.00 | PATRONATO ADMINISTRADO R DEL IMPUESTO A LA UAN; FONREGION | 15,698,918.78 | | X | | 1.00 | | | | | ProGES Proyecto 4.4 Infraestructura pagina 86 |
| Total | | 17,162,457.00 | | 7,312.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |

1 CUCSH

NOTAS:

COMO SE HA VENIDO INFORMANDO DESDE EL MES DE FEBRERO DE 2014, ESTA ETAPA DE ESTA OBRA, SE CONCLUYO QUEDANDO PENDIENTE EL FINIQUITO DE LA OBRA, ESTO DEBIDO A OBSERVACIONES QUE HIZO LA UNIVERSIDAD SOBRE DETALLES EN LA OBRA, LOS CUALES A LA FECHA NO HAN SIDO ATENDIDOS POR EL CONTRATISTA, LA UNIVERSIDAD HA SOLICITADO A LA SOP DEL ESTADO SU INTERVENCION PARA PODER LIBERAR EL FINIQUITO Y TENER EL ACTA DE ENTREGA DE LA OBRA.

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Autorización de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2010

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2010

Fecha de elaboración del Documento: **INFORME AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015.**

| Información General | | Responsable Institucional de: | Unidad de Desarrollo Institucional | Obras y Mantenimiento |
|---|--------------------|--|------------------------------------|-----------------------|
| Nombre de la institución: Universidad Autónoma de Nayarit | Nombre | LIC. PEDRO ARRIERO CASILLAS | | |
| | Cargo | Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional | | |
| Entidad federativa: Nayarit | Teléfono | 3112118800 ext. 8786 | | |
| | Correo electrónico | udi@uan.edu.mx | | |
| Clavelnst 911 18MSU0019M | | | | |

| Prioridad | DATOS GENERALES DE LA OBRA | | | | | JUSTIFICACIÓN | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------------------|---|--------------------------------|-----------|---------------|---------------------|----|---|--|------------------|-------------------------|--|--------------------------|--|--|---------------------------------|---|--|
| | Descripción de la obra | Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.) | Monto ejercido (pesos s/ctvs.) | No. de m2 | Avance físico | Obra de continuidad | | | Obra de continuidad apoyada con otro Fondo | | Cobertura de la obra | | | | | | Justificación en el ProDES o en el ProGES | |
| | | | | | | SI | NO | Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM | Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts) | Nombre del Fondo | Monto (pesos s/centos.) | Transversal (beneficia a más de una DES) | Beneficia solo a una DES | Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura | Programas Educativos de PA/LIC que se benefician | Beneficia a alumnos de Posgrado | | Programas Educativos de Posgrado que se benefician |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

FOTOS DE OBRA CUCSH



FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Autorización de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2010

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2010

Fecha de elaboración del Documento: **INFORME AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015.**

| Información General | | Responsable Institucional de: | Unidad de Desarrollo Institucional | Obras y Mantenimiento |
|---|--------------------|--|------------------------------------|-----------------------|
| Nombre de la institución: Universidad Autónoma de Nayarit | Nombre | LIC. PEDRO ARRIERO CASILLAS | | |
| | Cargo | Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional | | |
| Entidad federativa: Nayarit | Teléfono | 3112118800 ext. 8786 | | |
| | Correo electrónico | udi@uan.edu.mx | | |
| Clavelnst 911 18MSU0019M | | | | |

| Prioridad | DATOS GENERALES DE LA OBRA | | | | | JUSTIFICACIÓN | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------------------|---|--------------------------------|-----------|---------------|---------------------|----|---|--|------------------|-------------------------|--|--------------------------|--|--|---------------------------------|---|
| | Descripción de la obra | Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.) | Monto ejercido (pesos s/ctvs.) | No. de m2 | Avance físico | Obra de continuidad | | | Obra de continuidad apoyada con otro Fondo | | Cobertura de la obra | | | | | | Justificación en el ProDES o en el ProGES |
| | | | | | | SI | NO | Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM | Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts) | Nombre del Fondo | Monto (pesos s/centos.) | Transversal (beneficia a más de una DES) | Beneficia solo a una DES | Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura | Programas Educativos de PA/LIC que se benefician | Beneficia a alumnos de Posgrado | |

FOTOS OBRA CONTRUCCION CAMPUS BAHIA DE BANDERAS

2 BAHIA DE BANDERAS

Esta obra se ejecuto con recursos provenientes de otros fondos como se menciona en este formato en la columna " OBRA DE CONTINUIDAD APOYADA CON OTRO FONDO", por lo que financieramente hablando se cuenta a la fecha con un remanente mismo que sera aplicado en la construccion de la siguiente etapa.

Actualmente las instalaciones ya se encuentran en uso.



| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |

| | | | NÚMERO DE BENEFICIADOS | | | | Número total de alumnos de la DES | CALENDARIO DE EJECUCIÓN | | | | | SEDE DE LA OBRA | | | | | | Derrama econo | | | |
|-------------------------|---|------------------------------------|------------------------|-----------|-------|------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------|-----------------|------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------|-------------------|--------|
| Justificación Académica | Cuenta con el estudio de mecánica de suelos | Se incluyen planos arquitectónicos | Alumnos | | | Profesores | | Fecha de Inicio | Fecha de término | Fecha de Inauguración | Funcionario para inaugurar la obra | Localidad, Población o Ciudad | Municipio | | Clave de la DES | Nombre de la DES | Nombre de la Facultad/ Escuela | Nombre del Campus | Extensión de un Campus existente | Nuevo Campus | Empleos Generados | |
| | | | Femenino | Masculino | Total | | | Programada | Programada | Programada | | | Número | Nombre | | | | | | | Monto | Número |



AMPLIACIÓN

| Atrios | | Cubículos | | Bibliotecas | | Auditorios | | Oficinas académicas | | Oficinas administrativas | | Centros de cómputo | | Centros de idiomas | | Aulas magnas | | Aulas usos múltiples | | Aulas didácticas | | Áreas comunes | | Sanitarios | | Otros | | | Totales | | |
|--------|------|-----------|------|-------------|------|------------|------|---------------------|------|--------------------------|------|--------------------|------|--------------------|------|--------------|------|----------------------|------|------------------|------|---------------|------|------------|------|-------|-------------|------|---------|---|--|
| M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Especificar | Núm. | M2 | Monto autorizado al FAM para ampliación (pesos s/ctvs.) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 0 | 0.00 | 0.00 | |

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Autorización de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2010-2011

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2011

Fecha de elaboración del Documento:

INFORME AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015.

| | | | | |
|--|--|--------------------------------------|--|--|
| Información General | | Responsable Institucional de: | Unidad de Desarrollo Institucional | |
| Nombre de la institución: | | Nombre | LIC. PEDRO ARRIERO CASILLAS | |
| Universidad Autónoma de Nayarit | | Cargo | Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional | |
| Entidad federativa: | | Teléfono | 3112118800 ext. 8786 | |
| Nayarit | | Correo electrónico | udi@uan.edu.mx | |
| Clavelnst 911 | | | | |
| 18MSU0019M | | | | |

| Prioridad | DATOS GENERALES DE LA OBRA | | | | | JUSTIFICACIÓN | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|---|--------------------------------|-----------------|--|---------------------|----|---|--|---------------------|------------------------|--|--------------------------|--|--|---------------------------------|--|
| | Descripción de la obra | Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.) | Monto ejercido (pesos s/ctvs.) | No. de m2 | Avance físico | Obra de continuidad | | | Obra de continuidad apoyada con otro Fondo | | Cobertura de la obra | | | | | | |
| | | | | | | SI | NO | Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM | Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts) | Nombre del Fondo | Monto (pesos s/cents.) | Transversal (beneficia a más de una DES) | Beneficia solo a una DES | Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura | Programas Educativos de PA/LIC que se benefician | Beneficia a alumnos de Posgrado | |
| 1 | Descripción del proyecto: Es un edificio de 2 niveles conformado por 3 áreas principales: el instituto de investigación y desarrollo educativo (IDENAY), y el centro de innovación y transferencia de tecnología (CENIT2) y al centro un área de uso común; el instituto de investigación y desarrollo educativo cuenta con 14 cubículos, vestíbulo, núcleo de baños, escalera, área de espera y área administrativa, en planta alta se ubican 16 espacios para el área de servicios ambientales, aula magna y núcleo de baños. El centro de innovación y transferencia de tecnología en planta baja se ubican 4 laboratorios, área de capacitación núcleo de baños área de descanso, área administrativa, control de ingreso, en planta alta se ubicaran 5 laboratorios, área administrativa, núcleo de baños. En el área de uso común se ubica una biblioteca para 60 personas, un auditorio para 100 personas área de exposiciones y escalera con elevador. (1a. etapa) | 16,554,265 | 16,515,096 | 4,924 | APROXIMADAMENTE EL 98% DEL TOTAL DE LA OBRA. | | x | | | FONDO MIXTO CONACYT | 11,400,000.00 | X | - | X | Ingeniero Agronomo, Biología, Lic. En Educación | X | |
| Total | | 16,554,265.36 | 16,515,096.39 | 4,924.00 | | | | | | | | | | | | | |

NOTA:

COMO SE HA INFORMADO EN LOS TRIMESTRES ANTERIORES, ESTA OBRA YA SE ENCUENTRA EN USO, AUN CUANDO FALTA POR CUBRIR EL FINIQUITO DE LA OBRA, ESTO DEBIDO A QUE LA UNIVERSIDAD HA REPORTADO A LA SOP DEL GOB. DEL ESTADO ANOMALIAS EN LA CONSTRUCCIÓN, MISMAS QUE A SU VEZ SE LE HAN NOTIFICADO AL CONTRATISTA, SIN QUE A LA FECHA SE HAYAN ATENDIDO, POR LO QUE LA SOP INICIARA LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES. POR LO ANTES MENCIONADO SEGUIMOS A LA ESPERA DEL FINIQUITO DE LA OBRA Y POSTERIORMENTE EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION.

FOTOS DE OBRA



| Obras y Mantenimiento | |
|-----------------------|--|
| | |
| | |
| | |
| | |

| | | | | | | NÚMERO DE BENEFICIADOS | | | Número total de alumnos de la DES | CALENDARIO DE EJECUCIÓN | | | | SEDE DE LA OBRA | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|------------------------------------|------------------------|-----------|-------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------|---|---|------------------------------------|-------------------------------|-----------|-------|-----------------|------------------|--|---|
| | | | | | | Alumnos | | | | Profesores | Fecha de Inicio | Fecha de término | Fecha de Inauguración | Funcionario para inaugurar la obra | Localidad, Población o Ciudad | Municipio | | Clave de la DES | Nombre de la DES | Nombre de la Facultad/ Escuela | Nombre del Campus |
| Programas Educativos de Posgrado que se benefician | Beneficia a la Gestión | Justificación en el ProDES o en el ProGES | Justificación Académica | Cuenta con el estudio de mecánica de suelos | Se incluyen planos arquitectónicos | Femenino | Masculino | Total | Programada | | Programada | Programada | Número | | | Nombre | | | | | |
| Maestría en C. Biológico agropecuarias. Y Doctorado en C. Biológico Agropecuarias, Maestría en Educación | El CENIT2 e IIDENAY son espacios importantes de la UAN, para la gestión de proyectos | ProGes Pág. 82 | Permiten el fortalecimiento de capacidades científicas y tecnológicas, donde convergen profesores-investigadores y estudiantes | X | X | 462 | 734 | 1,196 | 319 | NO APLICA | 08-Agt-11 | 18/06/2012 (fecha real en la que se entregó esta etapa) | Se conocerá una vez que se concluyan todas las etapas de la obra. | PENDIENTE | Tepic | 17 | Tepic | NO APLICA | NO APLICA | CENTRO DE INNOVACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA CENIT2. | FRACCION B DE LA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO. |
| | | | | | | 462 | 734 | 1,196 | 319 | 0 | | | | | | | | | | | |



| | | Derrama económica | | | MANTENIMIENTO | | CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------|-------------------|--------|-----------------------------|---------------|--|---------------|------|----------|------|--------------|-------|-----------|--------|-------------|--------|------------|--------|---------------------|------|---------------------------|--------|--------------------|------|--------------------|------|--------------|-------|----------------------|------|------------------|-------|---------------|--------|------------|--------|------|
| Extensión de un Campus existente | Nuevo Campus | Empleos Generados | | Monto en Bienes y Servicios | M2 | Monto autorizado al FAM para mantenimiento (pesos s/ctvs.) | Aulas/salones | | Talleres | | Laboratorios | | Cubículos | | Bibliotecas | | Auditorios | | Oficinas académicas | | Oficinas administrativas. | | Centros de cómputo | | Centros de idiomas | | Aulas magnas | | Aulas usos múltiples | | Aulas didácticas | | Áreas comunes | | Sanitarios | | |
| | | Monto | Número | | | | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. |
| | X | | | | 0 | 0 | | | | | 10 | 1,844 | 29 | 900 | 1 | 280 | 1 | 207 | | | 11 | 257 | | | | | 1 | 57 | | | 2 | 35 | 2 | 457 | 4 | 238 | 4 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | ##### | 29 | 900.00 | 1 | 280.00 | 1 | 207.00 | 0 | 0.00 | 11 | 257.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 2 | 35.00 | 2 | 457.00 | 4 | 238.00 | 4 |

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Autorización de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2010-2011

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2012

Fecha de elaboración del Documento:

INFORME AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015.

| Información General | | Responsable Institucional de: | Unidad de Desarrollo Institucional | | Obras y Mantenimiento |
|---------------------------------|--|-------------------------------|--|--|-----------------------|
| Nombre de la institución: | | Nombre | LIC. PEDRO ARRIERO CASILLAS | | |
| Universidad Autónoma de Nayarit | | Cargo | Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional | | |
| Entidad federativa: | | Teléfono | 3112118800 ext. 8786 | | |
| Nayarit | | Correo electrónico | udi@uan.edu.mx | | |
| Clavelnst 911 18MSU0019M | | | | | |

| Prioridad | DATOS GENERALES DE LA OBRA | | | | | JUSTIFICACIÓN | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---|--------------------------------|-------------|--|---------------------|----|---|--|---------------------|------------------------|--|--------------------------|--|--|---------------------------------|---|---|------------------------|
| | Descripción de la obra | Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.) | Monto ejercido (pesos s/ctvs.) | No. de m2 | Avance físico | Obra de continuidad | | | Obra de continuidad apoyada con otro Fondo | | Cobertura de la obra | | | | | | Justificación en el ProDES o en el ProGES | | |
| | | | | | | SI | NO | Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM | Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts) | Nombre del Fondo | Monto (pesos s/cents.) | Transversal (beneficia a más de una DES) | Beneficia solo a una DES | Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura | Programas Educativos de PA/LIC que se benefician | Beneficia a alumnos de Posgrado | | Programas Educativos de Posgrado que se benefician | Beneficia a la Gestión |
| 1 | Descripción del proyecto: Es un edificio de 2 niveles conformado por 3 áreas principales: el instituto de investigación y desarrollo educativo (IIDENAY), y el centro de innovación y transferencia de tecnología (CENIT2) y al centro un área de uso común; el instituto de investigación y desarrollo educativo cuenta con 14 cubículos, vestíbulo, núcleo de baños, escalera, área de espera y área administrativa, en planta alta se ubican 16 espacios para el área de servicios ambientales, aula magna y núcleo de baños. El centro de innovación y transferencia de tecnología en planta baja se ubican 4 laboratorios, área de capacitación núcleo de baños área de descanso, área administrativa, control de ingreso, en planta alta se ubicaran 5 laboratorios, área administrativa, núcleo de baños. En el área de uso común se ubica una biblioteca para 60 personas, un auditorio para 100 personas área de exposiciones y escalera con elevador. (1a. etapa) | 14,465,112.62 | 12,407,452.86 | 0.00 | APROXIMADAMENTE EL 95% DEL TOTAL DE LA OBRA. | x | | 2011 | 16,554,265.00 | FONDO MIXTO CONACYT | 2011 \$ 11,400,000.00 | X | - | X | Ingeniero Agronomo, Biología, Lic. En Educación | X | Maestría en C. Biológico agropecuarias. Y Doctorado en C. Biológico Agropecuarias | EI CENIT2 e IIDENAY son espacios importantes de la UAN, para la gestión de proyectos de investigación y vinculación con el sector | ProGes Pág. 82 |
| Total | | 14,465,112.62 | 12,407,452.86 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |

NOTA:

COMO SE HA INFORMADO EN LOS TRIMESTRES ANTERIORES, ESTA OBRA YA SE ENCUENTRA EN USO, AUN CUANDO FALTA POR CUBRIR EL FINIQUITO DE LA OBRA, ESTO DEBIDO A QUE LA UNIVERSIDAD HA REPORTADO A LA SOP DEL GOB. DEL ESTADO ANOMALIAS EN LA CONSTRUCCIÓN, MISMAS QUE A SU VEZ SE LE HAN NOTIFICADO AL CONTRATISTA, SIN QUE A LA FECHA SE HAYAN ATENDIDO, POR LO QUE LA SOP INICIARA LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES. POR LO ANTES MENCIONADO SEGUIMOS A LA ESPERA DEL FINIQUITO DE LA OBRA Y POSTERIORMENTE EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION.

FOTOS DE OBRA



| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |

| Justificación Académica | Cuenta con el estudio de mecánica de suelos | Se incluyen planos arquitectónicos | NÚMERO DE BENEFICIADOS | | | | Número total de alumnos de la DES | CALENDARIO DE EJECUCIÓN | | | | SEDE DE LA OBRA | | | | | | | Derrama económica | | | MANTENIMIENTO | | Aulas/ Núm. | | | | | | | | |
|--|---|---|------------------------|-----------|-------|------------|-----------------------------------|-------------------------|---|---|------------------------------------|-------------------------------|-----------|--------|-----------------|------------------|---|---|----------------------------------|--------------|-------------------|---------------|-----------------------------|-------------|----|--|--|---|--|------|------|---|
| | | | Alumnos | | | Profesores | | Fecha de Inicio | Fecha de término | Fecha de Inauguración | Funcionario para inaugurar la obra | Localidad, Población o Ciudad | Municipio | | Clave de la DES | Nombre de la DES | Nombre de la Facultad/ Escuela | Nombre del Campus | Extensión de un Campus existente | Nuevo Campus | Empleos Generados | | Monto en Bienes y Servicios | | M2 | Monto autorizado al FAM para mantenimiento (pesos s/ctvs.) | | | | | | |
| | | | Femenino | Masculino | Total | | | | | | | | Número | Nombre | | | | | | | Monto | Número | | | | | | | | | | |
| Permiten el fortalecimiento de capacidades científicas y tecnológicas, donde convergen profesores-investigadores y estudiantes de licenciatura y | Se anexa archivo digital | Se anexa archivo digital (planos arquitectónicos, pdf) | 462 | 734 | 1,196 | 319 | NO APLICA | 08-Agt-11 | 18/06/2012 (fecha real en la que se entregó esta etapa) | Se conocerá una vez que se concluyan todas las etapas de la obra. | PENDIENTE | Tepic | 17 | Tepic | NO APLICA | NO APLICA | CENTRO DE INNOVACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA CENT2. | FRACCION B DE LA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO. | | | X | | | | | | | 0 | | | | |
| | | | 462 | 734 | 1,196 | 319 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0 |



CONSTRUCCIÓN

| CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|----------|------|--------------|------|-----------|------|-------------|------|------------|------|---------------------|------|---------------------------|------|--------------------|------|--------------------|------|--------------|------|----------------------|------|------------------|------|---------------|------|------------|-------------|--------|----|--|---------------|----|---------------|----|----------|----|--------------|----|-----------|---|------|
| salones | | Talleres | | Laboratorios | | Cubículos | | Bibliotecas | | Auditorios | | Oficinas académicas | | Oficinas administrativas. | | Centros de cómputo | | Centros de idiomas | | Aulas magnas | | Aulas usos múltiples | | Aulas didácticas | | Áreas comunes | | Sanitarios | | Otros | | Totales | | | Aulas/salones | | Talleres | | Laboratorios | | Cubículos | | |
| M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Especificar | Núm. | M2 | Monto autorizado para construcción (pesos s/ctvs.) | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | | | |
| | | | 10 | 1,844 | 29 | 900 | 1 | 280 | 1 | 207 | | | 11 | 257 | | | | | 1 | 57 | | | 2 | 35 | 2 | 457 | 4 | 238 | 4 | 649 | | | 14,465,113 | | | | | | | | | | |
| 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 1,844.00 | 29 | 900.00 | 1 | 280.00 | 1 | 207.00 | 0 | 0.00 | 11 | 257.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 2 | 35.00 | 2 | 457.00 | 4 | 238.00 | 4 | 649.00 | 0 | 0.00 | 14,465,112.62 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

AMPLIACIÓN

| Centros de cómputo | | Centros de idiomas | | Aulas magnas | | Aulas usos múltiples | | Aulas didácticas | | Áreas comunes | | Sanitarios | | Otros | | | Totales | | |
|--------------------|------|--------------------|------|--------------|------|----------------------|------|------------------|------|---------------|------|------------|------|-------|------|-------------|---------|------|---|
| Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Especificar | Núm. | M2 | Monto autorizado al FAM para ampliación (pesos s/ctvs.) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 0 | 0.00 | 0.00 |

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Autorización de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2010-2011

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2012

Fecha de elaboración del Documento:

INFORME AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015.

| Información General | | Responsable Institucional de: | Unidad de Desarrollo Institucional | Objetivo |
|---|--------------------|--|------------------------------------|----------|
| Nombre de la institución: Universidad Autónoma de Nayarit | Nombre | LIC. PEDRO ARRIERO CASILLAS | | |
| | Cargo | Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional | | |
| Entidad federativa: Nayarit | Teléfono | 3112118800 ext. 8786 | | |
| | Correo electrónico | udi@uan.edu.mx | | |
| Clavelnst 911 18MSU0019M | | | | |

| Prioridad | DATOS GENERALES DE LA OBRA | | | | | JUSTIFICACIÓN | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---|--------------------------------|-----------------|---------------|---------------------|----|---|--|------------------|------------------------|--|--------------------------|--|--|---------------------------------|--|--|--|
| | DESCRIPCION DE LA OBRA | Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.) | Monto ejercido (pesos s/ctvs.) | No. de m2 | Avance físico | Obra de continuidad | | | Obra de continuidad apoyada con otro Fondo | | Cobertura de la obra | | | | | | | | |
| | | | | | | SI | NO | Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM | Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts) | Nombre del Fondo | Monto (pesos s/cents.) | Transversal (beneficia a más de una DES) | Beneficia solo a una DES | Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura | Programas Educativos de PA/LIC que se benefician | Beneficia a alumnos de Posgrado | Programas Educativos de Posgrado que se benefician | | |
| 1 | EDIFICIO EN DOS NIVELES PARA AULAS CONTIENE: 6 AULAS, LABORATORIO, BIBLIOTECA, NUCLEO DE BAÑOS HOMBRES MUJERES PASILLOS ESCALERAS. Para la Unidad Académica Preparatoria No. 3 del municipio de Acaponeta. Mejoramiento de la Infraestructura Física de Educación Media Superior. | 5,540,898.00 | 26,100.00 | 1,008.02 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | | 5,540,898.00 | | 1,008.02 | | | | | | | | | | | | | | | |

NOTA:
EL PROYECTO ESTA EN ESPERA DE SU AUOTRIZACION PARA SER ENVIADO AL ENTE CONSTRUCTOR.

| Programa económica | | MANTENIMIENTO | | CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------|---------------|--|---------------|--------|----------|------|--------------|--------|-----------|------|-------------|------|------------|------|---------------------|------|---------------------------|------|--------------------|------|--------------------|------|--------------|------|----------------------|------|------------------|------|---------------|------|------------|-------|-------|--------|-------------|------------------------------|----------|-------|
| Generados | Monto en Bienes y Servicios | M2 | Monto autorizado al FAM para mantenimiento (pesos s/ctvs.) | Aulas/salones | | Talleres | | Laboratorios | | Cubículos | | Bibliotecas | | Auditorios | | Oficinas académicas | | Oficinas administrativas. | | Centros de cómputo | | Centros de idiomas | | Aulas magnas | | Aulas usos múltiples | | Aulas didácticas | | Áreas comunes | | Sanitarios | | Otros | | | Total | | |
| Número | | | | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Especificar | Núm. | M2 | |
| 844.00 | | | | 6 | 354 | | | 1 | 137 | | | 108 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 54 | 3 | 300 | pasillos, escaleras, volados | | 1,008 |
| | | 0.00 | 0.00 | 6 | 354.07 | 0 | 0.00 | 1 | 136.50 | 0 | 0.00 | 108 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 54.00 | 3 | 299.85 | | 0 | 1,008.02 | |

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM), EDUCACIÓN SUPERIOR
Obras autorizadas
en el marco del PIFI v. 2012-2013

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2013

INFORME AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015.

| | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|--|--|------------------------------|
| Información General de la Institución | | Responsable Institucional de: | Unidad de Desarrollo Institucional | | Obras y Mantenimiento |
| Nombre de la institución: | | Nombre | LIC. PEDRO ARRIERO CASILLAS | | |
| Universidad Autónoma de Nayarit | | Cargo | Director de la Unidad de Desarrollo Institucional | | |
| Entidad federativa: | | Teléfono | 3112118800 ext. 8786 | | |
| Nayarit | | Correo electrónico | udi@uan.edu.mx | | |
| Clavelnst 911 | | | | | |
| 18MSU0019M | | | | | |

| Prioridad | DATOS GENERALES DE LA OBRA | | | | | JUSTIFICACIÓN | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|---|--------------------------------|------------------|---------------|---------------------|------|---|--|--|-----------------------|--|--------------------------|--|--|---------------------------------|---|
| | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | MONTO TOTAL AUTORIZADO PARA LA OBRA (pesos s/ctvs.) | Monto ejercido (pesos s/ctvs.) | No. de m2 | Avance físico | Obra de continuidad | | | | Obra de continuidad apoyada con otro Fondo | | Cobertura de la obra | | | | | |
| | | | | | | SI | NO | Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM | Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts) | Nombre del Fondo | Monto (pesos s/cent.) | Transversal (beneficia a más de una DES) | Beneficia solo a una DES | Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura | Programas Educativos de PA/LIC que se benefician | Beneficia a alumnos de Posgrado | Programas Educativos de Posgrado que se benefician |
| 1 | BIBLIOTECA CENTRAL | 1,306,160.00 | | 3,594 | | | | | | | | X | | X | Agrónomo, biología, pesquero. | X | Doctorados: Int erinstitucional en Derecho. |
| 2 | CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES | 1,200,600.00 | | 5,062 | | | 2002 | 18,050,000 | | | | | X | X | Ciencia política, comunicación y medios. | X | Lingüística aplicada |
| 3 | CENTRO DE AUTOACCESO: Diseñado con áreas de conversación, lectura y computo, oficina para directivos, sala de juntas, edición y duplicado de material, bodega, módulos de sanitarios para hombres y mujeres, escalera, pasillos. | 305,080.00 | | 2,544 | | | 2005 | 19,451,000 | | | | X | | X | Agrónomo, biología, pesquero, Medicina Veterinaria | X | Doctorados: Int erinstitucional en Derecho, Clásico en ciencias |
| 4 | EDIFICIO PRINCIPAL EN LA UNIDAD ACADEMICA DE ECONOMIA: Es un edificio de 3 niveles que contiene 120 cubículos de coordinadores académicos y de investigadores, salas de espera, módulo de sanitarios para hombres y mujeres, pasillo, áreas de aseo, cuartos de instalaciones y escalera. | 1,267,880.00 | | 2,217 | | | 2008 | 10,490,990 | UPES 2008 Fondo de Consolidación | 7,425,123 | | X | X | X | Economía, Informática, Sistemas computacionales | X | Desarrollo Economico Local |
| 5 | EDIFICIO No. 1 DE AULAS PARA QUIMICA: Es un edificio de 3 niveles, donde se proponen espacios de laboratorios y áreas administrativas, ubicado al lado sur del Campus Universitario dentro del área de la salud. Ha sido diseñado para ofrecer espacios para laboratorios, espacios de aulas y áreas de uso administrativo. Comprende 9 aula | 180,960.00 | | 1,435 | | | 2004 | 1,406,500.00 | | | | | X | X | Químico Farmacobiologo | | |
| 6 | EDIFICIO No. 2 DE AULAS PARA QUIMICA: El proyecto fue diseñado en 3 niveles exclusivamente para espacios de licenciaturas; esta ubicado al sur del Campus Universitario dentro del área de la salud. El edificio se compone de 17 aulas, módulos sanitarios para hombres y mujeres, pasillo, séptico y escaleras | 180,356.88 | | 1,435 | | | 2006 | 15,000,000.00 | | | | | X | X | Químico Farmacobiologo | | |
| Total | | 4,441,036.88 | - | 16,286.34 | | | | | | | | | | | | | |

NOTA:

SE SOLICITO A CADA UNA DE LAS AREAS LA ACTUALIZACION DE SUS PRESUPUESTOS PARA ANALIZARLOS E INICIAR CON LA PROGRAMACION DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS.

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
Obras a realizar con los recursos asignados

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2013

INFORME AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015.

| | | | | |
|---|--------------------------------------|--|--|------------------------------|
| Información General de la Institución | Responsable Institucional de: | Unidad de Desarrollo Institucional | | Obras y Mantenimiento |
| Nombre de la institución: Universidad Autónoma de Nayarit | Nombre | LIC. PEDRO ARRIERO CASILLAS | | |
| Entidad federativa: Nayarit | Cargo | Director de la Unidad de Desarrollo Institucional | | |
| Clavelnst 911 18MSU0019M | Teléfono | 3112118800 ext. 8786 | | |
| | Correo electrónico | udi@uan.edu.mx | | |

| Prioridad | DATOS GENERALES DE LA OBRA | | | | | NÚMERO DE BENEFICIADOS | | | | Calendario de ejecución | | SEDE DE LA OBRA | | | | |
|-------------------------|---|-----------------------------|--------------------------------|-------------|---------------|------------------------|-----------|-------|------------|-------------------------|---|--------------------------------------|-----------|-------------------------------|---------------|---------------------------|
| | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | MONTO TOTAL (pesos s/ctvs.) | Monto ejercido (pesos s/ctvs.) | No. de m2 | Avance físico | ALUMNOS | | | | Fecha de Inicio | Fecha de término | Nombre de la Escuela | Municipio | Localidad, Población o Ciudad | Código Postal | Dirección Postal completa |
| | | | | | | Femenino | Masculino | Total | Profesores | Programada | Programada | | | | | |
| 1 | EDIFICIO EN TRES NIVELES PARA AULAS CONTIENE: AULAS, LABORATORIO, BIBLIOTECA, NUCLEO DE BAÑOS HOMBRES MUJERES PASILLOS ESCALERAS. Mejoramiento de la Infraestructura Física de Educación Media Superior. UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIA NO. 13 EDIFICIO 1. | 12,114,460.07 | 57,680.00 | | 0.00 | | | 1310 | | | UNA VEZ QUE SE HAYA LICITADO Y ADJUDICADO LA OBRA SE ACTUALIZARA ESTOS CAMPOS | UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIA NO. 13 | TEPIC | TEPIC | 63000 | |
| Total Autorizado | | 12,114,160.07 | 57,680.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |

NOTA:
 Como se había informado en trimestres anteriores, esta obra inicio a construir con recursos gestionados por el municipio de Tepic. La ejecución de la misma presento un problema entre el municipio y el contratista (ajeno a la Universidad), motivo por el cual la obra se suspendio. A inicios de este ciclo escolar 2015-2016, el Patronato administrador del impuesto especial destinado a la Universidad Autonoma de Nayarit, se comprometio a terminar la obra, estos trabajos ya se reiniciaron y se estima que estará terminada en Enero del 2016. Una vez concluidos los fondos del Patronato se dara continuidad a la obra con los recursos FAM 2013



FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM), EDUCACIÓN SUPERIOR
Obras autorizadas
en el marco del PIFI v. 2014-2015

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2014

INFORME AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015.

| | | | | | |
|---|--------------------------------------|--|--|--|------------------------------|
| Información General de la Institución | Responsable Institucional de: | Unidad de Desarrollo Institucional | | | Obras y Mantenimiento |
| Nombre de la institución: Universidad Autónoma de Nayarit | Nombre | LIC. PEDRO ARRIERO CASILLAS | | | |
| Entidad federativa: Nayarit | Cargo | Director de la Unidad de Desarrollo Institucional | | | |
| ClavelInst 911 18MSU0019M | Teléfono | 3112118800 ext. 8786 | | | |
| | Correo electrónico | udi@uan.edu.mx | | | |

| Prioridad | DATOS GENERALES DE LA OBRA | | | | | JUSTIFICACIÓN | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|---|--------------------------------|-------------|---------------|---------------------|----|---|---|--|------------------------|--|--------------------------|--|--|---------------------------------|--|---|------------------------|
| | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | MONTO TOTAL AUTORIZADO PARA LA OBRA (pesos s/ctvs.) | Monto ejercido (pesos s/ctvs.) | No. de m2 | Avance físico | Obra de continuidad | | | | Obra de continuidad apoyada con otro Fondo | | Cobertura de la obra | | | | | | Justificación en el ProDES o en el ProGES | |
| | | | | | | SI | NO | Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM | Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts) | Nombre del Fondo | Monto (pesos s/cents.) | Transversal (beneficia a más de una DES) | Beneficia solo a una DES | Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura | Programas Educativos de PA/LIC que se benefician | Beneficia a alumnos de Posgrado | Programas Educativos de Posgrado que se benefician | | Beneficia a la Gestión |
| 1 | CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES. Modulo estructural de rampas para personas con capacidades diferentes y puente de conexión entre edificios e instalaciones de voz y datos. | 4,686,067.00 | - | | | x | | AÑOS: 2002, 2003, 2005, 2007 y 2009. | 18'500,00.00; 15'701,215.91; 3'100,000.00 12'000,000.00; 9'755,000.00 | N/A | 0.00 | | x | x | Ciencia política, Comunicación y Medios, Filosofía, Ciencias de la Educación | x | Lingüística aplicada, Ciencias de la Educación y Doctorado en Ciencias | | |
| | Total | 4,686,067.00 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |

NOTA:
EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN ESPERA DE SER AUTORIZADO PARA CONTINUAR CON SU EJERCICIO.

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM), EDUCACIÓN SUPERIOR

Obras autorizadas

en el marco del PIFI v. 2014-2015

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2014

INFORME AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|---|--------------------------------|--|---------------|---------------------|------|---|--|------------------|--|--------------------------|--|
| Información General de la Institución | | Responsable Institucional de: | | Unidad de Desarrollo Institucional | | | | | | | | | |
| Nombre de la institución: | | Nombre | | LIC. PEDRO ARRIERO CASILLAS | | | | | | | | | |
| Universidad Autónoma de Nayarit | | Cargo | | Director de la Unidad de Desarrollo Institucional | | | | | | | | | |
| Entidad federativa: | | Teléfono | | 3112118800 ext. 8786 | | | | | | | | | |
| Nayarit | | Correo electrónico | | udi@uan.edu.mx | | | | | | | | | |
| ClaveInst 911 | | | | | | | | | | | | | |
| 18MSU0019M | | | | | | | | | | | | | |
| Prioridad | DATOS GENERALES DE LA OBRA | | | | JUSTIFICACIÓN | | | | | | | | |
| | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | MONTO TOTAL AUTORIZADO PARA LA OBRA (pesos s/ctvs.) | Monto ejercido (pesos s/ctvs.) | No. de m2 | Avance físico | Obra de continuidad | | | Obra de continuidad apoyada con otro Fondo | | Transversal (beneficia a más de una DES) | Beneficia solo a una DES | Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura |
| | | | | | | SI | NO | Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM | Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts) | Nombre del Fondo | | | |
| Construccion de Edificio de la Unidad Académica Preparatoria No. 13 | 2,194,479.00 | - | 1,644 | | x | | 2013 | 12,114,460.07 | | | | x | |
| Total | 2,194,479.00 | - | 1,644.00 | | | | | | | | | | |

NOTA:

Como se habia informado en trimestres anteriores, esta obra inicio a construir con recursos gestionados por el municipio de Tepic. La ejecucion de la misma presento un problema entre el municipio y el contratista (ajeno a la Uni cual la obra se suspendio. A inicios de este ciclo escolar 2015-2016, el Patronato administrador del impuesto especial destinado a la Universidad Autonoma de Nayarit, se comprometio a terminar la obra, estos trabajos ya se reinic terminada en Enero del 2016. Una vez concluidos los fondos del Patronato se dara continuidad a la obra con los recursos FAM 2013.



| |
|-----------------------|
| Obras y Mantenimiento |
| |
| |
| |
| |

| Cobertura de la obra | | | | | NÚMERO DE BENEFICIADOS | | | Calendario de ejecución | | | | Localidad, Población o Ciudad | | | | | | |
|--|---------------------------------|--|------------------------|---|-------------------------|---|------------------------------------|-------------------------|-----------|--------|------------|-------------------------------|--|-----------------|------------------|-----------------------|------------------------------------|------|
| Programas Educativos de PA/LIC que se benefician | Beneficia a alumnos de Posgrado | Programas Educativos de Posgrado que se benefician | Beneficia a la Gestión | Justificación en el ProDES o en el ProGES | Justificación Académica | Cuenta con el estudio de mecánica de suelos | Se incluyen planos arquitectónicos | Alumnos | | | Profesores | | Número total de alumnos de la DES | Fecha de Inicio | Fecha de término | Fecha de Inauguración | Funcionario para inaugurar la obra | |
| | | | | | | | | Femenino | Masculino | Total | | | | Programada | Programada | Programada | | |
| | | | | | | | | 874 | 744 | 1,618 | 69 | 1,618 | ESTE CAMO SE INFORMARA UNA VEZ QUE SE AUTORIZEN LOS RECURSOS Y SE PROGRAMEN LOS MANTENIMIENTOS | | | | | |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 874.00 | 744.00 | 1,618.00 | 69.00 | 1,618.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

versidad), motivo por el
 cieron y se estima que estará



| SEDE DE LA OBRA | | | | | | | | Derrama económica | | | MANTENIMIENTO | | AULAS/ SALONES | | | TALLERES | | LA |
|-----------------|--------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------|-------------------|--------|-----------------------------|---------------|--|-------------------|------|------|----------|------|------|
| Municipio | | Clave de la DES | Nombre de la DES | Nombre de la Facultad/ Escuela | Nombre del Campus | Extensión de un Campus existente | Nuevo Campus | Empleos Generados | | Monto en Bienes y Servicios | M2 | Monto solicitado al FAM para mantenimiento (pesos s/ctvs.) | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | |
| Núm. | Nombre | | | | | | | Monto | Número | | | | | | | | | Núm. |
| | tepic | | Unidad Académica Preparatoria No. 13 | | | x | | | | | | 12 | 978 | | | | 1 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 978.00 | 0.00 | 0.00 | | 1.00 | |

| MÚLTIPLES | AULAS DIDÁCTICAS | | ÁREAS COMUNES | | SANITARIOS | | OTROS | | | TOTALES | | | AULAS/ SALONES | | TALLERES | | LA |
|-------------|------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|--------------------------------|--------------|-----------------|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | Núm. | M2 | Especificar | Núm. | M2 | Monto solicitado para construcción (pesos s/ctvs.) | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. |
| | | | | | | | 5 | 503 | Baños, pasillos y escalera. | 18 | 1,644 | 12,114,160 | | | | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 503.00 | 0.00 | 18.00 | 1,644.00 | 12,114,160.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

CIÓN

| AULAS MAGNAS | | AULAS USOS MÚLTIPLES | | AULAS DIDÁCTICAS | | ÁREAS COMUNES | | SANITARIOS | | OTROS | | | TOTALES | | |
|--------------|----|----------------------|----|------------------|----|---------------|----|------------|----|-------|----|-------------|---------|----|---|
| Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Especificar | Núm. | M2 | Monto solicitado al FAM para ampliación (pesos s/ctvs.) |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |

CIÓN

| AULAS MAGNAS | | AULAS USOS MÚLTIPLES | | AULAS DIDÁCTICAS | | ÁREAS COMUNES | | SANITARIOS | | OTROS | | | TOTALES | | |
|--------------|----|----------------------|----|------------------|----|---------------|----|------------|----|-------|----|-------------|---------|----|---|
| Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Especificar | Núm. | M2 | Monto solicitado al FAM para ampliación (pesos s/ctvs.) |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |