



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT

Tepic, Nayarit, Abril 14 de 2016.
Oficio No. SFA/151/2016.
Asunto: Remisión Informes.

ACUSE

DR. SALVADOR MALO ALVAREZ.
DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
UNIVERSITARIA.
PRESENTE.

El atención a la solicitud recibida el día 12 de agosto del 2014 vía correo electrónico por parte de la Mtra. Julieta Nishisawa Calatayud, Directora de Fortalecimiento Institucional de la SES/DGESU, informando que a partir del mes de Julio del 2014 los reportes trimestrales del avance de las obras apoyadas con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) deberán presentarse de manera MENSUAL y no trimestral como se venían informando hasta el tercer trimestre del 2014.

Por lo antes mencionado me permito enviar a usted los formatos que ustedes nos hicieron llegar vía correo electrónico debidamente requisitados; cabe señalar que esta información ya fue enviada por correo electrónico como se nos indico a las siguientes direcciones: julieta.nishisawa@sep.gob.mx, rocioc@nube.sep.gob.mx, cenrique.sanchez@sep.gob.mx y jcarlosv@sep.gob.mx; formalizando por esta vía la entrega de la información requerida.

Se anexa:

- 1.- CD que incluye reporte de avances de infraestructura física del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 Y 2016, correspondiente al mes de MARZO 2016.

Sin más por el momento y en espera de cualquier comentario al respecto, me despido de usted quedando a sus órdenes.

S. E. P.
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
15 ABR 2016
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE NAYARIT

13:30
S. E. P.
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
15 ABR. 2016
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

ATENTAMENTE
"POR LO NUESTRO A LO UNIVERSAL"

C.P. MARCELA LUNA LÓPEZ
SECRETARIA DE FINANZAS.



SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

- C.c.p.- Mtra. Julieta Nishisawa Calatayud.- Dir. de Fortalecimiento Institucional.SES/DGESU
- C.c.p.- C.P.- Juan López Salazar.- Rector de la UAN.
- C.c.p.- Lic. Pedro Arriero Casillas.- Dir. de la Unidad de Desarrollo Institucional.UAN.
- C.c.p.- Archivo.

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

Autorización de infraestructura física en el marco del PIFI v. 2007

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2007

Fecha de elaboración del Documento:

INFORME AL 31 DE MARZO DEL 2016.

Información General		Responsable Institucional de:	Unidad de Desarrollo Institucional	Obras y Mantenimiento
Nombre de la institución: Universidad Autónoma de Nayarit	Nombre	LIC. PEDRO ARRIERO CASILLAS		
	Cargo	Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional		
Entidad federativa: Nayarit	Teléfono	3112118800 ext. 8786		
	Correo electrónico	udi@uan.edu.mx		
Clavelnst 911 18MSU0019M				

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA					JUSTIFICACIÓN														
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Obra de continuidad				Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra					Justificación en el ProDES o en el ProGES			
						SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cents.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado		Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión	
1	Construir la Segunda Etapa del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades	12,000,000	11,991,990.08	0	100%DEL TOTAL DEL PROYECTO.	X		AÑOS: 2002, 2003 Y 2005	18'500,00.00; 15'701,215.91 Y 3'100,000.00	N/A	0.00		X	X	7 PROGRAMAS PUEVICULTURA (PA), CIENCIA POLITICA, COMUNICACIÓN Y	SI	2 LINGÜÍSTICA APLICADA Y EDUCACION.	SI	ProGES Proyecto Infraestructura pagina 2	
Total		12,000,000.00	11,991,990.08	0.00																

1 CUCSH

NOTAS:
COMO SE HA VENIDO INFORMANDO DESDE EL MES DE FEBRERO DE 2014, ESTA ETAPA DE ESTA OBRA, SE CONCLUYO QUEDANDO PENDIENTE EL FINIQUITO DE LA OBRA, ESTO DEBIDO A OBSERVACIONES QUE HIZO LA UNIVERSIDAD SOBRE DETALLES EN LA OBRA, LOS CUALES A LA FECHA NO HAN SIDO ENTENDIDOS POR EL CONTRATISTA, LA UNIVERSIDAD HA SOLICITADO A LA SOP DEL ESTADO SU INTERVENCION PARA PODER LIBERAR EL FINIQUITO Y TENER EL ACTA DE ENTREGA DE LA OBRA.

ES CONVENIENTE MENCIONAR QUE CON ESTE RECURSO SE CONSTRUYO LA ULTIMA ETAPA DEL PRIMER EDIFICIO Y SE DIO INICIO CON EL SEGUNDO EDIFICIO (CUSH-2)



			NÚMERO DE BENEFICIADOS				Número total de alumnos de la DES	CALENDARIO DE EJECUCIÓN				SEDE DE LA OBRA							Derrama económica				
Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	Alumnos			Profesores		Fecha de Inicio	Fecha de término	Fecha de Inauguración	Funcionario para inaugurar la obra	Localidad, Población o Ciudad	Municipio		Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre de la Facultad/ Escuela	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	Empleos Generados		Monto en Bienes y Servicios
			Femenino	Masculino	Total								Número	Nombre							Monto	Número	
Resulta imprescindible contar ya con mas aulas, cubículos y talleres en el Área de Ciencias Sociales y	Se anexa archivo digital	Se anexa archivo digital	674	1,220	1,894	200.00	3,320	17/09/2012	16/09/2013	sin programar	sin asignar	TEPIC	17	TEPIC	529 Gestión	Área de Ciencias Sociales y Humanidades	Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades	Ciudad de la Cultura "Amado Nervo"	X				
			674	1,220	1,894	200	3,320																



FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

Autorización de infraestructura física en el marco del PIFI v. 2009

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2009

Fecha de elaboración del Documento:

INFORME AL 31 DE MARZO DEL 2016.

Información General		Responsable Institucional de:	Unidad de Desarrollo Institucional	Obras y Mantenimie
Nombre de la institución: Universidad Autónoma de Nayarit	Nombre	LIC. PEDRO ARRIERO CASILLAS		
	Cargo	Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional		
Entidad federativa:	Teléfono	3112118800 ext. 8786		
Nayarit	Correo electrónico	udi@uan.edu.mx		
Clavelnst 911 18MSU0019M				

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA						JUSTIFICACIÓN														
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	CAUSALES DE LA DEMORA	Obra de continuidad			Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra									
							SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cents.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión		
1	CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES (CUSH-2) SEGUNDO EDIFICIO	9,755,000	9,729,406.29	4,070	100%		x		AÑOS: 2002, 2003, 2005 Y 2007	18'500,00.00; 15'701,215.91; 3'100,000.00 12'000,000.00	N/A	0.00			X	X	7 PROGRAMAS PUERICULTURA (PA), CIENCIA POLITICA, COMUNICACI	SI	2 LINGÜÍSTICA APLICADA Y EDUCACION.	SI	
2	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ACADÉMICA (CAMPUS BAHIA DE BANDERAS) SEGUNDA ETAPA, OBRA NEGRA Y ACABADOS EN EL EDIFICIO	9,755,000	7,780,955	3,242	100%		X		N/A	0.00	PATRONATO ADMINISTRADOR DEL IMPUESTO A LA UAN; FONREGION	15,698,918.78			X		1.00				
Total		19,510,000.00		7,311.79																	

1 CUCSH

NOTAS:

COMO SE HA VENIDO INFORMANDO DESDE EL MES DE FEBRERO DE 2014, ESTA ETAPA DE ESTA OBRA, SE CONCLUYO QUEDANDO PENDIENTE EL FINIQUITO DE LA OBRA, ESTO DEBIDO A OBSERVACIONES QUE HIZO LA UNIVERSIDAD SOBRE DETALLES EN LA OBRA, LOS CUALES A LA FECHA NO HAN SIDO ANTENDIDOS POR EL CONTRATISTA, LA UNIVERSIDAD HA SOLICITADO A LA SOP DEL ESTADO SU INTERVENCION PARA PODER LIBERAR EL FINIQUITO Y TENER EL ACTA DE ENTREGA DE LA OBRA.

FOTOS DE OBRA CUCSH



FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

Autorización de infraestructura física en el marco del PIFI v. 2009

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2009

Fecha de elaboración del Documento:

INFORME AL 31 DE MARZO DEL 2016.

Información General		Responsable Institucional de:	Unidad de Desarrollo Institucional		Obras y Mantenimie
Nombre de la institución: Universidad Autónoma de Nayarit	Nombre	LIC. PEDRO ARRIERO CASILLAS			
	Cargo	Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional			
Entidad federativa:	Teléfono	3112118800 ext. 8786			
Nayarit	Correo electrónico	udi@uan.edu.mx			
Clavelnst 911 18MSU0019M					

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA						JUSTIFICACIÓN										
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	CAUSALES DE LA DEMORA	Obra de continuidad			Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra					
							SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cents.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado



FOTOS ACTUALES DE LA CONTRUCCION CAMPUS BAHIA DE BANDERAS

2 BAHIA DE BANDERAS

Esta obra se ejecuto con recursos provenientes de otros fondos como se menciona en este formato en la columna " OBRA DE CONTINUIDAD APOYADA CON OTRO FONDO", por lo que financieramente hablando se cuenta a la fecha con un remanente mismo que sera aplicado en la construccion de la siguiente etapa.

Actualmente las instalaciones ya se encuentran en uso. (La parte concluida).



nto

Justificación en el ProDES o en el ProGES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	NÚMERO DE BENEFICIADOS			Profesores	Número total de alumnos de la DES	CALENDARIO DE EJECUCIÓN				SEDE DE LA OBRA							Derrama econ					
				Alumnos					Fecha de Inicio	Fecha de término	Fecha de Inauguración	Funcionario para inaugurar la obra	Localidad, Población o Ciudad	Municipio		Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre de la Facultad/ Escuela	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	Empleos Generados			
				Femenino	Masculino	Total			Programada	Programada	Programada			Número	Nombre							Monto	Número		
ProGES Proyecto Infraestructura pagina 2	Resulta imprescindible contar ya con mas aulas, cubiculos y talleres en el Área de	Se anexa archivo digital	Se anexa archivo digital	674	1,220	1,894	200.00	3320	17/09/2012	16/09/2013	sin programar	sin asignar	TEPIC	17	TEPIC	529 Gestión	Ciencias Sociales y Humanidades	Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades	Ciudad de la Cultura "Amado Nervo"	X					
ProGES Proyecto 4.4 Infraestructura pagina 86	Se requiere para ampliar la oferta educativa en la Región Costa Sur del Estado y que esta cuenta con	Se anexa archivo digital	Se anexa archivo digital	22	9	31	20.00	4588						20	BAHIA DE BANDERAS	783 Gestión	Ciencias Economico Administrativas	Unidad Académica de Turismo extension Bahía de Banderas	BAHIA DE BANDERAS		X				
				696	1,229	1,925	220	7,908																	



Categoría	MANTENIMIENTO		CONSTRUCCIÓN																																		
	M2	Monto autorizado al FAM para mantenimiento (pesos s/ctvs.)	Aulas/salones		Talleres		Laboratorios		Cubículos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas.		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios		Otros		Total		
			Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	
	N/A	N/A	27	1,597			6	173	20	336					1	108												3	708	4	163	5	397			84	4,070
	N/A	N/A	18	926					44	515					4	109	13	92					1	147				4	1,667	9	111	6			66	3,242	
	0.00	0.00	45	2,523.00	0	0.00	6	173.00	64	851.00	0	0.00	0	0.00	5	217.00	13	92.00	0	0.00	0	0.00	1	147.00	0	0.00	0	0.00	7	2,375.00	13	274.00	11	397.00	150	7,312.00	

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Autorización de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2010

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2010

Fecha de elaboración del Documento: **INFORME AL 31 DE MARZO DEL 2016.**

Información General		Responsable Institucional de:	Unidad de Desarrollo Institucional		Obras y Mantenimiento	
Nombre de la institución: Universidad Autónoma de Nayarit	Nombre	LIC. PEDRO ARRIERO CASILLAS				
	Cargo	Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional				
Entidad federativa:	Teléfono	3112118800 ext. 8786				
Nayarit	Correo electrónico	udi@uan.edu.mx				
Clavelnst 911						
18MSU0019M						

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA					JUSTIFICACIÓN														
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Obra de continuidad			Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra						Justificación en el ProDES o en el ProGES			
						SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cents.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado		Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión	
1	Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Segunda Etapa	8,581,229	3,881,545.36	4,070.00	100%	X		AÑOS: 2002, 2003, 2005, 2007 y 2009.	18'500,00.00; 15'701,215.91; 3'100,000.00 12'000,000.00; 9'755,000.00	N/A	0.00		X	X	7 PROGRAMAS PUERICULTURA (PA), CIENCIA POLITICA, COMUNICACION	SI	2 LINGÜÍSTICA APLICADA Y EDUCACION.	SI	ProGES Proyecto 4.4 Infraestructura pagina 85	
2	Construcción de la Unidad Académica (campus Bahía de Banderas. Edificio de Aulas. Segunda Etapa	8,581,229	0.00	3,242.00	0%	X		AÑO: 2009	9,755,000.00	PATRONATO ADMINISTRADOR DEL IMPUESTO A LA UAN; FONREGION	15,698,918.78		X		1.00					ProGES Proyecto 4.4 Infraestructura pagina 86
Total		17,162,457.00		7,312.00																

1 CUCSH

NOTAS:
COMO SE HA VENIDO INFORMANDO DESDE EL MES DE FEBRERO DE 2014, ESTA ETAPA DE ESTA OBRA, SE CONCLUYO QUEDANDO PENDIENTE EL FINIQUITO DE LA OBRA, ESTO DEBIDO A OBSERVACIONES QUE HIZO LA UNIVERSIDAD SOBRE DETALLES EN LA OBRA, LOS CUALES A LA FECHA NO HAN SIDO ATENDIDOS POR EL CONTRATISTA, LA UNIVERSIDAD HA SOLICITADO A LA SOP DEL ESTADO SU INTERVENCION PARA PODER LIBERAR EL FINIQUITO Y TENER EL ACTA DE ENTREGA DE LA OBRA.

FOTOS DE OBRA CUCSH



FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Autorización de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2010

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2010

Fecha de elaboración del Documento: **INFORME AL 31 DE MARZO DEL 2016.**

Información General		Responsable Institucional de:	Unidad de Desarrollo Institucional	Obras y Mantenimiento
Nombre de la institución: Universidad Autónoma de Nayarit	Nombre	LIC. PEDRO ARRIERO CASILLAS		
	Cargo	Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional		
Entidad federativa:	Teléfono	3112118800 ext. 8786		
Nayarit	Correo electrónico	udi@uan.edu.mx		
ClaveInst 911				
18MSU0019M				

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA					JUSTIFICACIÓN										
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra						Justificación en el ProDES o en el ProGES
						SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cents.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	



FOTOS OBRA CONTRUCCION CAMPUS BAHIA DE BANDERAS

2 BAHIA DE BANDERAS

Esta obra se ejecuto con recursos provenientes de otros fondos como se menciona en este formato en la columna " OBRA DE CONTINUIDAD APOYADA CON OTRO FONDO", por lo que financieramente hablando se cuenta a la fecha con un remanente mismo que sera aplicado en la construccion de la siguiente etapa.

Actualmente las instalaciones ya se encuentran en uso. (La parte concluida).



Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	NÚMERO DE BENEFICIADOS				Número total de alumnos de la DES	CALENDARIO DE EJECUCIÓN				SEDE DE LA OBRA						Derrama econ						
			Alumnos			Profesores		Fecha de Inicio	Fecha de término	Fecha de Inauguración	Funcionario para inaugurar la obra	Localidad, Población o Ciudad	Municipio		Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre de la Facultad/ Escuela	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	Empleos Generados			
			Femenino	Masculino	Total								Número	Nombre							Monto	Número		
Resulta imprescindible contar ya con mas aulas, cubículos y talleres en el Área de	Se anexa archivo digital	Se anexa archivo digital	674	1,220	1,894	200.00	3320	17/09/2012	16/09/2013	sin programar	sin asignar	TEPIC	17	TEPIC	529 Gestión	Ciencias Sociales y Humanidades	Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades	Ciudad de la Cultura "Amado Nervo"	X					
Se requiere para ampliar la oferta educativa en la Región Costa Sur del Estado y que esta cuente con	Se anexa archivo digital	Se anexa archivo digital	22	9	31	20.00	4588			16/06/11			20	BAHIA DE BANDERAS	783 Gestión	Ciencias Economico Administrativas	Unidad Académica de Turismo extension Bahía de Banderas	BAHIA DE BANDERAS		X				
			696	1,229	1,925	220	7,908																	



FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Autorización de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2010-2011

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2011

Fecha de elaboración del Documento:

INFORME AL 31 DE MARZO DEL 2016.

Información General		Responsable Institucional de:	Unidad de Desarrollo Institucional	
Nombre de la institución:		Nombre	LIC. PEDRO ARRIERO CASILLAS	
Universidad Autónoma de Nayarit		Cargo	Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional	
Entidad federativa:		Teléfono	3112118800 ext. 8786	
Nayarit		Correo electrónico	udi@uan.edu.mx	
Clavelnst 911				
18MSU0019M				

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA					JUSTIFICACIÓN										
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Obra de continuidad				Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra				
						SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cents.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado
1	Descripción del proyecto: Es un edificio de 2 niveles conformado por 3 áreas principales: el instituto de investigación y desarrollo educativo (IDENAY), y el centro de innovación y transferencia de tecnología (CENIT2) y al centro un área de uso común; el instituto de investigación y desarrollo educativo cuenta con 14 cubículos, vestíbulo, núcleo de baños, escalera, área de espera y área administrativa, en planta alta se ubican 16 espacios para el área de servicios ambientales, aula magna y núcleo de baños. El centro de innovación y transferencia de tecnología en planta baja se ubican 4 laboratorios, área de capacitación núcleo de baños área de descanso, área administrativa, control de ingreso, en planta alta se ubicaran 5 laboratorios, área administrativa, núcleo de baños. En el área de uso común se ubica una biblioteca para 60 personas, un auditorio para 100 personas área de exposiciones y escalera con elevador. (1a. etapa)	16,554,265	16,515,096	4,924	APROXIMADAMENTE EL 98% DEL TOTAL DE LA OBRA.		x			FONDO MIXTO CONACYT	11,400,000.00	X	-	X	Ingeniero Agronomo, Biología, Lic. En Educación	X
Total		16,554,265.36	16,515,096.39	4,924.00												

NOTA:

COMO SE HA INFORMADO EN LOS TRIMESTRES ANTERIORES, ESTA OBRA YA SE ENCUENTRA EN USO, AUN CUANDO FALTA POR CUBRIR EL FINIQUITO DE LA OBRA, ESTO DEBIDO A QUE LA UNIVERSIDAD HA REPORTADO A LA SOP DEL GOB. DEL ESTADO ANOMALIAS EN LA CONSTRUCCIÓN, MISMAS QUE A SU VEZ SE LE HAN NOTIFICADO AL CONTRATISTA, SIN QUE A LA FECHA SE HAYAN ATENDIDO, POR LO QUE LA SOP INICIARA LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES. POR LO ANTES MENCIONADO SEGUIMOS A LA ESPERA DEL FINIQUITO DE LA OBRA Y POSTERIORMENTE EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION.

FOTOS DE OBRA



Obras y Mantenimiento	

						NÚMERO DE BENEFICIADOS			Número total de alumnos de la DES	CALENDARIO DE EJECUCIÓN				SEDE DE LA OBRA							
						Alumnos				Profesores	Fecha de Inicio	Fecha de término	Fecha de Inauguración	Funcionario para inaugurar la obra	Localidad, Población o Ciudad	Municipio		Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre de la Facultad/ Escuela	Nombre del Campus
Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión	Justificación en el ProDES o en el ProGES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	Femenino	Masculino	Total	Programada		Programada	Programada	Número			Nombre					
Maestría en C. Biológico agropecuarias. Y Doctorado en C. Biológico Agropecuarias, Maestría en Educación	El CENIT2 e IIDENAY son espacios importantes de la UAN, para la gestión de proyectos	ProGes Pág. 82	Permiten el fortalecimiento de capacidades científicas y tecnológicas, donde convergen profesores-investigadores y estudiantes	X	X	462	734	1,196	319	NO APLICA	08-Agt-11	18/06/2012 (fecha real en la que se entrego esta etapa)	Se conocerá una vez que se concluyan todas las etapas de la obra.	PENDIENTE	Tepic	17	Tepic	NO APLICA	NO APLICA	CENTRO DE INNOVACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA CENIT2.	FRACCION B DE LA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO.
						462	734	1,196	319	0											



		Derrama económica			MANTENIMIENTO		CONSTRUCCIÓN																														
Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	Empleos Generados		Monto en Bienes y Servicios	M2	Monto autorizado al FAM para mantenimiento (pesos s/ctvs.)	Aulas/salones		Talleres		Laboratorios		Cubículos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas.		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios		
		Monto	Número				Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.
	X				0	0					10	1,844	29	900	1	280	1	207			11	257					1	57			2	35	2	457	4	238	4
					0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	10	1,844.00	29	900.00	1	280.00	1	207.00	0	0.00	11	257.00	0	0.00	0	0.00	1	57.00	0	0.00	2	35.00	2	457.00	4	238.00	4

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

Autorización de infraestructura física

en el marco del PIFI v. 2010-2011

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2012

Fecha de elaboración del Documento:

INFORME AL 31 DE MARZO DEL 2016.

Información General		Responsable Institucional de:	Unidad de Desarrollo Institucional		Obras y Mante
Nombre de la institución:		Nombre	LIC. PEDRO ARRIERO CASILLAS		
Universidad Autónoma de Nayarit		Cargo	Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional		
Entidad federativa:		Teléfono	3112118800 ext. 8786		
Nayarit		Correo electrónico	udi@uan.edu.mx		
Clavelnst 911 18MSU0019M					

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA					JUSTIFICACIÓN												
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Obra de continuidad			Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra							
						SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cents.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión
1	Descripción del proyecto: Es un edificio de 2 niveles conformado por 3 áreas principales: el instituto de investigación y desarrollo educativo (IIDENAY), y el centro de innovación y transferencia de tecnología (CENIT2) y al centro un área de uso común; el instituto de investigación y desarrollo educativo cuenta con 14 cubículos, vestíbulo, núcleo de baños, escalera, área de espera y área administrativa, en planta alta se ubican 16 espacios para el área de servicios ambientales, aula magna y núcleo de baños. El centro de innovación y transferencia de tecnología en planta baja se ubican 4 laboratorios, área de capacitación núcleo de baños área de descanso, área administrativa, control de ingreso, en planta alta se ubicaran 5 laboratorios, área administrativa, núcleo de baños. En el área de uso común se ubica una biblioteca para 60 personas, un auditorio para 100 personas área de exposiciones y escalera con elevador. (1a. etapa)	14,465,112.62	12,407,452.86		APROXIMADAMENTE EL 95% DEL TOTAL DE LA OBRA.	x		2011	16,554,265.00	FONDO MIXTO CONACYT	2011 \$ 11,400,000.00	X	-	X	Ingeniero Agronomo, Biología, Lic. En Educación	X	Maestría en C. Biológico agropecuarias. Y Doctorado en C. Biológico Agropecuarias	EI CENIT2 e IIDENAY son espacios importantes de la UAN, para la gestión de proyectos de investigación y vinculación
Total		14,465,112.62	12,407,452.86	0.00														

NOTA:

COMO SE HA INFORMADO EN LOS TRIMESTRES ANTERIORES, ESTA OBRA YA SE ENCUENTRA EN USO, AUN CUANDO FALTA POR CUBRIR EL FINIQUITO DE LA OBRA, ESTO DEBIDO A QUE LA UNIVERSIDAD HA REPORTADO A LA SOP DEL GOB. DEL ESTADO ANOMALIAS EN LA CONSTRUCCIÓN, MISMAS QUE A SU VEZ SE LE HAN NOTIFICADO AL CONTRATISTA, SIN QUE A LA FECHA SE HAYAN ATENDIDO, POR LO QUE LA SOP INICIARA LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES. POR LO ANTES MENCIONADO SEGUIMOS A LA ESPERA DEL FINIQUITO DE LA OBRA Y POSTERIORMENTE EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION.

FOTOS DE OBRA



nimiento

Justificación en el ProDES o en el ProGES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	NÚMERO DE BENEFICIADOS			Número total de alumnos de la DES	CALENDARIO DE EJECUCIÓN				SEDE DE LA OBRA							Derrama económica			MANTE						
				Alumnos				Profesores	Fecha de Inicio	Fecha de término	Fecha de Inauguración	Funcionario para inaugurar la obra	Localidad, Población o Ciudad	Municipio		Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre de la Facultad/ Escuela	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	Empleos Generados		Monto en Bienes y Servicios	M2			
				Femenino	Masculino	Total								Número	Nombre							Monto	Número					
ProGes Pág. 82	Permiten el fortalecimiento de capacidades científicas y tecnológicas, donde convergen profesores-investigadores y estudiantes de	Se anexa archivo digital	Se anexa archivo digital (planos arquitectónicos, pdf)	462	734	1,196	319	NO APLICA	08-Agt-11	18/06/2012 (fecha real en la que se entregó esta etapa)	Se conocerá una vez que se concluyan todas las etapas de la obra.	PENDIENTE	Tepic	17	Tepic	NO APLICA	NO APLICA	CENTRO DE INNOVACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA CENTIT2.	FRACCION B DE LA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO.			X						0
				462	734	1,196	319	0																				0.00



Mantenimiento	CONSTRUCCIÓN																																					
	Aulas/salones		Talleres		Laboratorios		Cubículos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas.		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios		Otros		Totales		Aulas/salones			
	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto autorizado para construcción (pesos s/ctvs.)	Núm.	M2		
					10	1,844	29	900	1	280	1	207			11	257					1	57			2	35	2	457	4	238	4	649	Cafeteria, escaleras pasillos, areas de impresión			14,465,113		
0.00	0	0.00	0	0.00	10	1,844.00	29	900.00	1	280.00	1	207.00	0	0.00	11	257.00	0	0.00	0	0.00	1	57.00	0	0.00	2	35.00	2	457.00	4	238.00	4	649.00		0	0.00	14,465,112.62	0	0.00

REMODELACIÓN/ADECUACIÓN

Talleres		Laboratorios		Cubículos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas.		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios		Otros			Totales		
Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto autorizado al FAM para remodelación/ adecuación (pesos s/ctvs.)		
																														0	0		
0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		0	0.00	0.00		

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Autorización de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2010-2011

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2012

Fecha de elaboración del Documento:

INFORME AL 31 DE MARZO DEL 2016.

Información General		Responsable Institucional de:	Unidad de Desarrollo Institucional	Objetivo
Nombre de la institución: Universidad Autónoma de Nayarit	Nombre	LIC. PEDRO ARRIERO CASILLAS		
	Cargo	Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional		
Entidad federativa: Nayarit	Teléfono	3112118800 ext. 8786		
	Correo electrónico	udi@uan.edu.mx		
Clavelnst 911 18MSU0019M				

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA					JUSTIFICACIÓN													
	DESCRIPCION DE LA OBRA	Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Obra de continuidad			Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra								
						SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cents.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician		
1	EDIFICIO EN DOS NIVELES PARA AULAS CONTIENE: 6 AULAS, LABORATORIO, BIBLIOTECA, NUCLEO DE BAÑOS HOMBRES MUJERES PASILLOS ESCALERAS. Para la Unidad Académica Preparatoria No. 3 del municipio de Acaponeta. Mejoramiento de la Infraestructura Física de Educación Media Superior.	5,540,898.00	26,100.00	1,008.02	0.00														
Total		5,540,898.00		1,008.02															

NOTA:
EL PROYECTO ESTA EN ESPERA DE SU AUOTRIZACION PARA SER ENVIADO AL ENTE CONSTRUCTOR.

Programa económica		MANTENIMIENTO		CONSTRUCCIÓN																																			
Generados	Monto en Bienes y Servicios	M2	Monto autorizado al FAM para mantenimiento (pesos s/ctvs.)	Aulas/salones		Talleres		Laboratorios		Cubículos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas.		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios		Otros			Total		
Número				Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	
844.00				6	354			1	137			108																					2	54	3	300	pasillos, escaleras, volados		1,008
		0.00	0.00	6	354.07	0	0.00	1	136.50	0	0.00	108	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	54.00	3	299.85		0	1,008.02	

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM), EDUCACIÓN SUPERIOR

Obras autorizadas en el marco del PIFI v. 2012-2013

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2013

INFORME AL 31 DE MARZO DEL 2016.

Información General de la Institución	Responsable Institucional de:	Unidad de Desarrollo Institucional		Obras y Mantenimiento
Nombre de la institución: Universidad Autónoma de Nayarit	Nombre	LIC. PEDRO ARRIERO CASILLAS		
Entidad federativa: Nayarit	Cargo	Director de la Unidad de Desarrollo Institucional		
Clavelnst 911 18MSU0019M	Teléfono	3112118800 ext. 8786		
	Correo electrónico	udi@uan.edu.mx		

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA					JUSTIFICACIÓN											
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL AUTORIZADO PARA LA OBRA (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Obra de continuidad				Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra					
						SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cents.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician
1	BIBLIOTECA CENTRAL	1,306,160.00		3,594								X		X	Agrónomo, biología, pesquero.	X	Doctorados: Inte rinstitucional en Derecho.
2	CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES	1,200,600.00		5,062			2002	18,050,000					X	X	Ciencia política, comunicación y medios.	X	Lingüística aplicada
3	CENTRO DE AUTOACCESO: Diseñado con áreas de conversación, lectura y computo, oficina para directivos, sala de juntas, edición y duplicado de material, bodega, módulos de sanitarios para hombres y mujeres, escalera, pasillos.	305,080.00		2,544			2005	19,451,000				X		X	Agrónomo, biología, pesquero, Medicina Veterinaria	X	Doctorados: Inte rinstitucional en Derecho, Clásico en ciencias
4	EDIFICIO PRINCIPAL EN LA UNIDAD ACADEMICA DE ECONOMIA: Es un edificio de 3 niveles que contiene 120 cubículos de coordinadores académicos y de investigadores, salas de espera, módulo de sanitarios para hombres y mujeres, pasillo, áreas de aseo, cuartos de instalaciones y escalera.	1,267,880.00		2,217			2008	10,490,990	UPES 2008 Fondo de Consolidación	7,425,123			X	X	Economía, Informática, Sistemas computacionales	X	Desarrollo Económico Local
5	EDIFICIO No. 1 DE AULAS PARA QUIMICA: Es un edificio de 3 niveles, donde se proponen espacios de laboratorios y áreas administrativas, ubicado al lado sur del Campus Universitario dentro del área de la salud. Ha sido diseñado para ofrecer espacios para laboratorios, espacios de aulas y áreas de uso administrativo. Comprende 9 aula para licenciatura,	180,960.00		1,435			2004	1,406,500.00					X	X	Químico Farmacobiologo		
6	EDIFICIO No. 2 DE AULAS PARA QUIMICA: El proyecto fue diseñado en 3 niveles exclusivamente para espacios de licenciaturas; esta ubicado al sur del Campus Universitario dentro del área de la salud. El edificio se compone de 17 aulas, módulos sanitarios para hombres y mujeres, pasillo, séptico y escaleras	180,356.88		1,435			2006	15,000,000.00					X	X	Químico Farmacobiologo		
Total		4,441,036.88	-	16,286.34													

NOTA:
SE SOLICITO A CADA UNA DE LAS AREAS LA ACTUALIZACION DE SUS PRESUPUESTOS PARA ANALIZARLOS E INICIAR CON LA PROGRAMACION DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS.

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
Obras a realizar con los recursos asignados

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2013

INFORME AL 31 DE MARZO DEL 2016.

Información General de la Institución		Responsable Institucional de:		Unidad de Desarrollo Institucional		Obras y Mantenimiento	
Nombre de la institución: Universidad Autónoma de Nayarit		Nombre		LIC. PEDRO ARRIERO CASILLAS			
Entidad federativa: Nayarit		Cargo		Director de la Unidad de Desarrollo Institucional			
Clavelnst 911 18MSU0019M		Teléfono		3112118800 ext. 8786			
		Correo electrónico		udi@uan.edu.mx			

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA				NÚMERO DE BENEFICIADOS				Calendario de ejecución		SEDE DE LA OBRA					
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	ALUMNOS			Profesores	Fecha de Inicio	Fecha de término	Nombre de la Escuela	Municipio	Localidad, Población o Ciudad	Código Postal	Dirección Postal completa
						Femenino	Masculino	Total		Programada	Programada					
1	EDIFICIO EN TRES NIVELES PARA AULAS CONTIENE: AULAS, LABORATORIO, BIBLIOTECA, NUCLEO DE BAÑOS HOMBRES MUJERES PASILLOS ESCALERAS. Mejoramiento de la Infraestructura Física de Educación Media Superior. UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIA NO. 13 EDIFICIO 1.	12,114,460.07	57,680.00		0.00							UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIA NO. 13	TEPIC	TEPIC	63000	
	Total Autorizado	12,114,160.07	57,680.00	0.00												

NOTA:

Como se había informado en trimestres anteriores, esta obra inicio a construir con recursos gestionados por el municipio de Tepic. La ejecucion de la misma presento un problema entre el municipio y el contratista (ajeno a la Universidad), motivo por el cual la obra se suspendio. A inicios de este ciclo escolar 2015-2016, el Patronato administrador del impuesto especial destinado a la Universidad Autonoma de Nayarit, se comprometio a terminar la obra, estos trabajos ya se reiniciaron y se estima que estará terminada en Enero del 2016. Una vez concluidos los fondos del Patronato se dara continuidad a la obra con los recursos FAM 2013. La obra presenta un ligero atraso y se informo que estara concluida en el mes de Marzo 2016.

FOTOS INICIALES



MANTENIMIENTO		Construcción	Remodelación/ adecuación	Ampliación	Espacios educativos																										
M2	Monto solicitado al FAM para mantenimiento				AULAS/ SALONES		TALLERES		LAB		CUBÍCULOS		BIBLIOTECAS		AUDITORIOS		OFICINAS ACADÉMICA		OFICINAS ADMIVAS.		C. CÓMPUTO		C. IDIOMAS		OTROS		TOTALES				
					Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto autorizado	
		X			21	0	1	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0		0	0	0.00

FOTOS ACTUALES



FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM), EDUCACIÓN SUPERIOR
Obras autorizadas
en el marco del PIFI v. 2014-2015

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2014

INFORME AL 31 DE MARZO DEL 2016.

Información General de la Institución	Responsable Institucional de:	Unidad de Desarrollo Institucional			Obras y Mantenimiento
Nombre de la institución: Universidad Autónoma de Nayarit	Nombre	LIC. PEDRO ARRIERO CASILLAS			
Entidad federativa: Nayarit	Cargo	Director de la Unidad de Desarrollo Institucional			
Clavelnst 911 18MSU0019M	Teléfono	3112118800 ext. 8786			
	Correo electrónico	udi@uan.edu.mx			

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA					JUSTIFICACIÓN													
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL AUTORIZADO PARA LA OBRA (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Obra de continuidad				Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra						Justificación en el ProDES o en el ProGES	
						SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cents.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician		Beneficia a la Gestión
1	CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES. Modulo estructural de rampas para personas con capacidades diferentes y puente de conexión entre edificios e instalaciones de voz y datos.	4,686,067.00	-			x		AÑOS: 2002, 2003, 2005, 2007 y 2009.	18'500,00.00; 15'701,215.91; 3'100,000.00 12'000,000.00; 9'755,000.00	N/A	0.00		x	x	Ciencia política, Comunicación y Medios, Filosofía, Ciencias de la Educación	x	Lingüística aplicada, Ciencias de la Educación y Doctorado en Ciencias		
	Total	4,686,067.00	-	0.00															

NOTA:
EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN ESPERA DE SER AUTORIZADO PARA CONTINUAR CON SU EJERCICIO.

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM), EDUCACIÓN SUPERIOR

Obras autorizadas
en el marco del PIFI v. **2014-2015**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2014

INFORME AL 31 DE MARZO DEL 2016.

Información General de la Institución		Responsable Institucional de:	Unidad de Desarrollo Institucional	
Nombre de la institución: Universidad Autónoma de Nayarit		Nombre	LIC. PEDRO ARRIERO CASILLAS	
Entidad federativa: Nayarit		Cargo	Director de la Unidad de Desarrollo Institucional	
ClaveInst 911 18MSU0019M		Teléfono	3112118800 ext. 8786	
		Correo electrónico	udi@uan.edu.mx	

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA					JUSTIFICACIÓN									
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL AUTORIZADO PARA LA OBRA (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Obra de continuidad				Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra			
						SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cents.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician
	Construcción de Edificio de la Unidad Académica Preparatoria No. 13	2,194,479.00	-	1,644		x		2013	12,114,460.07				x		
	Total	2,194,479.00	-	1,644.00											

FOTOS INICIALES

NOTA:

Como se había informado en trimestres anteriores, esta obra inicio a construir con recursos gestionados por el municipio de Tepic. La ejecución de la misma presento un problema entre el municipio y el contratista (ajeno a la Universidad), mo cual la obra se suspendio. A inicios de este ciclo escolar 2015-2016, el Patronato administrador del impuesto especial destinado a la Universidad Autonoma de Nayarit, se comprometio a terminar la obra, estos trabajos ya se reiniciaron y se es terminada en Enero del 2016. Una vez concluidos los fondos del Patronato se dara continuidad a la obra con los recursos FAM 2013. La obra presenta un ligero atraso y se informo que estara concluida en el mes de Marzo 2016.

FOTOS INICIALES



Obras y Mantenimiento

			NÚMERO DE BENEFICIADOS				Calendario de ejecución											
Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión	Justificación en el ProDES o en el ProGES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	Alumnos			Profesores	Número total de alumnos de la DES	Fecha de Inicio	Fecha de término	Fecha de Inauguración	Funcionario para inaugurar la obra	Localidad, Población o Ciudad	Municipio	
							Femenino	Masculino	Total			Programada	Programada	Programada			Núm.	Nombre
							874	744	1,618	69	1,618	ESTE CAMO SE INFORMARA UNA VEZ QUE SE AUTORIZEN LOS RECURSOS Y SE PROGRAMEN LOS MANTENIMIENTOS				tepic		tepic
							874.00	744.00	1,618.00	69.00	1,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

itvo por el
tima que estará

FOTOS ACTUALES



SEDE DE LA OBRA						Derrama económica			MANTENIMIENTO		AULAS/ SALONES		TALLERES		LAB		CUBÍCULOS	
Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre de la Facultad/ Escuela	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	Empleos Generados		Monto en Bienes y Servicios	M2	Monto solicitado al FAM para mantenimiento (pesos s/ctvs.)	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2
						Monto	Número											
	Unidad Académica Preparatoria No. 13			x							12	978			1	163		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	978.00	0.00	0.00	1.00	163.00	0.00	0.00

OTROS		TOTALES		
M2	Especificar	Núm.	M2	Monto solicitado al FAM para ampliación (pesos s/ctvs.)
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

**Solicitud de infraestructura física
en el marco del PIFI v.**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM:

2015

Fecha de elaboración del Documento:

INFORME AL 31 DE MARZO DEL 2016.

Información General de la Institución		Responsable Institucional de:	Planeación		Obras y Mantenimiento	
Nombre de la institución:		Nombre	M.A. Pedro Arriero Casillas		Arq. Ernesto Navarrete Mendez	
Universidad Autónoma de Nayarit		Cargo	Director de la Unidad de Desarrollo Institucional		Encargado de la Unidad de Proyectos y Obra Universitaria	
Entidad federativa:		Teléfono	311-2-11-88-00 ext 8786		311- 2-11-88-05	
Nayarit		Correo electrónico	arricape@hotmail.com		er0407@hotmail.com	
Clavelnst 911						

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA				JUSTIFICACIÓN														
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL SOLICITADO PARA LA OBRA (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Obra de continuidad			Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra						Justificación en el ProDES o en el ProGES	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos			
				SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cents.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado			Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión	
	Mantenimiento de la Construcción de la Segunda Etapa del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades	200,000	6,683									SI	7 PROGRAMAS PUERICULTURA (PA), CIENCIA POLITICA, COMUNICACIÓN Y MEDIOS, FILOSOFIA, CIENCIAS DE LA EDUCACION, PSICOLOGIA, LINGÜÍSTICA APLICADA.	SI	2 LINGÜÍSTICA APLICADA Y EDUCACION.	SI	ProGES Proyecto 4.4 Infraestructura pagina 85		
	Total	200,000.00	6,683.00																

Este proyecto se encuentre en analisis ya que el monto autorizado es inferior a lo solicitado. Se analizara que parte del mantenimiento se puede cubrir con este mont

CIÓN

AULAS MAGNAS		AULAS USOS MÚLTIPLES		AULAS DIDÁCTICAS		ÁREAS COMUNES		SANITARIOS		OTROS			TOTALES		
Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto solicitado al FAM para ampliación (pesos s/ctvs.)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Solicitud de infraestructura física
en el marco del PIFI v.

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM:

2015

Fecha de elaboración del Documento:

INFORME AL 31 DE MARZO DEL 2016.

Información General de la Institución		Responsable Institucional de:	Planeación		Obras y Mantenimiento	
Nombre de la institución:		Nombre	M.A. Pedro Arriero Casillas		Arq. Ernesto Navarrete Mendez	
Universidad Autónoma de Nayarit		Cargo	Director de la Unidad de Desarrollo Institucional		Encargado de la Unidad de Proyectos y Obra Universitaria	
Entidad federativa:		Teléfono	311-2-11-88-00 ext 8786		311- 2-11-88-05	
Nayarit		Correo electrónico	arricape@hotmail.com		er0407@hotmail.com	
Clavelnst 911						

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA				JUSTIFICACIÓN												
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL SOLICITADO PARA LA OBRA (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Obra de continuidad			Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra						Justificación en el ProDES o en el ProGES	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	
				SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cents.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado			Programas Educativos de Posgrado que se benefician
	Equipamiento Unidad Académica Preparatoria No. 1, y Mantenimiento a varias Unidades Académicas de Nivel. Medio Superior.	2,037,591.60	6,683														
	Total	2,037,591.60	6,683.00														

NOTA: En el informe anterior por error se fue un comentario que no correspondia a este recurso, es del FAM MEDIA 2013 y 2014
Este proyecto esta en revision por parte del area de proyectos para su posterior validacion con cada una de las areas beneficiadas:

CIÓN

AULAS MAGNAS		AULAS USOS MÚLTIPLES		AULAS DIDÁCTICAS		ÁREAS COMUNES		SANITARIOS		OTROS			TOTALES		
Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto solicitado al FAM para ampliación (pesos s/ctvs.)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
 REPORTE DE AVANCE
 AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2016

2016

Fecha de elaboración del Documento:

INFORME AL 31 DE MARZO DEL 2016.

Información General de la Institución		Responsable Institucional de:	Planeación		Obr
Nombre de la institución:		Nombre	M.A PEDRO ARRIERO CASILLAS		ARQ. ERNE
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT		Cargo	DIRECTOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL		ENCARGADO. UNIDAD I
Entidad federativa:		Teléfono	311 2118800	EXT. 8786	311 2118800
NAYARIT		Correo electrónico	parriero@uan.edu.mx	arricape@hotmail.com	ernesto.name@uan.edu.mx
Clavelnst 911					
18MSU0019M					

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA										Obra de continuidad		Obra de conti con ot
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL SOLICITADO PARA LA OBRA (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Si el avance es del 100%. ¿Es una obra susceptible de inaugurar por el C. Presidente de la República Mexicana?			Observaciones y/o causas de demora	Obra de continuidad		Nombre del Fondo	
						SI Fecha probable (Favor llenar formato adjunto)	NO	Ya fue inaugurada (fecha y funcionario que la inauguró)		SI	NO		
5	Mantenimiento de los edificios de la UAN	184,425.00								X			
Total		184,425.00											

NOTA: ESTOS RECURSOS FUERON NOTIFICADOS VIA CORREO ELECTRONICO RECIBIDO EL 12 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.

A LA FECHA DE ESTE INFORME NO HA SIDO RADICADA NINGUNA MINISTRACION CON CARGO A ESTOS RECURSOS.

Calendario de ejecución			SEDE DE LA OBRA									MANTENIMIENTO				
Fecha de Inicio	Fecha de término	Fecha probable de inauguración	Localidad, Población o Ciudad	Municipio	Dirección Postal	Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre de la Facultad/ Escuela	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	M2	Monto solicitado al FAM para mantenimiento (pesos s/ctvs.)	AULAS/ SALONES		TALL
Programada	Programada	Programado												Núm.	M2	Núm.
OCTUBRE	DICIEMBRE	ENERO	TEPIC	TEPIC	63,190		Área Ciencias de la Salud. Área de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Área de Ciencias Sociales y Humanidades. Área de Ciencias Básicas e Ingenierías. Área de Ciencias Económico Administrativas.	Campus Ciudad de la Cultura, Tepic.	CIUDAD DE LA CULTURA AMADO NERVO			3,000	1,500,000			
												3,000	1,500,000.00	0	0.00	0

JLAS CTICAS	ÁREAS COMUNES		SANITARIOS		OTROS			TOTALES		
M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto solicitado al FAM para remodelación/ adecuación (pesos s/ctvs.)
								0	0.00	
0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		0	0	0