



Tepic, Nayarit, Febrero 10 de 2009.
Oficio No. RUAN/131/2009

M. EN C. JORGE LUIS GUEVARA REYNAGA
DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
PRESENTE.

En atención a la solicitud recibida vía correo electrónico, donde se nos requiere informar sobre los avances del FAM 2008, me permito enviar a usted los formatos que ustedes nos hicieron llegar via correo electrónico debidamente requisitados; cabe señalar que esta información ya fue enviada por correo electrónico como se nos indico en su momento a la Mtra. Rocío Chávez; formalizando por esta vía la entrega de la información requerida.

Se anexa:

1.- CD que incluye reporte de avances de infraestructura física del fondo de aportaciones múltiples (FAM) 2008.

Sin más por el momento y en espera de cualquier comentario al respecto, me despido de usted quedando a sus órdenes.

ATENTAMENTE
"POR LO NUESTRO A LO UNIVERSAL"

MTRO. OMAR WICAB GUTIERREZ
RECTOR



UNIVERSIDAD AUTONOMA
DE NAYARIT



RECTORIA

C.c.p.- Dra. Sonia Reynaga Obregón.- Directora General de Educación Superior Universitaria.
C.c.p.- Mtro. Adrian Navarrete Mendez.- Srío. General de la UAN.
C.c.p.- Cp. Juan López Salazar.- Srío. De Finanzas de la UAN.
C.c.p.- Archivo.



REPORTE DE AVANCES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

Información General

Nombre de la institución:

Universidad Autónoma de Nayarit

Entidad federativa:

Nayarit

Clavelnst 911

18MSU0019M

Año que se reporta:	2008
Trimestre que se reporta:	1er. Trimestre 2009
Fecha de elaboración del reporte:	abr-09

Consecutivo	Descripción de la obra	No. de m2	Sede Obra					Monto por tipo de co (cifras en pes		
			Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre del Campus	Campus existente	Nuevo Campus	Obra Nueva	Remodelación y/o adecuación	Ampliación
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)										
1	Construir el Edificio Principal de Economía, DES Ciencias Económico Administrativas	2,216.71		Ciencias Económico	Ciudad de la Cultura Amado Nervo			10,490,990.00	0.00	0.00
2	Construir el Complemento del Centro de Lenguas, proyecto transversal	2,544.00		Todas	Ciudad de la Cultura Amado Nervo			6,950,800.00	0.00	0.00
Total apoyado con recursos FAM		4,761						17,441,790.00	0.00	0.00

Instrucción (os)		Monto Apoyado (en pesos)	Número de alumnos beneficiados			Matrícula total de la DES	Número de académicos beneficiados	Derrama económica			Aulas / Salones		Taller		Laboratorio		C	
Mantenimiento	Equipamiento	(FAM) Fondo de Aportaciones Múltiples.	Femenino	Masculino	Total			Empleos Generados		Monto en Bienes y Servicios	Número	%	Número	%	Número	%		Número
						Monto	Número		Número								% de avance	
0.00	0.00	10,490,990.00			664.00	4,201	332	40%	93	60%							120	
0.00	0.00	6,950,800.00			10,233.00	12,226	2,162	40%	70	60%	4	214	95%					
0.00	0.00	17,441,790.00	0	0	10,897	16,427	2,494	1	163		1	4	214	1	0	0	0	120

Espacios Educativos

Subicuo		Biblioteca		Auditorio		Oficina académica		Oficina administrativa		Centros de Computo		Centros de Lenguaje		Aulas /Salas Magnas		Aulas /Salas de Usos Múltiples		Aulas /Salas Didácticas		Áreas Comunes			Sanitarios			Otros			Total		
Metros cuadrados programados	% de avance	Número	Metros cuadrados programados	% de avance	Número	Metros cuadrados programados	% de avance	Número	Metros cuadrados programados	% de avance	Número	Metros cuadrados programados	% de avance	Número	Metros cuadrados programados	% de avance	Número	Metros cuadrados programados	% de avance	Número	Metros cuadrados programados	% de avance	Número	Metros cuadrados programados	% de avance	Número	Metros cuadrados programados	% de avance	Número	Metros cuadrados programados	
811	40%					1	22	40%	2	98	40%					3	93	40%			9	832	40%	9	42.8	40%	9	403.91	40%		2,217
									1	107	95%			3	1,473	95%		1			3	575	95%	6	142	95%	3	33	95%		2,544
811	0	0	0	0	0	1	22	0	3	205	1	0	0	0	3	1,473	1	0	0	0	12	1,407	1	15	185	1	12	437	1	0	4,761

