

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 18 - NAYARIT

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector
	1							
	18-NAYARIT RECURSO 2007							
	APORTACIONES FEDERALES (1 REGISTROS)							
	FAM							
	INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA							
	CONSTRUCCIÓN							
119579	CONSTRUIR LA SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES FA2007-1	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	FAM2007-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

pesos y porcentajes sin incluir decimales

Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual
					Ministrado	Programado	Ejercido					
				2	3	4	5	5/3	6	7	8	9
				12,000,000	12,000,000	12,000,000	0	0%	1,545,606	0		1
COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT	-	-	12,000,000	12,000,000	12,000,000	0	0%	1,545,606	0	ESCUELA	1

Físico		Información complementaria y explicación de variaciones
Acumulado al Trimestre	Avance %	
10	10/9	11
0	0%	
0	0%	NO SE HA EJERCIDO EL RECURSO YA QUE SE CONTINUA CON LAS ADECUACIONES AL PROYECTO DE LA OBRA.