

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>18-NAYARIT RECURSO 2010</b>											
<b>APORTACIONES FEDERALES 1 REGISTROS</b>											
<b>FAM</b>											
<b>INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA</b>											
	CONSTRUCCIÓN										
96845	CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES (SEGUNDA ETAPA) FAM 2010-01	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	FAM 2010-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT	-

ESTADO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
	Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
		Ministrado	Programado	Ejercido								
13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
	8,581,228	8,581,228	8,581,228	0	0.0%	1,276,425	0		0.00	0.00	0.0%	
	8,581,228	8,581,228	8,581,228	0	0.0%	1,276,425	0	ESCUELA	0.00	0.00	0.0%	LA UNIVERSIDAD REVISÓ EL PROYECTO (PRESUPUESTO) ENVIADO POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS PARA SU VALIDACIÓN ENCONTRÁNDOSE ALGUNAS INCONSISTENCIAS EN EL PRESUPUESTO MOTIVO POR EL CUAL SE TUVO QUE CORREGIR POR PARTE DE LA MISMA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS AFECTANDO CON ESTO EL PROCESO DE LICITACIÓN, SIENDO COMPROMISO POR PARTE DE LA MISMA SECRETARÍA PUBLICAR LA LICITACIÓN LA SEGUNDA SEMANA DEL MES DE JULIO DEL 2012.