



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT

Acu

OFICIO NO. RUAN/170/2014.  
Tepic, Nayarit, Abril 09 del 2014.

**DR. SALVADOR MALO ALVAREZ  
DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR.  
P R E S E N T E.**

Por este conducto tengo a bien hacerle llegar informe técnico financiero de los proyectos autorizados mediante los fondos federales del ejercicio 2007, específicamente del siguiente fondo:

FONDO	PROYECTO
Fondo para Incremento de la Matrícula en Educación Superior de las Universidades Públicas Estatales.	Proyecto ejecutivo edificio de aulas, laboratorios y áreas administrativas del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCSA).

Cabe hacer mención que el informe corresponde al 1er. Trimestre del año 2014, conforme a los lineamientos respectivos.

Sin más por el momento, me despido de Usted, no sin antes enviarle un cordial saludo.

**ATENTAMENTE  
"POR LO NUESTRO A LO UNIVERSAL"**

**C.P. JUAN LÓPEZ SALAZAR  
RECTOR**



c.c.p.- C.P. Marcela Luna López.- Secretaria de Finanzas y Administración  
c.c.p.- Archivo  
JLS/MLL/ggva.

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO  
(En Pesos)

Fecha de actualización: 15/04/2014  
DD/MM/AÑO

Nombre de la Institución: Universidad Autónoma de Nayarit

Nombre del Fondo: Fondo para el incremento de la matrícula en Educación Superior de las Universidades públicas Estatales. Ejercicio Fiscal Reportado 2007

Trimestre 1er. Trimestre

Nombre del Proyecto General: Proyecto ejecutivo edificio de aulas, laboratorios y áreas administrativas del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCSA)

Fuente de financiamiento para el desarrollo del proyecto			
Federal		Estatal	
SI	No	SI	No
X			

Objetivo General:

Monto total del proyecto (Por fuente de financiamiento)			
Aportación Federal	Aportación Estatal	Otra <sup>U</sup> Productos financieros	Total
23,130,063.00	0.0	0.0	23,130,063.00

No.	Objetivo Particular	Meta	Acción	Monto asignado			Monto Ejercido					TOTAL EJERCIDO	MONTO POR EJERCER	% de Avance del monto asignado	
				Federal	Estatal	TOTAL	Monto reportado en años anteriores	Monto reportado en 2013	Monto reportado en 2014						
									Trimestres						
							1o. 15 de abril	2o. 15 de julio	3o. 15 de oct.	4o. 15 de enero de 2015	Total ejercido en 2014				
1	Dotar de los espacios académicos y administrativos necesarios en el área de salud para mejorar las condiciones del trabajo académico que permitan fortalecer la calidad educativa que requiere el proceso de consolidación de la Reforma Académica	1.1 Construir el edificio de aulas, laboratorios y áreas administrativas para la Unidad Académica GFB.	1.1.1 Realizar las gestiones correspondientes para el logro de la construcción del edificio.	9,393,643.00	0.00	9,393,643.00	15,912.55	112,479.94	0.00			0.00	128,392.49	9,265,250.51	0.01
			1.2 Construir el edificio de aulas 2 del CUCSA, que consta de 16 aulas.	8,505,022.00	0.00	8,505,022.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	8,505,022.00	0.00
2	Satisfacer las necesidades de equipo y mobiliario de los nuevos edificios del Área de Ciencias de la Salud.	2.1 Dotar de equipamiento y mobiliario a las diversas áreas del edificio 1 del CUCSA.	2.1.1. Equipamiento y provisión de mobiliario escolar para aulas.	1,411,250.00	0.00	1,411,250.00	139,386.08	46,360.00	21,555.10			21,555.10	207,301.18	1,203,948.82	0.15
			2.1.2 Adquisición de equipo y mobiliario para docencia y administración.	452,432.30	0.00	452,432.30	251,060.17	46,568.90	67,435.15			67,435.15	365,064.22	87,368.08	0.81
			2.1.3 Provisión de recursos para acondicionamiento de laboratorios.	2,354,583.70	0.00	2,354,583.70	1,034,532.16	712,651.00	4,550.10			4,550.10	1,751,733.26	602,850.44	0.74
		2.2 Proveer de equipo y mobiliario al edificio 2 de aulas del CUCSA.	982,702.00	0.00	982,702.00	325,215.88	2,301.00	0.00			0.00	327,516.88	655,185.12	0.33	
		2.2.2 Adquisición de equipo y mobiliario para docencia y administración.	30,430.00	0.00	30,430.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	30,430.00	0.00	
<b>GRAN TOTAL.</b>				<b>23,130,063.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,130,063.00</b>	<b>1,766,106.84</b>	<b>920,360.84</b>	<b>93,540.35</b>			<b>98,540.35</b>	<b>2,780,008.13</b>	<b>20,350,054.97</b>	

INFORME PORMENORIZADO DEL ALCANCE DE METAS

Metas 1.1 y 1.2: Los recursos de estas metas se han estado ejerciendo y se continuará aplicando en las etapas subsecuentes. Como se ha informado anteriormente este proyecto contó con recursos FAM ramo 33, recursos que se aplicaron primeramente en este proyecto, debido a la normatividad que rige a esta fuente de financiamiento.

Metas 2.1 y 2.2: Con los recursos de este proyecto se ha fortalecido e incrementado la infraestructura educativa del área de la salud.

C.P. MARCELA JUANA LÓPEZ

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

M.A. PEDRO ARRIERO CASILLAS

DIRECTOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

C.P. JUAN LÓPEZ SALAZAR

RECTOR

C.P. FRANCISCO JAVIER COBOS B.

UNIDAD DE CONTROL Y EVALUACIÓN

Nota importante: La información proporcionada en este formato, en lo referente a las acciones, metas y acciones para el logro del objetivo general descrito, así como al monto asignado en cada uno de los rubros, deberá ser consistente con el proyecto original aprobado, o en su caso, al proyecto ajustado y a los informes financieros reportados en trimestres anteriores. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el Convenio de colaboración correspondiente y los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, sino deben reflejar el gasto específico de cada periodo en particular.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUE LA RESGUARDARA PARA CUALQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN, CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN Y SEP ENTRE OTRAS. ESTA INFORMACIÓN DEBE COINCIDIR CON LA PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN, LA CUAL, AL IGUAL QUE LA IMPRESA DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES DE LA INSTITUCIÓN.