



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT

AUSE

OFICIO NO. RUAN/170 /2015.
Tepic, Nayarit, abril 15 del 2015.

DR. SALVADOR MALO ALVAREZ
DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR.
P R E S E N T E.


Por este conducto tengo a bien hacerle llegar informe técnico- financiero de los proyectos autorizados mediante los fondos federales del ejercicio 2007, específicamente del siguiente fondo:

FONDO	PROYECTO
Fondo para Incremento de la Matrícula en Educación Superior de las Universidades Públicas Estatales.	Proyecto ejecutivo edificio de aulas, laboratorios y áreas administrativas del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCSA).

Cabe hacer mención que el informe corresponde al 1er. Trimestre del año 2015, conforme a los lineamientos respectivos.

Sin más por el momento, me despido de Usted, no sin antes enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
"POR LO NUESTRO A LO UNIVERSAL"


C.P. JUAN LÓPEZ SALAZAR
RECTOR



c.c.p.- C.P. Marcela Luna López.- Secretaria de Finanzas y Administración
c.c.p.- Archivo
JLS/MLL/lety

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(En Pesos)

Fecha de actualización: 15/04/2015
DDMMASO

Nombre de la Institución: Universidad Autónoma de Nayarit

Nombre del Fondo: Fondo para el incremento de la matrícula en Educación Superior de las Universidades Públicas Estatales. Ejercicio Fiscal Reportado: 2007

Trimestre: 1er.

Nombre del Proyecto General: Proyecto Ejecutivo edificio de aulas, laboratorios y áreas administrativas del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCSA)

Fuente de financiamiento para el desarrollo del proyecto			
Federal		Estatal	
Si	No	Si	No
X			X

Monto total del proyecto (Por fuente de financiamiento)			
Aportación Federal	Aportación Estatal	Otra ^{1/} Productos financieros	Total
23,130,063.00	0.0	0.0	23,130,063.00

No.	Objetivo Particular	Meta	Acción	Monto asignado			Monto Ejercido		Monto por ejercer				Total ejercido	Monto por ejercer	% de Avance del monto asignado
				Federal	Estatal	TOTAL	Monto reportado en años anteriores	Monto reportado en 2014	1er Trimestre 15 de abril	2do. Trimestre 15 de julio	3er. Trim. 15 de octubre	Total ejercido 2015			
1	Dotar de los espacios académicos y administrativos necesarios en el área de la salud para mejorar las condiciones del trabajo académico que permitan fortalecer la calidad educativa que requiere el proceso de consolidación de la Reforma Académica.	1.1 Construir el edificio de aulas, laboratorios y áreas administrativas para la Unidad Académica de QFB. 1.2 Construir el edificio de aulas 2 del CUCSA, que consta de 16 aulas.	1.1.1. Realizar las gestiones correspondientes para el logro de la construcción del edificio.	9,393,643.00	0.00	9,393,643.00	128,392.49	0.00	45,424.03			45,424.03	173,816.52	9,219,826.48	0.02
			1.2.1 Construcción del edificio.	8,505,022.00	0.00	8,505,022.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	8,505,022.00	0.00
2	Satisfacer las necesidades de equipo y mobiliario de los nuevos edificios del Área de Ciencias de la Salud	2.1 Dotar de equipamiento y mobiliario a las diversas áreas del edificio 1 del CUCSA 2.2 Proveer de equipo y mobiliario al edificio 2 de aulas del CUCSA	2.1.1 Equipamiento y provisión de mobiliario escolar para aulas.	1,411,250.00	0.00	1,411,250.00	185,746.08	117,853.03	10,349.00			10,349.00	313,948.11	1,097,301.89	0.22
			2.1.2 Adquisición de equipo y mobiliario para docencia y administración.	452,432.30	0.00	452,432.30	297,629.07	67,887.55	0.00			0.00	365,516.62	86,915.68	0.81
			2.1.3 Provisión de recursos para acondicionamiento de laboratorios.	2,354,583.70	0.00	2,354,583.70	1,747,183.60	24,093.30	0.00			0.00	1,771,276.90	583,306.80	0.75
			2.2.1 Equipamiento y provisión de mobiliario escolar para aulas.	982,702.00	0.00	982,702.00	327,516.88	0.00	0.00			0.00	327,516.88	655,185.12	0.33
			2.2.2 Adquisición de equipo y mobiliario para docencia y administración.	30,430.00	0.00	30,430.00	0.00	2,500.00	11,126.00			11,126.00	13,626.00	16,804.00	0.45
GRAN TOTAL				23,130,063.00	0.00	23,130,063.00	2,686,468.12	212,333.88	66,899.03			66,899.03	2,965,701.03	20,164,361.97	

INFORME POR SEMANALIZADO DEL ALCANCE DE METAS

Metas 1.1 y 1.2: Este proyecto contó con recursos FAM RAMO 33, debido a la normatividad que las rige fué necesario ejercer primeramente estos recursos, Por ser un proyecto que comprende varias etapas los recursos del Fondo para incremento de matrícula se están ejerciendo en las etapas subsiguientes.

Metas 2.1 y 2.2: Los recursos de este fondo ha permitido fortalecer la infraestructura de los programas educativos del Área de la salud.

C.P. MARCELA LUNA LÓPEZ
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

M.A. PEDRO ARRIERO CASILLAS
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

C.P. JUAN LÓPEZ SALAZAR
RECTOR

C.P. FCO. JAVIER COBOS B.
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE CONTROL Y EVALUACIÓN

Nota importante:
La información proporcionada en este Formato, en lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrito, así como al monto asignado en cada uno de los rubros, deberá ser consistente con el proyecto original apoyado, o en su caso, al proyecto ajustado y a los informes financieros reportados en trimestres anteriores. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el convenio de colaboración correspondiente y los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, sino deben reflejar el gasto específico de cada periodo en particular.
LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUE LA RESGUARDARA PARA CUALQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN, CÁMARA DE DIPUTADOS DEL IL CONGRESO DE LA UNIÓN Y SEP ENTRE OTROS. ESTA INFORMACIÓN DEBE COINCIDIR CON LA PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN, LA CUAL, AL IGUAL QUE LA IMPRESA DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES DE LA INSTITUCIÓN.