



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE NAYARIT

OFICIO NO. RUAN/032 /2016.

Tepic, Nayarit, enero 15 del 2016.

DR. SALVADOR MALO ALVAREZ
DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR.
P R E S E N T E.

Por este conducto tengo a bien hacerle llegar informe técnico- financiero de los proyectos autorizados mediante los fondos federales del ejercicio 2007, específicamente del siguiente fondo:

FONDO	PROYECTO
Fondo para Incremento de la Matrícula en Educación Superior de las Universidades Públicas Estatales.	Proyecto ejecutivo edificio de aulas, laboratorios y áreas administrativas del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCSA).

Cabe hacer mención que el informe corresponde al 4to. Trimestre del año 2015, conforme a los lineamientos respectivos.

Sin más por el momento, me despido de Usted, no sin antes enviarle un cordial saludo.



ATENTAMENTE
"POR LO NUESTRO A LO UNIVERSAL"

C.P. JUAN LÓPEZ SALAZAR
RECTOR



c.c.p.- C.P. Marcela Luna López.- Secretaria de Finanzas y Administración
c.c.p.- Archivo
JLS/MLL/lety



3 Formato Informe Financiero I
REQUIMIENTO DE INGRESO FINANCIERO
(En Pesos)

Nombre de la Institución: Universidad Autónoma de Nayarit

Nombre del Fondo: Fondo para el incremento de la Matrícula en Educación Superior de las Universidades Públicas Estatales.

Ejercicio Fiscal Reportado 2007

Trimestre 4to

Fecha de actualización: 15/01/2016

DD/MM/AA

Nombre del Proyecto General: Proyecto Ejecutivo edificio de aulas, laboratorios y áreas administrativas del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCSA)

Objetivo General:

Fuente de financiamiento para el desarrollo del proyecto			
Federal		Estatal	
SI	NO	SI	NO
X			X

Monto total del proyecto (Por fuente de financiamiento)			
Aportación Federal	Aportación Estatal	Otra U/ Producción Financiera	Total
23,130,063.00	0.0	0.0	23,130,063.00

No.	Objetivo Particular	Meta	Acción	Monto asignado			Monto reportado en años anteriores	Monto reportado en 2014	Monto Ejercicio					TOTAL EJERCICIO	MONTO POR EJERCER	% de Avance del monto asignado
				Monto reportado en 2015												
				Federal	Estatal	TOTAL										
1	Dotar de los espacios académicos y administrativos necesarios en el área de la salud para mejorar las condiciones del trabajo académico que permitan fortalecer la calidad educativa que requiere el proceso de consolidación de la Reforma Académica.	1.1 Construir el edificio de aulas, laboratorios y áreas administrativas para la Unidad Académica de QFB.	1.1.1. Realizar las gestiones correspondientes para el logro de la construcción del edificio.	9,393,643.00	0.00	9,393,643.00	128,392.49	0.00	45,424.03	0.00	0.00	0.00	45,424.03	173,816.52	9,219,826.48	0.02
		1.2 Construir el edificio de aulas 2 del CUCSA, que consta de 16 aulas.	1.2.1 Construcción del edificio.	8,505,022.00	0.00	8,505,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,505,022.00	0.00
		2.1.1 Equipamiento y provisión de mobiliario escolar para aulas.	1,411,250.00	0.00	1,411,250.00	185,746.08	117,853.03	10,349.00	0.00	0.00	0.00	10,349.00	313,948.11	1,097,301.89	0.22	
2	Satisfacer las necesidades de equipo y mobiliario de los nuevos edificios de la Área de Ciencias de la Salud	2.1.2 Adquisición de equipo y mobiliario para docencia y administración.	452,432.30	0.00	452,432.30	297,629.07	67,887.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,516.62	86,915.68	0.81
		2.1.3 Provisión de recursos para acondicionamiento de laboratorios.	2,354,583.70	0.00	2,354,583.70	1,747,183.60	24,093.30	0.00	11,515.28	0.00	0.00	11,515.28	1,782,792.18	571,791.52	0.76	
		2.2.1 Equipamiento y provisión de mobiliario escolar para aulas.	982,702.00	0.00	982,702.00	327,516.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,516.88	655,185.12	0.33	

	edificio 2 de aulas del CUCSA	2.2.2 Adquisición de equipo y mobiliario para docencia y administración.															
		30,430.00	0.00	30,430.00	0.00	2,500.00	11,126.00	0.00	0.00	0.00	11,126.00	13,626.00	16,804.00	0.45			
	GRAN TOTAL	23,130,063.00	0.00	23,130,063.00	2,686,468.12	212,333.88	66,899.03	11,515.28	0.00	0.00	78,414.31	2,977,216.31	20,152,846.69	0.13			

INTERIORES PROPORCIONALES DEL ALUMNADO DE METAS

Metas 1.1 y 1.2 : Esta obra conto con recursos de FAM, ejerciendose primeramente estos recursos y los recursos del presente fondo que se informa estan en proceso de ejercerse.

Metas 2.1 y 2.2: La institución esta realizando las gestiones necesarias para la adquisición equipo y mobiliario para coadyuvar al desarrollo integral de los estudiantes del área de la Salud

C. P. MARCELA LUNA LÓPEZ
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Mtro PEDRO ARRIERO CASILLAS
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

C. P. JUAN LÓPEZ SALAZAR
RECTOR

C. P. FRANCISCO JAVIER COLOS BARBON
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE CONTROL Y EVALUACIÓN

Nota importante:
La información proporcionada en este formato, en lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrito, así como al monto asignado en cada uno de los rubros, deberá ser consistente con el proyecto original apoyado, o en su caso, al proyecto ajustado y a los informes financieros reportados en trimestres anteriores. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el Convenio de colaboración correspondiente y los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, sino deben reflejar el gasto específico de cada periodo en particular.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUE LA PRESENTA PARA CUMPLIR CON LA OBLIGACIÓN DE FISCALIZACIÓN, CUMPLA DE DIVULGOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Y REP. ENTRE OTROS. ESTA INFORMACIÓN DEBE COINCIDIR CON LA PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN, LA CUAL, AL IGUAL QUE LA DIFERENCIA DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES DE LA INSTITUCIÓN.