



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT

AUSE

OFICIO NO. RUAN/355/2016.
Tepic, Nayarit, julio 15 del 2016.

DR. SALVADOR MALO ALVAREZ
DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR.
PRESENTE.

Por este conducto tengo a bien hacerle llegar informetécnico- financiero de los proyectos autorizados mediante los fondos federales del ejercicio 2007, específicamente del siguiente fondo:

FONDO	PROYECTO
Fondo para Incremento de la Matrícula en Educación Superior de las Universidades Públicas Estatales.	Proyecto ejecutivo edificio de aulas, laboratorios y áreas administrativas del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCSA).

Cabe hacer mención que el informe corresponde al 2do. Trimestre del año 2016, conforme a los lineamientos respectivos.

Sin más por el momento, me despido de Usted, no sin antes enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
"POR LO NUESTRO A LO UNIVERSAL"

M.C. JORGE IGNACIO PEÑA GONZALEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT



RECTORIA

c.c.M.I. Juan Francisco Gómez Cárdenas.- Secretario de Finanzas y Administración
c.c.p.- Archivo
JIPG/JFGC/lety



SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(En Pesos)

Fecha de actualización: 15/07/2016
DD/MM/AÑO

Nombre de la Institución: Universidad Autónoma de Nayarit

Nombre del Fondo: Fondo para el incremento de la Matricula en Educación Superior de las Universidades Publicas Estatales. Ejercicio Fiscal Reportado 2007

Nombre del Proyecto General: Proyecto Ejecutivo edificio de aulas, laboratorios y áreas administrativas del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCSA)

Objetivo General:

Trimestre 2do.

Fuente de financiamiento para el desarrollo del proyecto			
Federal		Estatal	
Si	No	Si	No
x			x

Monto total del proyecto (Por fuente de financiamiento)			
Aportación Federal	Aportación Estatal	Otra ^{1/} Productos financieros	Total
23,130,063.00	0.0	0.0	23,130,063.00

No.	Objetivo Particular	Meta	Acción	Monto asignado			Monto Ejercido					TOTAL EJERCIDO ACUMULADO	MONTO POR EJERCER	% de Avance del monto asignado	
				Federal	Estatal	TOTAL	Monto reportado en años anteriores	Monto reportado en 2016 Trimestres							Total ejercido en 2016
								1o. 15 de abril	2o. 15 de julio	3o. 15 de octubre	4o. 15 de enero 2017				
1	Dotar de los espacios académicos y administrativos necesarios en el área de la salud para mejorar las condiciones del trabajo académico que permitan fortalecer la calidad educativa que requiere el proceso de consolidación de la Reforma Académica.	1.1 Construir el edificio de aulas, laboratorios y áreas administrativas para la Unidad Académica de QFB.	1.1.1. Realizar las gestiones correspondientes para el logro de la construcción del edificio.	9,393,643.00	0.00	9,393,643.00	173,816.52	0.00	0.00		0.00	173,816.52	9,219,826.48	1.85	
			1.2 Construir el edificio de aulas 2 del CUCSA, que consta de 16 aulas.	1.2.1 Construcción del edificio.	8,505,022.00	0.00	8,505,022.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	8,505,022.00	0.00
2	Satisfacer las necesidades de equipo y mobiliario de los nuevos edificios del Área de Ciencias de la Salud	2.1 Dotar de equipamiento y mobiliario a las diversas áreas del edificio 1 del CUCSA	2.1.1 Equipamiento y provisión de mobiliario escolar para aulas.	1,411,250.00	0.00	1,411,250.00	313,948.11	0.00	0.00		0.00	313,948.11	1,097,301.89	22.25	
			2.1.2 Adquisición de equipo y mobiliario para docencia y administración.	452,432.30	0.00	452,432.30	365,516.62	0.00	0.00		0.00	365,516.62	86,915.68	80.79	
			2.1.3 Provisión de recursos para acondicionamiento de laboratorios.	2,354,583.70	0.00	2,354,583.70	1,782,792.18	0.00	0.00		0.00	1,782,792.18	571,791.52	75.72	
		2.2 Proveer de equipo y mobiliario al edificio 2 de aulas del CUCSA	2.2.1 Equipamiento y provisión de mobiliario escolar para aulas.	982,702.00	0.00	982,702.00	327,516.88	0.00	0.00		0.00	327,516.88	655,185.12	33.33	
			2.2.2 Adquisición de equipo y mobiliario para docencia y administración.	30,430.00	0.00	30,430.00	13,626.00	0.00	0.00		0.00	13,626.00	16,804.00	44.78	
			GRAN TOTAL		23,130,063.00	0.00	23,130,063.00	2,977,216.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,977,216.31	20,152,846.69

OBSERVACIONES GENERALES DE METAS Y/O ASPECTOS RELEVANTES QUE INFORMAR PARA EL TRIMESTRE REPORTADO.

Nota: Debido al cambio de administración central no se reporta avance de recurso; así como avance académico. La administración esta en proceso de realizar las gestiones necesarias para ejercer estos recursos.

M.I. JUAN FRANCISCO GÓMEZ CÁRDENAS
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

M.RO. ALDO ZEA VERDÍN
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

M. C. JORGE IGNACIO PEÑA GONZALEZ
RECTOR

C.P. FRANCISCO JAVIER COBOS BARRÓN
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE CONTROL Y EVALUACIÓN

NOTA: Constatar que los objetivos, metas, acciones y monto (s) asignado por rubros para el logro de cada objetivo general descrito, que se incluyan en este formato sean los indicados en el proyecto original apoyado, o en su caso en el proyecto ajustado, como en los informes financieros reportados trimestralmente. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el Convenio de apoyo financiero suscrito. Los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, por lo que reflejaran el gasto específico de cada trimestre en particular.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUIEN LA RESGUARDARÁ PARA CUALQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN, CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Y SEP ENTRE OTROS. ESTA INFORMACIÓN DEBE COINCIDIR CON LA PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN, LA CUAL, AL IGUAL QUE LA IMPRESA TIENE QUE ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES DE LA INSTITUCIÓN.