



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT

OFICIO NO. RUAN/ 171/2014.
Tepic, Nayarit, Abril 09 del 2014.

Recibido

**DR. SALVADOR MALO ALVAREZ
DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR.
P R E S E N T E.**

Por este conducto tengo a bien hacerle llegar informes técnico financiero de los proyectos autorizados mediante los fondos federales del ejercicio 2009, específicamente del siguiente fondo:

FONDO	PROYECTOS
Fondo para Incremento de la Matrícula en Educación Superior de las Universidades Públicas Estatales.	Mantener e incrementar la matrícula universitaria a partir de la construcción de instalaciones y espacios educativos de calidad pertinentes con el entorno (Proyecto de Unidad Académica del Norte).
	Mantener e incrementar la matrícula universitaria a partir de la construcción de instalaciones y espacios educativos de calidad pertinentes con el entorno (Proyecto de Unidad Académica de Bahía de Banderas).

Cabe hacer mención que los informes corresponden al 1er. Trimestre del año 2014, conforme a los lineamientos respectivos.

Sin más por el momento, me despido de Usted, no sin antes enviarle un cordial saludo.



**ATENTAMENTE
"POR LO NUESTRO A LO UNIVERSAL"**

[Signature]
**C.P. JUAN LÓPEZ SALAZAR
RECTOR**



c.c.p.- C.P. Marcela Luna López.- Secretaria de Finanzas y Administración
c.c.p.- Archivo
JLS/MLL/ggva.



SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(En Pesos)

Fecha de actualización: 15/04/2014
DD/MM/AÑO

Nombre de la Institución: Universidad Autónoma de Nayarit.

Nombre del Fondo: Fondo para Incremento de la Matrícula en Educación Superior de las Universidades Públicas Estatales y con apoyo solidario (Fondo irreductible de concurso). Ejercicio Fiscal Reportado: 2009

Nombre del Proyecto General: Mantener e incrementar la matrícula universitaria a partir de la construcción de instalaciones y espacios educativos de calidad pertinentes con el entorno (Proyecto de la Unidad Académica del Norte).

Objetivo General: Ampliar y mejorar las instalaciones para incrementar la matrícula actual a partir de la diversificación de la oferta educativa y de nuevos espacios universitarios conforme a los lineamientos federales, estatales e institucionales.

Trimestre: Iero.

Fuente de financiamiento para el desarrollo del proyecto			
Federal		Estatal	
Sí	No	Sí	No
x		x	

Monto total del proyecto (Por fuente de financiamiento)			
Aportación Federal	Aportación Estatal	Otra ¹² Productos Financieros	Total
2,739,155.73	7,500,000	0.0	10,239,155.73

No.	Objetivo Particular	Meta	Acción	Monto asignado			Monto reportado en años anteriores	Monto reportado en 2013	Monto Ejercido					TOTAL EJERCIDO	MONTO POR EJERCER	% de Avance del monto asignado	
				Federal	Estatal	TOTAL			Monto reportado en 2014								
									Trimestres								
								1o. 15 de abril	2o. 15 de julio	3o. 15 de octubre	4o. 15 de enero de 2015	Total ejercido en 2014					
1	Avanzar en la construcción de instalaciones educativas que permitan el incremento de matrícula, diversificando la oferta educativa y fortaleciendo la Unidad Académica del Norte del Estado de Nayarit.	1.1 Construir otras 3 etapas: dos edificios y un estacionamiento de la Unidad Académica del Norte.	1.1.1 Trabajar coordinadamente con el Gobierno del Estado para la construcción de las tres etapas.	2,739,155.73	7,500,000.00	10,239,155.73	0.00	0.00	0.00					0.00	7,500,000.00	2,739,155.73	0.00
GRAN TOTAL				2,739,155.73	7,500,000.00	10,239,155.73	0.00	0.00	0.00					0.00	7,500,000.00	2,739,155.73	0.00

INFORME PORMENORIZADO DEL ALCANCE DE METAS

Meta 1.1: Este proyecto contó con financiamiento de Gobierno del Estado (FONREGIÓN), además recursos del presente fondo que se informa, esto debido a la magnitud del proyecto. Como lo hemos informado anteriormente por normalidad de FONREGIÓN, se ejercieron primeramente estos recursos y posteriormente se ejercerán los recursos de este fondo en las etapas subsiguientes.

C.P. MARCELA LUÑA LÓPEZ
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

M.A. PEDRO ARRIERO CASILLAS
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

C.P. JUAN LÓPEZ SALAZAR
RECTOR

C.P. FRANCISCO JAVIER COBOS B.
UNIDAD DE CONTROL Y EVALUACIÓN

Nota importante: La información proporcionada en este Formato, en lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrito, así como al monto asignado en cada uno de los rubros, deberá ser consistente con el proyecto original apoyado, o en su caso, al proyecto ajustado y a los informes financieros reportados en trimestres anteriores. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el Convenio de colaboración correspondiente y los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, sino deben reflejar el gasto específico de cada periodo en particular.



SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(En Pesos)

Fecha de actualización: 15/04/2014
DD/MM/AÑO

Nombre de la Institución: Universidad Autónoma de Nayarit.

Nombre del Fondo: Fondo para Incremento de la Matrícula en Educación Superior de las Universidades Públicas Estatales y con apoyo solidario(Fondo irreductible de concurso) Ejercicio Fiscal Reportado 2009

Trimestre Ier.

Nombre del Proyecto General: Mantener e incrementar la matrícula universitaria a partir de la construcción de instalaciones y espacios educativos de calidad pertinentes con el entorno (Proyecto de la Unidad Académica de Bahía de Banderas).

Fuente de financiamiento para el desarrollo del proyecto			
Federal		Estatal	
Sí	No	Sí	No
x		x	

Objetivo General: Ampliar y mejorar las instalaciones para incrementar la matrícula actual a partir de la diversificación de la oferta educativa y de nuevos espacios universitarios conforme a los lineamientos federales, estatales e institucionales.

Monto total del proyecto (Por fuente de financiamiento)			
Aportación Federal	Aportación Estatal	Otra ^{1/} Productos Financieros	Total
2,739,155.73	7,500,000.00	0.0	10,239,155.73

No.	Objetivo Particular	Meta	Acción	Monto asignado			Monto reportado en años anteriores	Monto reportado en 2013	Monto Ejercido					TOTAL EJERCIDO	MONTO POR EJERCER	% de Avance del monto asignado
				Federal	Estatal	TOTAL			Monto reportado en 2014							
									Trimestres							
								1o. 15 de abril	2o. 15 de julio	3o. 15 de octubre	4o. 15 de enero de 2015	Total ejercido en 2014				
1	Avanzar en la construcción de instalaciones educativas que permitan el incremento de matrícula, diversificando la oferta educativa y fortaleciendo las Unidades Académicas de la zona costa sur del Estado de Nayarit.	1.1 Concluir la etapa de instalaciones y acabados del primer edificio de la sede sur de Bahía de Banderas del estado de Nayarit.	1.1.1 Trabajar coordinadamente con el Gobierno del Estado para la construcción del edificio 1.	2,739,155.73	7,500,000.00	10,239,155.73	0.00	0.00	0.00				0.00	7,500,000.00	2,739,166.73	0.00
GRAN TOTAL				2,739,166.73	7,500,000.00	10,239,166.73	0.00	0.00	0.00				0.00	7,500,000.00	2,739,166.73	0.00

INFORME FORMENORIZADO DEL ALCANCE DE METAS

Meta 1.1: Debido a las etapas que comprende este proyecto contó con otras fuentes de financiamiento que para este caso fué, Gobierno del Estado (FONREGIÓN) y del Patronato Administrador del Impuesto Especial para la UAN. Debido a la normatividad de estas dos fuentes de financiamiento, fué necesario ejercer primeramente esos recursos y los recursos de este fondo que se informa se ejercerán las las etapas subsiguientes del proyecto.

C.P. MARCELA ROSA LÓPEZ
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

M.A. PEDRO ARRIERO CASILLAS
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

C.P. JUAN LOPEZ SALAZAR
RECTOR

C.P. FRANCISCO JAVIER COBOS B.
UNIDAD DE CONTROL Y EVALUACION

Nota importante: La información proporcionada en este Formato, en lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrito, así como al monto asignado en cada uno de los rubros, deberá ser consistente con el proyecto original apoyado, o en su caso, al proyecto ajustado y a los informes financieros reportados en trimestres anteriores. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el Convenio de colaboración correspondiente y los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, sino deben reflejar el gasto específico de cada periodo en particular.